

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de septiembre 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 140,000.00	Contrato por mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Aguas Grises, ubicado en la comunidad de Gualiqueme, zona de Juliapa	05/09/2016	Oscar Orlando Paz Montenegro	26/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con obreros Relleno de arena Suministro e instalación de tubería 6" Suministro e instalación de yeas 6"-4" Suministro e instalación de reducciones 4"-2" Suministro e instalación cajas de inspección Cabezal final	ML M3 M3 ML Unidad Unidad Unidad Unidad	474 190 32 474 40 40 5 1	10.00%	L. 14,000.00	L. 14,000.00	L. 126,000.00	UTM CONT.00129-2016
L. 370,000.00	Contrato por mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Santa Rita, zona de El Chaparral	05/09/2016	Marco Antonio Castellanos	19/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de A-I-5 Suministro e instalación de A-I-6 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-I-1 Suministro e instalación de E-I-2 Reubicación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de B-I-4A "B-2A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 30' Suministro e instalación de poste de 35' Suministro e instalación de poste de 40' Instalación de transformador (solo montaje) Replanteo del proyecto	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2 1 1 1 1 900 250 1800 13 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25.00%	L. 92,500.00	L. 92,500.00	L. 277,500.00	UTM CONT.00130-2016
L. 4,600.00	Contrato por mano de obra para realizar trabajos en el proyecto: Mejoramiento de Aula Escolar, ubicado en la comunidad de San Miguelito, zona de El Tablón.	14/09/2016	Ismael Antonio Figueroa	27/09/2016	18 días calendario	Una sola entrega	Instalación de ladrillo mosaico en interior de aula y en corredor Tallado de elementos estructurales	M2 ML	60 20	20.00%	L. 920.00	L. 920.00	L. 3,680.00	UTM CONT.00131-2016
L. 200,000.00	Contrato por mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Construcciones en el Centro de Salud, ubicado en la comunidad de San Julián, zona de El Tablón.	19/09/2016	Ramón Arturo Cálix Marín	20/09/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Entablicado paredes externas Bañeros Tallado de elementos Acarreo y compactado de material selecto Piso de mosaico Instalación de sanitarios Repello y pulido en baños Módulo sanitario Celosías Balcones Puertas Fosa séptica de 3x2x2 Limpieza	Global ML ML Global M2 Global M2 Global M2 M2 M2 Unidad Unidad Global	1 18 275 1 134.2 1 32 1 7 9.5 3 1 1	30.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 140,000.00	UTM CONT.00132-2016
L. 60,000.00	Contrato por suministro de grava triturada para realizar trabajos en el proyecto: Pavimentos Participativos, ubicado en la residencial El Granada, calle Miguel Hilsaka	23/09/2016	Alex Naun Martínez	24/09/2016	18 días calendario	Una sola entrega	Grava Triturada 3/4	m³	80	40.00%	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 36,000.00	UTM CONT.00133-2016

L. 349,996.03	Para realizar trabajos en el proyecto: Techado de cancha, ubicado en la comunidad de Jutiapa, zona de Jutiapa	23/08/2016	Nicolas maradiaga	08/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Zapata aislada de 1x1x0.2m. #4@15cm. A.s. concreto 1:2:2 Pedestal de 0.5x0.5m. 4#4, 4#3, #3 @10cm. Concreto Columnas de acero A36 perfil W12x19 Tijeras de 1-1/2"x3/16", 1-1/4"x3/16" de 14.2m. Cubierta soportada por canaletas de 2x4" chapa 1.4" y aluzinc chapa 26 Canal de drenaje de lámina de hierro 1.2 no incluye bajante	ML M3 Unidad ML Unidad Unidad M2 ML	36 14.4 12 12 12 6 489 80	40.00%	L. 139,998.41	L. 139,998.41	L. 209,997.62	UTM CONT. 00123-2018
L. 40,000.00	Para realizar trabajos de chapea de derecho de vías y recolección de basura en el tramo Arenal y de El Arenal hacia el desvío a El Zapotillo para el proyecto: Limpieza de derechos de vías.	23/08/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	06/09/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Chapia y recolección de basura en derecho de vía en tramo carretero Expomem-El Arenal-Desvío El Zapotillo	Kms	10	100.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00125-2020
L. 65,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto; Construcción Aula Tecnológica E escuela, ubicado en la comunidad de Altos de Escuapa, zona de La Lodosa	23/08/2016	Dagoberto Godoy Martel	23/08/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Cielo con tabla yeso Electricidad Ventana tipo celosías Puerta metálica Verjas	M2 Global M2 Unidad M2	48 1 13.75 1 13.75	100.00%	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00126-2021
L. 132,600.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción de cubículos provisionales terminal municipal ubicado frente al cementerio general de esta ciudad de Danlí	25/08/2016	Juan Carlos Izaguirre Benítez	25/08/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Construcción de cubículos de 4x3m. Con estructura de madera de 2x4", 2x2" y forrado con zinc cal. 28 (forrado 3 paredes y el techo).	Unidad	26	100.00%	L. 132,600.00	L. 132,600.00	L. 0.00	UTM CONT. 00127-2022
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	01/07/2016	Martha Irene Torres	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global Global	1 1	100.00%	L. 230,497.68	L. 230,497.68	L. 0.00	UTM CONT.00085-2016
L. 229,090.90	Elaboración de Levantamientos Topográficos	01/07/2016	Daniel Orlando Martínez Martínez	01/07/2016	5 Meses calendario	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográfico como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	60.00%	L. 137,454.54	L. 137,454.54	L. 91,636.36	UTM CONT.00086-2015
L. 225,108.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	01/07/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	100.00%	L. 225,108.00	L. 225,108.00	L. 0.00	UTM CONT.00087-2016
L. 256,435.69	Proyecto: Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Ubicado En La Comunidad De El Chichicaste, De La Zona De Santa María De Este Municipio De Danlí.	18/07/2016	Asociación de Ingenieros Consultores y Constructores S. de R.L./ Jorge Alberto Morazán Cálix	15/08/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Parales Baloncesto/Futbolito Tubo Hg 2" Galvanizado Incluye Cimentación, Malla De Portería Para Futbolito. Enmallado De Cancha Tubo Industrial De 1 1/2", Malla Cíclon Acerada, Alambre De Puas Acerado Incluye Instalación De Puerta Jamba De 10Cm X 15Cm, 2#3, #2@15Cm Piso De Concreto 8 Cm De Espesor Vanilla De 1/4 Lisa Por Temperatura, Incluye Rampa De Acceso Y Corte De Juntas De Concreto Tallado De Elementos De A=0.10 A 0.15M Marcado De Cancha Con Pintura De Aceite Aplicación De Pintura En Elementos Estructurales Rotulo Metalico De Proyecto.	UNIDAD GLOBAL ML M2 ML ML GLOBAL M2 M2 UND	2 1 87.5 435.76 113.36 1 1 34 1	75.00%	L. 192,326.77	L. 192,326.77	L. 64,108.92	UTM CONT.00094-2016

L. 7,000.00	Contrato por acarreo de materiales de construcción para ser utilizados en el proyecto: Mejoramiento Aula Escolar, en la comunidad de San Miguelito, zona de El Tablón.	23/09/2016	Pedro de Jesus Bonilla Castellanos	24/09/2016	5 días calendario	Una sola entrega	Arena Material de ferretería	M3 Global	3 1	100.00%	L. 7,000.00	L. 7,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00134-2016
L. 50,000.00	Proyecto: Reconstrucción de 150 metros de tramo carretero	01/08/2016	Ramon Arturo Calix	08/08/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Limpieza inicial Mampostería Acarreo de material selecto para relleno compactado Limpieza final	Global M3 M3 Global	1 5 260 1	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00103-2016
L. 159,855.11	Para realizar trabajos en el proyecto "Canal de alivio de medidor Parshall en laguna de oxidación"	02/08/2016	Alex Eduardo Medina Rivas	02/08/2016	60 días calendario	Dos entregas	Preliminares Replanteo y marcado Excavación a mano Material selecto Canal de descarga 1.00 x 0.60 armado con varillas de 3/8 ad. Demolición de enchapa Botado de material Puente de acceso Gradas puente de acceso Limpieza caja de rejás Desinstalar e instalar rejás Pasa manos puente Reja de concreto en parshall Chapeo bordas y lado sur y oeste lagunas Dados de mampostería Techo lamina de aluzinc caseta Resane tolva de Parshall (concreto) Puerta(pino) principal caseta de vigilancia	Global ML M3 M3 ML M2 M3 ML ML Global Global ML ML M2 M3 M2 M3 Unidad	1 23.5 61.43 3.58 23.5 5 61.43 5.2 2.5 1.00 1 5.2 5 20000 2 56 2.5 1	100.00%	L. 159,855.11	L. 159,855.11	L. 0.00	UTM CONT.00105-2016
L. 299,999.34	Para realizar trabajos en el proyecto "Canal de Aguas Lluvias".	02/08/2016	Alex Eduardo Medina Rivas	15/08/2016	60 días calendario	Dos entregas	Marcado Excavación estructural Bomba achicadora Estructura de mampostería Canal de drenaje Instalación de tubería de aguas negra Suministro y compactado de material selecto Caja de inspección Anclajes de tubería Cabezal de descarga Limpieza de áreas existentes Acarreo del material selecto del banco.	ML M3 JDR M3 ML ML M3 Unidad M3 M3 Global M3	17.8 10.56 4 25.39 17.8 35 75 1 3.13 2.39 1 1000	75.00%	L. 224,999.51	L. 224,999.51	L. 74,999.84	UTM CONT.00106-2016
L. 199,990.40	Para realizar trabajos de construcción de cocina en el proyecto: Mejoras de la oficina de la mujer ubicado en la colonia Bethel de esta ciudad de Danlí	17/08/2016	Dagoberto Godoy Martel	17/08/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado con material selecto Acarreo de material de desperdicio Firme de concreto con acero de temperatura Pared de lámina de aluzinc Techo de aluzinc Cerámica Lavabastos incluye mueble Puerta de metal Balcones Electricidad Acéra	ML M3 M3 M3 M2 M2 M2 Unidad Unidad Global Global M2	32 30 25.2 47.6 60 77.3 103.5 60 1 1 1 1 11.7	100.00%	L. 199,990.40	L. 199,990.40	L. 0.00	UTM CONT. 00119-2016
L. 350,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto de Electrificación en la comunidad de El Rosario, zona de El Porvenir	17/08/2016	Javier Antonio Estrada	08/09/2016	12 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR. Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR. Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado. Suministro e instalación de cable de acero galvanizado ¼". Suministro e instalación de estructuras primarias. Suministro e instalación de estructuras secundarias. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles. Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies. Instalación de transformador de 15 Kva 19,920/345,500 V con sus accesorios.	Metro Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2,200 2,800 2,100 1100 11 17 9 31 2 2	100.00%	L. 350,000.00	L. 350,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00120-2016

L. 267,300.00	Proyecto: Pavimentos Participativos, Ubicado Especificamente En La Calle Miguel Hilsaka En La Residencial El Granada De Esta Ciudad De Danli	22/07/2016	Ronald Isaac Tinoco Castillo	25/07/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye; nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	990	100.00%	L. 267,300.00	L. 267,300.00	L. 0.00	UTM CONT.00099-2016
L. 150,000.00	Por realizar trabajos en Proyecto: Construcción Pozo malacate P/Agua potable, ubicado en la comunidad de San Miguelito, El Tablón de este municipio de Danli.	29/06/2016	Ramón Arturo Calix Marin	06/07/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Viaje de inspección para encontrar punto de excavación Limpieza de terreno Perforación de pozo Suministro tubos de concreto Instalación de tubos de concreto Relleno de grava contorno tubos Sello de concreto entre junto Construcción de brocal Botado de material excavación Construcción de caseta Fundición piso y acera	Global Global M cu cu Global cu cu Global Global Global Global	1 1 10 12 12 1 10 1 1 1 1	100.00%	L. 50,500.00	L. 50,500.00	L. 99,500.00	UTM CONT.00084-2016


 Aly V. Gomez
 Directora Unidad Técnica Municipal

