



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de alcantarilla, tipo caja que va desde donde la Sra. Leonarda Laínez , hasta casa del Sr. Dagoberto Argeñal
4. Ubicación del Proyecto: Barrio La Primavera , Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar la evacuación de las aguas lluvias y residuales de mas de cuatro barrios de la ciudad de campamento ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de una alcantarilla tipo Caja, de mampostería, con una sección efectiva de 1.00x1.00 mts, y una longitud de 34.00 metros lineales, los muros de mampostería de 30.00 cm de ancho, con refuerzo vertical de varilla # 4 leg, a cada 20.00 cm




Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : solución del problema de aguas lluvias y residuales, con la construcción de una alcantarilla tipo caja.
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros.
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Proyectado del Proyecto: Lps . 120,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 15 de mayo del 2017, vía punto de acta N° 563 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps 120,000.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 31 Julio del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura