



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 1



07/03/2014 10:51:49
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	75.00	2,161,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,138.00	0.00	6.11
Total Actividad - Obra:				0.00		2,161,667.00	0.00		0.00	0.00		132,138.00	0.00		0.00		132,138.00	0.00		6.11

Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	1,090,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		1,090,894.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS	53 KIÓMETRO	S	41.00	0.00	63,211,728.00	0.00	0.00	2,566,870.00	0.00	0.00	17,038,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605,319.00	0.00	31.02
02	TRAMOS DE CA- 5 REHABILITADOS	53 KIÓMETRO	S	5.60	0.00	854,371,040.00	0.00	0.00	63,584.00	0.00	0.00	1,469,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,898.00	0.00	0.18
Total Actividad - Obra:				46.60		917,582,768.00	0.00		2,630,454.00	0.00		18,507,763.00	0.00		0.00		21,138,217.00	0.00		2.30
Total Institución:				46.60		920,835,329.00	0.00		2,630,454.00	0.00		18,639,901.00	0.00		0.00		21,270,355.00	0.00		2.31
Totales del Reporte:				46.60		920,835,329.00	0.00		2,630,454.00	0.00		18,639,901.00	0.00		0.00		21,270,355.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 1



07/03/2014 10:52:21
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras																		
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																		
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL																		
Proyecto: 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I																		
Programa: 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE																		
Sub Programa: 01 - CARRETERA CA - 5																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	75.002,161,667.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00132,138.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00132,138.00	0.00	0.00	6.11	
Total Actividad - Obra:					0.00	2,161,667.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00132,138.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00132,138.00	0.00	0.00	6.11	
Proyecto: 001 - ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C																		
Programa: 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																		
Sub Programa: 01 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.001,090,894.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	1,090,894.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 008 - PRO GRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO 1907/BL -HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00900,000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	900,000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO 1910/BL -HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	90.0080,065,653.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	80,065,653.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILOMETRO	N	0.00	5.0087,422,148.00	0.00	0.0063,584.00	0.00	0.0063,727.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00127,311.00	0.00	0.00	0.15	
Total Actividad - Obra:					0.00	87,422,148.00	0.00	0.0063,584.00	0.00	0.0063,727.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00127,311.00	0.00	0.00	0.15	
Proyecto: 012 - PRO GRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	S	41.00	0.0063,211,728.00	0.00	0.002,566,870.00	0.00	0.0017,038,449.00	0.00	0.000.00	0.00	0.0019,605,319.00	0.00	0.00	31.02	
Total Actividad - Obra:					41.00	63,211,728.00	0.00	2,566,870.00	0.00	17,038,449.00	0.00	0.000.00	0.00	19,605,319.00	0.00	0.00	31.02	
Proyecto: 013 - MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA - 5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILOMETRO	S	5.60	0.00420,261,107.00	0.00	0.000.00	0.00	0.001,405,586.00	0.00	0.000.00	0.00	0.001,405,586.00	0.00	0.00	0.33	
Total Actividad - Obra:					5.60	420,261,107.00	0.00	0.000.00	0.00	1,405,586.00	0.00	0.000.00	0.00	1,405,586.00	0.00	0.00	0.33	
Proyecto: 014 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GO ASCORAN SECCION II Y III																		
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																		
Sub Programa: 00 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%			
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00265,722,130.00	0.00	0.000.00	15.00	0.000.00	0.00	0.000.00	15.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	265,722,130.00	0.00	0.000.00	15.00	0.000.00	0.00	0.000.00	15.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					46.60	920,835,327.00	0.00	2,630,454.00	15.00	18,639,900.00	0.00	0.000.00	15.00	21,270,354.00	32.19		2.31	
Totales del Reporte:					46.60	920,835,327.00	0.00	2,630,454.00	15.00	18,639,900.00	0.00	0.000.00	15.00	21,270,354.00				