



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



05/09/2014 16:17:42
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01

MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	4,926,897.00	0.00	32.00	3,385,966.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	3,392,360.00	0.00	68.09	68.85
Total Actividad - Obra:						0.00		4,926,897.00	0.00		3,385,966.00	0.00		6,394.00	0.00		0.00	0.00		3,392,360.00	0.00		68.85

Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	317,232.00	0.00	0.00	61,844.00	0.00	0.00	124,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,058.00	0.00	0.00	58.65
Total Actividad - Obra:						1.00		317,232.00	0.00		61,844.00	0.00		124,214.00	0.00		0.00	0.00		186,058.00	0.00		58.65

Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	71,775,545.00	0.00	0.00	7,097,450.00	0.00	0.00	26,759,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,856,932.00	0.00	0.00	47.17
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	143,390,582.00	0.00	0.00	54,948,224.00	0.00	0.00	6,571,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,519,393.00	0.00	0.00	42.90
Total Actividad - Obra:						0.00		215,166,127.00	0.00		62,045,674.00	0.00		33,330,651.00	0.00		0.00	0.00		95,376,325.00	0.00		44.33

Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	2,885,495.00	0.00	19.00	1,155,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,781.00	0.00	40.43	40.05
Total Actividad - Obra:						0.00		2,885,495.00	0.00		1,155,781.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,155,781.00	0.00		40.05
Total Institución:						1.00		223,295,751.00	0.00		66,649,265.00	0.00		33,461,259.00	0.00		0.00	0.00		100,110,524.00	0.00		44.83
Totales del Reporte:						1.00		223,295,751.00	0.00		66,649,265.00	0.00		33,461,259.00	0.00		0.00	0.00		100,110,524.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



05/09/2014 16:18:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras																			
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																			
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																			
Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- I				Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	4,926,897.00	0.00	32.00	3,385,966.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	3,392,360.00
Total Actividad - Obra:					0.00		4,926,897.00	0.00		3,385,966.00	0.00		6,394.00	0.00		0.00	0.00		68.85
Proyecto: 001-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C				Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	317,232.00	0.00	0.00	61,844.00	0.00	0.00	124,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,058.00
Total Actividad - Obra:					1.00		317,232.00	0.00		61,844.00	0.00		124,214.00	0.00		0.00	0.00		58.65
Proyecto: 003-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-SNORTE, SECCION III LA BARCA-PI				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO OPEP 1008-P	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	1.00	282,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	45,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	45,564.00
Total Actividad - Obra:					0.00		282,134.00	0.00		0.00	0.00		45,564.00	0.00		0.00	0.00		16.15
Proyecto: 004-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO OPEP 1008-P	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,505.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,394,000.00	0.00		0.00	0.00		2,076,505.00	0.00		0.00	0.00		86.74
Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO 1907BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO 1910BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	27.00	28,671,046.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.09	104,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	104,671.00
Total Actividad - Obra:					0.00		28,671,046.00	0.00		357.00	0.00		104,314.00	0.00		0.00	0.00		0.37
Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	1.00	50,853,074.00	0.00	0.00	34,525,667.00	0.00	0.00	805,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,331,235.00
Total Actividad - Obra:					0.00		50,853,074.00	0.00		34,525,667.00	0.00		805,568.00	0.00		0.00	0.00		69.48
Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	71,775,545.00	0.00	0.00	7,097,450.00	0.00	0.00	26,759,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,856,932.00
Total Actividad - Obra:					0.00		71,775,545.00	0.00		7,097,450.00	0.00		26,759,482.00	0.00		0.00	0.00		47.17
Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE/ PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	20,173,147.00	0.00	0.00	17,784,960.00	0.00	0.00	685,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470,671.00
Total Actividad - Obra:					0.00		20,173,147.00	0.00		17,784,960.00	0.00		685,711.00	0.00		0.00	0.00		91.56
Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	70.00	0.00	4,713,609.00	50.00	0.00	2,637,239.00	66.00	0.00	2,519,342.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	5,156,581.00
Total Actividad - Obra:					70.00		4,713,609.00	50.00		2,637,239.00	66.00		2,519,342.00	0.00		0.00	116.00		109.40



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



05/09/2014 16:18:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES										Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	20.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,162.00	0.00	0.00	4.46		
Total Actividad - Obra:					20.00		7,500,000.00	0.00		0.00	0.00		334,162.00	0.00		0.00	0.00		334,162.00	0.00		4.46		
Proyecto: 001-USAIDALIANZA PARA EL CORREDOR SECO										Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO					Sub Programa: 00--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo					
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	2,885,495.00	0.00	19.00	1,155,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	1,155,781.00	0.00	40.43	40.05		
Total Actividad - Obra:					0.00		2,885,495.00	0.00		1,155,781.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,155,781.00	0.00		40.05		
Total Institución:					91.00		194,492,179.00	50.00		66,649,264.00	66.00		33,461,256.00	0.00		0.00	116.00		100,110,520.00	127.47		51.47		
Totales del Reporte:					91.00		194,492,179.00	50.00		66,649,264.00	66.00		33,461,256.00	0.00		0.00	116.00		100,110,520.00					