





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESTACION DE GRACIAS, LEMPIRA



| <b>Identificación del Proyecto</b>   |  |
|--|--|
| • Propietario del Proyecto   | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS   |
| • Nombre del Proyecto  | CONSTRUCCION DE ESTACION DE GRACIAS LEMPIRA  |
| • Ubicación del Proyecto   | GRACIAS, LEMPIRA   |
| • Propósito  | MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS E HIGIENICAS DE LA ESTACION,AMPLIACION DEL AREA DE CONSTRUCCION GENERANDO UN AMBIENTE DIGNO PARA EL PERSONAL, CONSTRUCCION DE SALA DE MAQUINAS PARA UNA MAYOR CAPACIDAD DE UNIDADES DE EMERGENCIA. |
| • Descripción del Proyecto   | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES Y UNA SALA DE MAQUINAS.  |
| <b>Elaboración del Proyecto</b>  |  |
| • Alcance del Proyecto (Principal Producto)  | AREA DE GUARDIA, DORMITORIO DE TROPA, OFICINA DE COMANDANTE, BODEGA, SALA DE MAQUINAS, DOMITORIO DE OFICIALES, OFICINA DE ADMINISTRACION, OFICINA DE OTPSCI, COMEDOR, SALON DE USOS MULTIPLES, CLUB,                               |
| • Impacto Ambiental  | GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION Y DESPERDICIO.   |
| • Impacto en el terreno y asentamientos  | SE UTILIZARA LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION .   |
| • Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros) | ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.hn  |
| • Fuentes de Financiamiento  | FONDOS SIAFI   |
| • Presupuesto del Proyecto   | L. 4.138.310,96  |
| • Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto   | ENERO DEL 2016   |
| • Estado del Proyecto (actual)   | L. 2.139.036,88  |
| • Costo de Finalización (proyectado)   | L. 5.116.782,82  |
| • Fecha de Finalización (proyectada)   | 30 DE JUNIO DEL 2017   |
| <b>Ejecución del Proyecto</b>  |  |
| • Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.              |  |
| • Variación en el costo total del proyecto.  | L. 978.471,86  |
| • Variaciones en el alcance y duración del proyecto  | EL PROYECTO SE EXTENDERA HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2017.   |

  
ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ  
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA  
CEL.3399-4831



• Razones de los cambios antes mencionados

Se cambio el diseño de la cimentacion y estructural del edificio debido a problemas encontrados de suelo de mala calidad.