

# UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades  
Mes de junio 2017

| Monto del Contrato | Título del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firma del Contrato | Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato | Fecha de Inicio | Duración           | Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual. | Descripción de actividades realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad                                                                                                                                           | Cantidad                                                                                   | Porcentaje de avance | Monto ejecutado | Monto acumulado | Monto por ejecutar | No. De Contrato      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| L. 113,231.30      | Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí En El Proyecto: Comité Vial.                                                                                                                                                                                                                                       | 28/02/2017         | Cristobal Izagurre Montoya                                                                                       | 01/03/2017      | 10 meses           | 10 entregas                                                                | Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye:<br>-Monitoreo (supervisión frecuente).<br>-Control de tiempos<br>-Evaluación óptica (grado óptimo de luminosidad, nivel de Lux)<br>-Evaluación Física (Condición de la infraestructura)<br>-Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mes                                                                                                                                              | 10                                                                                         | 40.00%               | 45292.52        | 45292.52        | 67938.78           | UTM CONT.00016-2017  |
| L. 160,000.00      | Por Servicio De Alquiler De Vehículo Para Realizar Trabajos De Recolección Y Botado De Desechos Sólidos Provenientes Del Mercado Y Terminal Provisional Contemplados Para La Ejecución Del Proyecto "Desechos Sólidos Terminal Y Mercado Provisional (Contratación De Vehículo)", Ubicado En El Barrio El Carmelo, Contiguo A Estadio Marcelo Tinoco De La Ciudad De Danlí | 01/03/2017         | Leonel Lagos Salinas                                                                                             | 01/03/2017      | 4 meses            | 4 entregas                                                                 | Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes:<br><br>1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin).<br>2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos.<br>3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mes                                                                                                                                              | 4                                                                                          | 100%                 | L. 160,000.00   | L. 160,000.00   | L. 0.00            | UTM CONT. 00017-2017 |
| L. 540,000.00      | CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                           | 14/03/2017         | Ing. Dagoberto Godoy Martel                                                                                      | 22/03/2017      | 9 meses            | 9 entregas                                                                 | Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Global                                                                                                                                           | 9                                                                                          | 44%                  | L. 60,000.00    | L. 240,000.00   | L. 300,000.00      | UTM CONT. 00034-2017 |
| L. 455,000.00      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, LA LODOSA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI                                                                                                                                                                                    | 26/04/2017         | Javier Antonio Estrada                                                                                           | 08/05/2017      | 30 días calendario | Una sola entrega                                                           | Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado<br>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4<br>Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco<br>Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts)<br>Suministro e instalación de estructuras primarias<br>Suministro e instalación de estructuras secundarias<br>Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A<br>Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles,<br>Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34500<br>Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye<br>Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies<br>Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies,<br>Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies | Mts<br>Mts<br>Mts<br>pie<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad | 2,550<br>1,860<br>630<br>1,980<br>1<br>6<br>10<br>15<br>15<br>30<br>1<br>8<br>7<br>5<br>1  | 100.00%              | L. 0.00         | L. 455,000.00   | L. 0.00            | UTM CONT.-00055-2017 |
| L. 399,994.75      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PEINETA, JAMAISTRAN, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                     | 26/04/2017         | Dagoberto Godoy Martel                                                                                           | 26/04/2017      | 60 días calendario | Una sola entrega                                                           | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE LOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2                                                                                         | 37.40<br>67.00<br>63.75<br>88.00<br>125<br>14.40<br>27<br>8.10<br>1,500.00<br>52.40        | 100.00%              | L. 399,994.75   | L. 399,994.75   | L. 0.00            | UTM CONT.-00057-2017 |
| L. 699,970.06      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                            | 04/05/2017         | ING. DAGOBERTO GODOY MARTEL                                                                                      | 01/06/2017      | 90 días calendario | Una sola entrega                                                           | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE LOSA<br>DESVO DE FUENTE<br>CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global<br>global                                                                     | 39.40<br>100<br>125<br>99<br>240<br>18.40<br>49.62<br>12.42<br>1,800.00<br>41.40<br>1<br>1 | 35.00%               | L. 244,989.52   | L. 244,989.52   | L. 454,980.54      | UTM CONT.-00058-2017 |
| L. 399,787.38      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE GUAMBUCO, LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                            | 05/05/2017         | ING. DAGOBERTO GODOY MARTEL                                                                                      | 05/05/2017      | 60 días calendario | Una sola entrega                                                           | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE CONCRETO<br>DESVO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                                                                               | 62.20<br>84<br>105<br>99<br>98<br>5.20<br>17.85<br>4.55<br>650<br>18.20<br>1               | 100.00%              | L. 399,787.38   | L. 399,787.38   | L. 0.00            | UTM CONT.-00059-2017 |
| L. 349,791.19      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                       | 05/05/2017         | ING. DAGOBERTO GODOY MARTEL                                                                                      | 05/05/2017      | 60 días calendario | Una sola entrega                                                           | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE CONCRETO<br>DESVO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                                                                               | 30.20<br>40<br>50<br>260<br>160<br>9.20<br>18<br>6.21<br>850<br>20<br>1                    | 100.00%              | L. 349,791.19   | L. 349,791.19   | L. 0.00            | UTM CONT.-00060-2017 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |         |              |              |              |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| L 413,770.00 | CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE ELVARILLAL, EL CAÑON Y MALACATE, ZONA DE LA LOOOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                             | 12/05/2017 | IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS/ JAIME JAVIER SILVA SANCHEZ | 22/05/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Cable de aluminio 1/0 ACSR (carrete de 2,000 ml)<br>Piete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carrete Global                                                                                         | 12<br>1                                                                                       | 100.00% | L 413,770.00 | L 413,770.00 | L 0.00       | UTM CONT.-00062-2017 |
| L 449,824.39 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUNTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                              | 15/05/2017 | Dagoberto Godoy Martel                                           | 01/06/2017 | 90 dias Calendario | Una sola entrega | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLEVO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE CONCRETO<br>DESIVIO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                                           | 30.20<br>85<br>108.25<br>85<br>120<br>9.80<br>27.80<br>7.35<br>1,150<br>24.50<br>1            | 35.00%  | L 157,438.54 | L 157,438.54 | L 292,385.85 | UTM CONT.-00063-2017 |
| L 724,952.75 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUNTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                     | 15/05/2017 | Dagoberto Godoy Martel                                           | 01/06/2017 | 90 dias Calendario | Una sola entrega | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLEVO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE CONCRETO<br>DESIVIO DE FUENTE<br>CONSTRUCCION DE ACCESO AL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global<br>global                                 | 43.40<br>85.20<br>108.50<br>110<br>175<br>20.40<br>50.40<br>17.64<br>2,012<br>50.40<br>1<br>1 | 35.00%  | L 253,733.46 | L 253,733.46 | L 471,219.29 | UTM CONT.-00064-2017 |
| L 199,899.89 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA, UBICADO EN LA COLONIA LAS ACACIAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.                                                                    | 22/05/2017 | Filberto Gonzalez                                                | 22/05/2017 | 60 dias hábiles    | Una sola entrega | Trazado y marcado<br>Excavación con retroexcavadora<br>Cama de material selecto<br>Suministro e instalación de tubo novafort diámetro de 6"<br>Prueba Hidrostática<br>Aterrado con material del sitio<br>Construcción de Pozo de h=1.73 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Construcción de Pozo de inspección h=1.60 m. incluye casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Construcción de Pozo de inspección h=1.25 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Construcción de Pozo inspección de h=0.78 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera<br>Limpieza general | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M3<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Global | 341.64<br>272.97<br>25<br>341.64<br>341.64<br>272.97<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1       | 80.00%  | L 159,919.91 | L 159,919.91 | L 39,979.98  | UTM CONT.-00065-2017 |
| L 238,000.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: OCATUCA, QUISQUALAGUA, EL PESCADERO, LA MAJADA No.2, ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. | 24/05/2017 | Abraham Kafati Diaz                                              | 24/05/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Motoniveladora<br>Vibro Compactadora de rodo<br>Tanque de Agua<br>Retroexcavadora<br>Volqueta de 15 metros cúbicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hora<br>Hora<br>Dia<br>hora<br>hora viaje                                                              | 66<br>25<br>7<br>16<br>36                                                                     | 100.00% | L 238,000.00 | L 238,000.00 | L 0.00       | UTM CONT.-00066-2017 |
| L 239,000.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO: REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: COBAS, ARAULI, EL CACAO, LINACA Y CHAGUITE DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.           | 24/05/2017 | Abraham Kafati Diaz                                              | 24/05/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Motoniveladora<br>Vibro Compactadora de rodo<br>Tanque de Agua<br>Retroexcavadora<br>Volqueta de 15 metros cúbicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hora<br>Hora<br>Dia<br>hora<br>hora viaje                                                              | 66<br>25<br>7<br>16<br>37                                                                     | 100.00% | L 239,000.00 | L 239,000.00 | L 0.00       | UTM CONT.-00067-2017 |
| L 90,000.00  | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO: REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE: LAS TUNAS DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                               | 24/05/2017 | Abraham Kafati Diaz                                              | 24/05/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Retroexcavadora<br>Volqueta de 15 metros cúbicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hora<br>viaje                                                                                          | 50<br>45                                                                                      | 100.00% | L 90,000.00  | L 90,000.00  | L 0.00       | UTM CONT.-00068-2017 |
| L 140,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESC. MARIA TERESA MATTI, UBICADO EN LA COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI.                                               | 25/05/2017 | Edgar Mauricio Rodriguez                                         | 25/05/2017 | 30 dias hábiles    | Una sola entrega | Trazado y marcado con nivel<br>Excavación de material no clasificado<br>Cimentación de mampostería<br>Solera inferior de 20cm x20cm, 4#3 y #2 @ 20cms<br>Dado de concreto de 30cmx50cmx50cm, 4#3 y #2 @ 20cm<br>Construcción de castillos de 15cmx15cm, 4#3 y #2 @ 20cms<br>Construcción de 84.26 m2 de pared reforzada de bloque de 6 pulg 1#3 a cada 0.80 mts en sentido horizontal, montero 1.5, altura de pared de 2.40mts.<br>Construcción de 37.50 ml de solera superior de 10cm x 15cms, 4#3 y #2 a cada 20cms                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML<br>M3<br>M3<br>ML<br>unidad<br>MI<br>M2<br>MI                                                       | 37.50<br>9.36<br>15<br>37.50<br>16<br>38.40<br>84.26<br>37.50                                 | 100.00% | L 140,000.00 | L 140,000.00 | L 0.00       | UTM CONT.-00069-2017 |
| L 40,000.00  | CONTRATO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.                                                                                                                                 | 01/06/2017 | Mauricio Antonio Aguilar Ruiz                                    | 01/06/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Volqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hora                                                                                                   | 100                                                                                           | 100.00% | L 40,000.00  | L 40,000.00  | L 0.00       | UTM CONT.-00086-2017 |
| L 341,808.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUNTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED, CHIRINAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                              | 12/06/2017 | David Antonio Rojas                                              | 26/06/2017 | 60 dias calendario | Tres entregas    | Trazado y marcado<br>Excavación tipo II<br>Botado de material de desperdicio<br>Fundido de concreto ciclópeo<br>Relleno con material selecto<br>Construcción de petil<br>Encofrado y desencofrado de losa<br>Fundición con Concreto clase A<br>Suministro y armado de acero de refuerzo grado 40 en estructuras<br>Curado con agua losa<br>Desvio de fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>MI<br>M2<br>M3<br>kg<br>M2<br>Global                                     | 35.40<br>55<br>68.75<br>82<br>125<br>14.40<br>27<br>8.10<br>1,500<br>32.40<br>1               | 20.00%  | L 68,361.60  | L 68,361.60  | L 273,446.40 | UTM CONT.-00087-2017 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                      |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                    |        |               |               |               |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| L. 399,323.09 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORMIGUERO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                         | 12/06/2017 | Dagoberto Godoy Martel                                                               | 19/06/2017 | 90 dias calendario | Dos Entregas     | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELECTO<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO DE CONCRETO<br>DESIVIO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                                   | 35<br>85<br>106.25<br>67.75<br>120<br>9.80<br>28.25<br>7.35<br>1,150<br>24.50<br>1 | 20.00% | L. 79,864.62  | L. 79,864.62  | L. 319,458.47 | UTM CONT.-00086-2017 |
| L. 300,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONTINUACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, ZONA EL TABLON, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                 | 12/07/2017 | Javier Antonio Estrada                                                               | 13/06/2017 | 30 dias calendario | Una sola entrega | Suministro e instalación de cable de aluminio #1/0 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 torrado<br>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4<br>Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts)<br>Suministro e instalación de estructuras primarias<br>Suministro e instalación de estructuras secundarias<br>Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A<br>Suministro e instalación de retendas sencillas y dobles<br>Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19,920/34500<br>Suministro e instalación de aterrizaje (incluye cable, grapa y varilla) | Mts<br>Mts<br>Mts<br>pie<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad | 795<br>1,450<br>1,150<br>1,750<br>5<br>12<br>14<br>18<br>27<br>1<br>5              | 70.00% | L. 210,000.00 | L. 210,000.00 | L. 90,000.00  | UTM CONT.-00089-2017 |
| L. 159,929.30 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA FORTUNA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                | 12/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                                | 19/06/2017 | 90 dias calendario | Dos Entregas     | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELECTO<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO CON AGUA LOSA<br>DESIVIO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                             | 27.20<br>27<br>37.50<br>42.50<br>35<br>5.20<br>10<br>2.60<br>220<br>13<br>1        | 20.00% | L. 31,985.86  | L. 31,985.86  | L. 127,943.44 | UTM CONT.-00090-2017 |
| L. 159,929.39 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA DANTA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                             | 12/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                                | 19/06/2017 | 90 dias calendario | Dos Entregas     | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo II<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO<br>RELLENO CON MATERIAL SELECTO<br>CONSTRUCCION DE PRETIL<br>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS<br>CURADO CON AGUA LOSA<br>DESIVIO DE FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>ML<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global                             | 27.20<br>27<br>37.50<br>42.50<br>35<br>5.20<br>10<br>2.60<br>220<br>13<br>1        | 20.00% | L. 31,985.88  | L. 31,985.88  | L. 127,943.51 | UTM CONT.-00091-2017 |
| L. 150,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA EBEN-EZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI.                                                                              | 14/06/2017 | Ramón Arturo Calix                                                                   | 19/06/2017 | 60 dias hábiles    | Una sola entrega | Trazado y marcado<br>Excavación con retroexcavadora<br>Cama de material selecto<br>Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de Ø6"<br>Prueba Hidrostática<br>Relleno con material del sitio<br>Construcción de Pozo de Inspección con una profundidad de h=1.40 m. incluye media caña, peidafios y tapadera<br>Limpieza general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML<br>M3<br>M3<br>ML<br>MI<br>M3<br>Unidad<br>Global                                           | 200<br>198<br>12<br>200<br>200<br>198<br>5<br>1                                    | 15.00% | L. 22,500.00  | L. 22,500.00  | L. 127,500.00 | UTM CONT.-00092-2017 |
| L. 483,075.30 | CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO No. 18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.                                                                                | 19/06/2017 | Dagoberto Godoy Martel                                                               | 19/06/2017 | 90 dias calendario | Una sola entrega | Demolición de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente<br>Desmontaje de Inodoros/Lavamanos<br>Demolición de Pared de Ladrillo<br>Demolición de Repello y Pulido<br>Picado de Pared<br>Pegue Agua Potable<br>Acarreo de Material (Desperdicio)<br>Suministro e instalación de placa del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²<br>Unidad<br>m²<br>m²<br>m²<br>m²<br>Global<br>m³<br>Unidad                                 | 2,369.13<br>9.00<br>228.82<br>309.47<br>309.47<br>309.47<br>1.00<br>200.00<br>2.00 | 10.00% | L. 48,307.53  | L. 48,307.53  | L. 434,767.77 | UTM CONT.-00094-2017 |
| L. 600,454.25 | CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO No. 18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.                                                                             | 19/06/2017 | Dagoberto Godoy Martel                                                               | 19/06/2017 | 90 dias calendario | Una sola entrega | Demolición de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente<br>Desmontaje de Inodoros/Lavamanos<br>Demolición de Pared de Ladrillo<br>Demolición de Repello y Pulido<br>Picado de Pared<br>Pegue Agua Potable<br>Acarreo de Material (Desperdicio)<br>Suministro e instalación de placa del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²<br>Unidad<br>m²<br>m²<br>m²<br>m²<br>Global<br>m³<br>Unidad                                 | 2,369.13<br>9.00<br>228.82<br>309.47<br>309.47<br>309.47<br>1.00<br>200.00<br>2.00 | 10.00% | L. 60,045.43  | L. 60,045.43  | L. 540,408.83 | UTM CONT.-00095-2017 |
| L. 804,099.05 | CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO N° 18" UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.                                                                                 | 20/06/2017 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ COREA representante de la FERRETERIA DIMORO S. DE R.L DE C.V | pendiente  | 15 dias calendario | Una sola entrega | Compra de materiales de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Global                                                                                         | 1                                                                                  | 0.00%  | L. 0.00       | L. 0.00       | L. 804,099.05 | UTM CONT.-00096-2017 |
| L. 180,000.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO DE QUEBRADAS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN DIEGO, EL OBRAJE, COL. LOS BIENVENIDOS Y EL COYOLAR DE LA ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. | 21/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                                | 21/06/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Tractor D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hora                                                                                           | 100                                                                                | 80.00% | L. 144,000.00 | L. 144,000.00 | L. 36,000.00  | UTM CONT.-00097-2017 |
| L. 537,824.00 | CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR I". UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.            | 15/06/2017 | NIDIA XIOMARA MORAN AVILA en REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA "COLINA VERDE"       | 15/06/2017 | 7 meses            | 7 entregas       | Barrido, recolección y botado de basura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Global                                                                                         | 1                                                                                  | 14.00% | L. 76,832.00  | L. 76,832.00  | L. 460,992.00 | UTM CONT.-00098-2017 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                             |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |         |               |               |               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| L. 525,000.00 | CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR II", UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.           | 15/06/2017 | REINALDO MONCADA NAVARRO, Gerente General de MONCADA Y ASOCIADOS S. de R.L. | pendiente  | 7 meses            | 7 entregas       | Barrido, recolección y botado de basura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Global                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                  | 0.00%   | L. 0.00       | L. 0.00       | L. 525,000.00 | UTM CONT.-00099-2017 |
| L. 24,999.93  | CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS. UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                           | 23/06/2017 | Amner Humberto Argeñal Argeñal                                              | 23/06/2017 | 20 dias calendario | Una sola entrega | Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle(Incluye el chapeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botado de desechos en un sitio autorizado) en los siguientes tramos:<br>De Providencia a La Hacienda El Saucedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Km                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                  | 50.00%  | L. 12,499.97  | L. 12,499.97  | L. 12,499.97  | UTM CONT.-00100-2017 |
| L. 599,975.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION III ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, ZONA EL TABLON, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                         | 27/06/2017 | Javier Antonio Estrada                                                      | 28/06/2017 | 45 dias calendario | Una sola entrega | Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado<br>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4<br>Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco<br>Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100(watts)<br>Suministro e instalación de estructuras primarias<br>Suministro e instalación de estructuras secundarias<br>Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A<br>Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles<br>Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19,920/34500<br>Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19,920/34500<br>Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye<br>Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies<br>Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies,<br>Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies | Mts<br>Mts<br>Mts<br>pie<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad               | 780<br>1,200<br>2,550<br>2,110<br>1<br>14<br>9<br>24<br>5<br>28<br>1<br>1<br>12<br>4<br>10<br>7                                                    | 10.00%  | L. 59,997.50  | L. 59,997.50  | L. 599,977.50 | UTM CONT.-00101-2017 |
| L. 101,750.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: PUEBLO NUEVO Y FLOR DEL CAMPO, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                     | 27/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                       | 28/06/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Tractor D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hora                                                                                                                                                 | 55                                                                                                                                                 | 15.00%  | L. 15,262.50  | L. 15,262.50  | L. 86,487.50  | UTM CONT.-00102-2017 |
| L. 167,400.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS BIENVENIDOS, EL OBRAJE, EL COYOLAR Y GUALQUEME, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. | 27/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                       | 28/06/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Motoniveladora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hora                                                                                                                                                 | 93                                                                                                                                                 | 15.00%  | L. 25,110.00  | L. 25,110.00  | L. 142,290.00 | UTM CONT.-00103-2017 |
| L. 158,400.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: SAN JOSE, BONETON Y BUENA ESPERANZA, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.               | 27/06/2017 | Fabrizio José Guillén                                                       | 03/06/2017 | 15 dias calendario | Una sola entrega | Motoniveladora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hora                                                                                                                                                 | 88                                                                                                                                                 | 100.00% | L. 158,400.00 | L. 158,400.00 | L. 0.00       | UTM CONT.-00104-2017 |
| L. 119,880.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO, PASTAL, VILLA NUEVA, NOGALES, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.             | 28/06/2017 | Wilmer Jeovanny Gonzalez                                                    | 10/07/2017 | 30 dias calendario | Una sola entrega | Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle(Incluye el chapeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botado de desechos en un sitio autorizado) en los siguientes tramos:<br>Inicia en el desvío hacia El Pastal, pasando por la comunidad de EL Pastal, El Guano, El Nogaí y Villa Nueva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Km                                                                                                                                                   | 74                                                                                                                                                 | 0.00%   | L. 0.00       | L. 0.00       | L. 119,880.00 | UTM CONT.-00110-2017 |
| L. 199,538.53 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA, ZONA VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                          | 28/06/2017 | Jorge David Tinoco                                                          | 10/07/2017 | 90 dias calendario | Una sola entrega | Limpieza y desmontaje<br>Trazado y Marcado<br>Excavación<br>Relleno y Compactado con material del sitio<br>Cimentación de mampostería<br>Dado de concreto 50cm50cmx50cm<br>Castillo de 15cmx15cm, 4#3 y #2@15cm<br>Solera inferior S-1 15mx15cm, 4#3 y #2@20cm<br>Solera S-2 de acero 15mx15cm, 2#3 y #2@20cm<br>Solera Superior S-3 15cmx15cm, 4#3 y #2@20cm<br>Solera de remate S-4 5cmx15cm<br>Cargadores y Jambas<br>Losa de concreto para librero 0.60mx0.10m<br>Pared de bloque sisado de 5 pulg<br>Firme de concreto simple e=15cms<br>Tallado de elementos estructurales<br>Pintura en elementos estructurales<br>Acera de concreto simple e=10 cms<br>Techo con estructura de canaleta galvanizada de 2" x 4" cal. 1.2 y cubierta de aluzin cal.26<br>Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada, c/ contramarco y herrajes.<br>Suministro e instalación de ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla expandida de 1/4"                                                                                            | M2<br>ml<br>ml<br>M3<br>M3<br>unidad<br>ml<br>ml<br>ml<br>ml<br>ml<br>ml<br>ml<br>ml<br>M2<br>M2<br>M2<br>ml<br>ml<br>ml<br>M2<br>M2<br>Unidad<br>M2 | 84.86<br>28<br>29.70<br>2,110<br>10<br>11<br>33<br>28<br>6<br>29<br>16.78<br>24<br>3<br>63.10<br>48<br>89.37<br>17.87<br>26<br>71.30<br>1<br>13.75 | 0.00%   | L. 0.00       | L. 0.00       | L. 199,538.53 | UTM CONT.-00111-2017 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                        |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                     |  |       |        |        |              |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------------|----------------------|
| L 200,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO, ELECTRIFICACION II ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No 1, ZONA EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                    | 28/06/2017 | Javier Antonio Estrada | 07/07/2017 | 20 dias calendario | Una sola entrega | Suministro e instalacion de cable de aluminio 1/0 ACSR<br>Suministro e instalacion de cable de aluminio #2 ACSR<br>Suministro e instalacion de cable de aluminio 1/0 forrado<br>Suministro e instalacion de cable de acero galvanizado de 1/4<br>Suministro e instalacion de cuchilla corta circuito rompe arco<br>Suministro e instalacion de lamparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts)<br>Suministro e instalacion de estructuras primarias<br>Suministro e instalacion de estructuras secundarias<br>Suministro e instalacion de estructuras tipo neutro G-I-I<br>Suministro e instalacion de retenidas sencillas y dobles<br>Suministro e instalacion de transformador de 15kva. 15.920/34500<br>Suministro e instalacion de sistema de aterrizaje, incluye. | Mts<br>Mts<br>Mts<br>pie<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad | 950<br>420<br>920<br>2,550<br>1<br>4<br>6<br>8<br>4<br>16<br>1<br>4 |  | 0.00% | L 0.00 | L 0.00 | L 200,000.00 | UTM CONT -00112-2017 |
| L 40,000.00  | CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCION Y BOTADO DE DESECHOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL MERCADO Y TERMINAL PROVISIONAL, CONTEMPLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "DESECHOS SOLIDOS TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL (CONTRATACION DE VEHICULO)", UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO, CONTIGUO A ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD DE DANLI. | 28/06/2017 | Leonel Lagos Salinas   | 01/07/2017 | 1 mes              | Una sola entrega | Servicio de alquiler de vehiculo para realizar trabajos de recoleccion y botado de desechos solidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes:<br><br>1. Recoleccion de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin).<br>2. Limpieza de las areas estipuladas para el acopio de los desechos.<br>3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mes                                                                                                                | 1                                                                   |  | 0.00% | L 0.00 | L 0.00 | L 40,000.00  | UTM CONT -00113-2017 |



Ing. Aly V Gomez

Directora Unidad Técnica