



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/04/2013 10:33:10
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-008, 001-003, 004, 001) detailing 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto' with columns for 'Resultado', 'Descripción', 'U.M.', 'Programación del Trimestre 1', 'Ejecutado Enero', 'Ejecutado Febrero', 'Ejecutado Marzo', and 'Ejecución Acumulada Trimestre 1'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



09/04/2013 10:33:10
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLA NUEVA-LA BARCA, SECCION III		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %				
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 91.86 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 91.86 0.00	0.00 91.86 0.00	0.00 100.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLA NUEVA-LA BARGA, SECCION III		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI			
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 91.86 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 91.86 0.00	0.00 91.86 0.00	0.00 100.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLANUEVA-LA BARCA, SECCION IV		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLANUEVA-LA BARCA, SECCION IV		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT			
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001 - AUDITORIAS FINANCIERAS PRESTAMO BID 1565/ SF -HO		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RIO GOASCORÁN Y OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIDAS	149 INFORME	S	3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 800,000.00	2.00 0.00 800,000.00	66.67 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	0.00	2.00	800,000.00	66.67				
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			
01	REVISIÓN DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCION PASO PROVISIONAL	149 INFORME	S	4.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA PROGRAMA MULTIFASE		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA EFECTUADO	149 INFORME	S	2.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 144,435.00	2.00 0.00 144,435.00	100.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	0.00	2.00	144,435.00	100.00				
Actividad Obra: 005 - ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149 INFORME	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 003 - REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION I (PASOS A DESNIVEL)		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	PUENTES DE PASOS A NIVEL CONSTRUIDOS (METROS LINEALES)	63 METRO	S	77.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 9,412,091.00	0.00 0.00 9,412,091.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				77.00	0.00	0.00	0.00	9,412,091.00	0.00				
Actividad Obra: 004 - REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION I (CARRETERAS)		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 80.60 2,435,263.00	0.00 80.60 2,435,263.00	0.00 80.60 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,263.00	0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



09/04/2013 10:33:10
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 005 - SUPERVISION DE REHABILITACION CA -5 NORTE SECCION I (PASOS A DESNIVEL Y CARRERAS)		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 1 %				
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 80.60 7,494,540.00	0.00 80.60 7,494,540.00	0.00 80.60 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7,494,540.00	0.00 7,494,540.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 006 - REHABILITACION CARRETERA CA -5 NORTE, SECCION II		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 99.64 6,783,204.00	0.00 99.64 6,783,204.00	0.00 99.64 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6,783,204.00	0.00 6,783,204.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 007 - SUPERVISION REHABILITACION CA -5 NORTE, SECCION II		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 99.64 9,370,555.00	0.00 99.64 9,370,555.00	0.00 99.64 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9,370,555.00	0.00 9,370,555.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 008 - REHABILITACION CARRETERA CA -5 NORTE, SECCION IV		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 63.00 21,403,088.00	0.00 63.00 21,403,088.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 21,403,088.00	0.00 21,403,088.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 009 - SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA CA -5 NORTE, SECCION IV		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 63.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 007 - IMPLEMENTACION PLAN DE RESENTAMIENTO HUMANO Y FORTALECIMIENTO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO HUMANO	149 INFORME	S	3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 010 - BANCO FIDEICOMISARIO COMPRA DE TERRENO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	PROPIEDADES ESCRITURADAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 012 - GRUPO DE ENLACE ADMINISTRACION Y GERENCIA		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	GESTIONES REALIZADAS	149 INFORME	S	6.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 0.00 186,095.00	3.00 0.00 186,095.00	50.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				6.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 186,095.00	3.00 186,095.00	50.00 0.00				
Actividad Obra: 006 - REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION III GUALACO - SAN ESTEBAN		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 53.79 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 62.83 9,488,075.00	0.00 62.83 9,488,075.00	0.00 116.81 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9,488,075.00	0.00 9,488,075.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 007 - REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION IV SAN ESTEBAN - EL CARBON		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	AVANCE DE OBRA	53 KILÓMETRO	N	0.00 32.42 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 22.00 9,070,083.00	0.00 22.00 9,070,083.00	0.00 67.86 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9,070,083.00	0.00 9,070,083.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 008 - SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCIONES III Y IV GUALACO EL CARBON		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	N	0.00 43.24 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 42.67 3,504,746.00	0.00 42.67 3,504,746.00	0.00 98.68 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,504,746.00	0.00 3,504,746.00	0.00 0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/04/2013 10:33:10
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	ESTUDIOS DE APOYO SOCIO-AMBIENTAL REALIZADOS	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00				
Actividad Obra: 018-ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149	INFORME	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 019-ADMINISTRACION MCA-HONDURAS															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	757,586.00	0.00	0.00	0.00				
Total Institución:					104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		205,042,626.00	8.00		205,042,626.00	7.69		205,042,626.00	0.00		0.00				
Totales del Reporte:					104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		205,042,626.00	8.00		205,042,626.00			205,042,626.00							