



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/05/2013 10:09:12
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 5

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Includes sub-sections for various activities like 'Actividad Obra: 001-OBRAS', 'Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



07/05/2013 10:09:12
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 5

Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLA NUEVA - LA BARCA, SECCION III															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - 5NORTE, SECCION III LA BARCA - PI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2													
01	AVANCE DE OBRA	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00												
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLA NUEVA - LA BARGA, SECCION III															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - 5NORTE, SECCION III LA BARCA - PI				
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00												
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLANUEVA - LA BARCA, SECCION IV															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 004 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT				
01	AVANCE DE OBRA	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00												
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLANUEVA - LA BARCA, SECCION IV															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 004 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT				
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00												
Actividad Obra: 001 - AUDITORIAS FINANCIERAS PRESTAMO BID 1565/ SF - HO															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 006 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00												
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00												
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RIO GOASCORÁN Y OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIDAS	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00												
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00												
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	REVISIÓN DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN PASO PROVISIONAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Actividad Obra: 003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA PROGRAMA MULTIFASE															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA EFECTUADO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Actividad Obra: 004 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1907/BL - HO															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,370.00	100.00												
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,370.00	100.00												
Actividad Obra: 005 - ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Actividad Obra: 001 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1910/BL - HO															Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,723.00	100.00												
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,723.00	100.00												



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



07/05/2013 10:09:12
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 5

Actividad Obra: 007-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA,SECCION IV SAN ESTEBAN-EL CARBON)															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2														
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo													
01	AVANCE DE OBRA	53	KILOMETRO	N	0.00	43.42	0.00	0.00	29.32	15,519,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32	15,519,447.00	0.00	67.53	0.00										
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		15,519,447.00	0.00		0.00	0.00		15,519,447.00	0.00		0.00										
Actividad Obra: 008-SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA,SECCIONES III Y IV GUALACO EL CARBON															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	SUPERVISION DE KILOMETROS CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	N	0.00	53.92	0.00	0.00	52.36	1,624,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36	1,624,645.00	0.00	97.11	0.00										
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,624,645.00	0.00		0.00	0.00		1,624,645.00	0.00		0.00										
Actividad Obra: 009-REVISION Y ACTUALIZACION DE DISEÑO DE SECCION IV EL CARBON BONITO ORIENTAL															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	SUPERVISION DE KILOMETROS CONSTRUIDOS	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00									
Actividad Obra: 010-ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR AGRICOLA SECCION VI BONITO ORIENTAL- PUERTO CASTILLA															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	ESTUDIO PARA REHABILITACION DE TRAMO REALIZADO	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00									
Actividad Obra: 011-APOYO A LA PLANIFICACION (LEVANTAMIENTO DE 1000 KM DE RED VIAL)															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO Y COMPRA DE EQUIPO MAYOR	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00									
Actividad Obra: 012-TERCERIZACION DE MEDICION DE INDICADORES															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	EQUIPO DE MEDICION DE INDICADORES ADQUIRIDO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
02	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00									
Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	ESTUDIOS DE APOYO SOCIO-AMBIENTAL REALIZADOS	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	145,276.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	145,276.00	16.67	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					6.00		0.00	1.00		145,276.00	0.00		0.00	1.00		145,276.00	16.67		0.00	0.00									
Actividad Obra: 018-ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00									
Actividad Obra: 019-ADMINISTRACION MCA-HONDURAS															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA				
01	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	1.00	323,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	323,590.00	0.00	4.00	0.00										
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		323,590.00	0.00		0.00	0.00		323,590.00	0.00		0.00	0.00									
Total Institución:					36.00		0.00	12.00		99,525,038.00	0.00		0.00	12.00		99,525,038.00	33.33		0.00	0.00									
Totales del Reporte:					36.00		0.00	12.00		99,525,038.00	0.00		0.00	12.00		99,525,038.00				0.00									