



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



06/06/2013 15:16:07  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 5

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras																	
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																	
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.																	
Actividad Obra: 001-OBRAS Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5 Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2	
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRAS SECCIÓN 1	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,692,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,692,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5 Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I																	
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE SUPERVISIÓN SECCIÓN 1	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-ESTUDIOS DE RAPS Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5 Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I																	
01	RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA-RAP	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	571,855.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,855.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133.33</b>
Actividad Obra: 007-OBRAS INTERCONECTOR MILENIO Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5 Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I																	
01	1.3 KM DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDO (AVANCE DE OBRA)	53	KILOMETRO	N	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	65.70	35,481,060.00	0.00	76.27	60,465,732.00	0.00	76.27	95,946,792.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.70</b>	<b>35,481,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.27</b>	<b>60,465,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.27</b>	<b>95,946,792.00</b>
Actividad Obra: 008-SUPERVISION INTERCONECTOR MILENIO Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5 Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I																	
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCION DE 1.3 KM DE INTERCAMBIO MILENIO	53	KILOMETRO	N	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	65.70	35,481,060.00	0.00	76.27	60,465,732.00	0.00	76.27	95,946,792.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.70</b>	<b>35,481,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.27</b>	<b>60,465,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.27</b>	<b>95,946,792.00</b>
Actividad Obra: 001-UAP Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA Proyecto: 001-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C																	
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2,276,308.00	0.00	12.00	2,488,335.00	0.00	24.00	4,764,643.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>2,276,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>2,488,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>4,764,643.00</b>
Actividad Obra: 003-AGENTE FISCAL Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA Proyecto: 001-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C																	
01	GESTIÓN FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	8.00	66,783.00	0.00	8.00	67,046.00	0.00	16.00	133,829.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>66,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>67,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>133,829.00</b>
Actividad Obra: 004-AUDITORIA Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA Proyecto: 001-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C																	
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,514.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE TRAMO INICIO -FINAL VALLE DE COMAYAGUA, SECCION I Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS Sub Programa: 00- - Proyecto: 001-REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT																	
01	AVANCE DE OBRA	53	KILOMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



06/06/2013 15:16:07  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 5

Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLA NUEVA-LA BARCA, SECCION III															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 003-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	Costo	% de Avance Trimestre 2												
01	AVANCE DE OBRA	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	25,054,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	25,054,380.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	25,054,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	25,054,380.00	0.00											
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLA NUEVA-LA BARGA, SECCION III															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 003-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI				
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86	0.00	0.00											
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION TRAMO VILLANUEVA-LA BARCA, SECCION IV															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT				
01	AVANCE DE OBRA	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	0.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	0.00	0.00											
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION TRAMO VILLANUEVA-LA BARCA, SECCION IV															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT				
01	SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	3,750,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	3,750,937.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	3,750,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	3,750,937.00	0.00											
Actividad Obra: 001 - AUDITORIAS FINANCIERAS PRESTAMO BID 1565/ SF -HO															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846,273.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846,273.00	100.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846,273.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846,273.00	100.00											
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RIO GOASCORÁN Y OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIDAS	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	100.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	800,000.00	100.00											
Actividad Obra: 002 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	REVISIÓN DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCION PASO PROVISIONAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	734,012.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	734,012.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	734,012.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	734,012.00	0.00											
Actividad Obra: 003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA PROGRAMA MULTIFASE															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA EFECTUADO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Obra: 004 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1907/BL -HO															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	100.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	339,370.00	100.00											
Actividad Obra: 005 - ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR				
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Obra: 001 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1910/BL -HO															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	100.00											
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	458,723.00	100.00											



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



06/06/2013 15:16:07
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 5

Table with multiple rows and columns detailing project activities, descriptions, quantities, costs, and progress percentages. Includes sub-headers for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto'.



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



06/06/2013 15:16:07  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 4 de 5

Actividad Obra: 004 - SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION GALA		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	SUPERVISIÓN DE KILOMETROS CONSTRUIDOS	53	N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 005 - CONSTRUCCION REASENTAMIENTO RIO BERMEJO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	URBANIZACIÓN PARA REASENTAMIENTO CONSTRUIDA (AVANCE DE OBRA)	263	N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 006 - SUPERVISION CONSTRUCCION REASENTAMIENTO RIO BERMEJO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA REASENTAMIENTO SUPERVISADA	149	N	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 007 - IMPLEMENTACION PLAN DE RESENTAMIENTO HUMANO Y FORTALECIMIENTO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO HUMANO	149	S	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 009 - DISEÑO DE URBANIZACION CORREDOR LOGISTICO SPS		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	URBANIZACIÓN REASENTAMIENTO DISEÑADA	149	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 010 - BANCO FIDEICOMISARIO COMPRA DE TERRENO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	PROPIEDADES ESCRITURADAS	87	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 011 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2017/BL - HO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	S	1.00 0.00 0.00	1.00	0.00 191,337.00	0.00	0.00 191,948.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00 383,285.00	100.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	191,337.00	1.00	0.00	191,948.00	0.00	0.00	383,285.00	100.00
Actividad Obra: 012 - GRUPO DE ENLACE ADMINISTRACION Y GERENCIA		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			
01	GESTIONES REALIZADAS	149	S	6.00 0.00 0.00	1.00	0.00 62,366.00	0.00	0.00 62,635.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00 125,001.00	16.67 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6.00	0.00	62,366.00	1.00	0.00	62,635.00	0.00	0.00	125,001.00	16.67
Actividad Obra: 001 - AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2155/BL - HO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	S	1.00 0.00 0.00	1.00	0.00 116,298.00	0.00	0.00 116,888.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00 233,186.00	100.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	116,298.00	1.00	0.00	116,888.00	0.00	0.00	233,186.00	100.00
Actividad Obra: 002 - AUDITORIA AMBIENTAL PRESTAMO BID 2155/BL - HO		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	AUDITORIA AMBIENTAL REALIZADA	149	S	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 006 - REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION III GUALACO - SAN ESTEBAN		Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 012 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			
01	AVANCE DE OBRA	53	N	0.00 84.16 0.00	0.00	0.00 74.85 12,324,033.00	0.00	0.00 85.07 31,730,202.00	0.00	0.00 0.00	0.00 85.07 44,054,235.00	0.00 132.59 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	84.16	12,324,033.00	0.00	85.07	31,730,202.00	0.00	85.07	44,054,235.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



06/06/2013 15:16:07  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 5 de 5

Actividad Obra: 007-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA,SECCION IV SAN ESTEBAN-EL CARBON)		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad % Costo		%			%			%		Cantidad % Costo	%		
01	AVANCE DE OBRA	53	KILOMETRO	N	0.00 43.42 0.00		0.00 29.32	15,519,447.00		0.00 41.32	12,176,292.00		0.00 0.00	0.00	0.00 41.32	27,695,739.00	0.00 95.16	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,519,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,176,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,695,739.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 008-SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA,SECCIONES III Y IV GUALACO EL CARBON		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	SUPERVISION DE KILOMETROS CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	N	0.00 53.92 0.00		0.00 52.36	1,624,645.00		0.00 63.46	3,286,184.00		0.00 0.00	0.00	0.00 63.46	4,910,829.00	0.00 117.69	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,286,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,910,829.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 009-REVISION Y ACTUALIZACION DE DISEÑO DE SECCION IV EL CARBON BONITO ORIENTAL		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	SUPERVISION DE KILOMETROS CONSTRUIDOS	149	INFORME	S	1.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 010-ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR AGRICOLA SECCION VI BONITO ORIENTAL- PUERTO CASTILLA		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	ESTUDIO PARA REHABILITACION DE TRAMO REALIZADO	149	INFORME	S	1.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 011-APOYO A LA PLANIFICACION (LEVANTAMIENTO DE 1000 KM DE RED VIAL)		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO Y COMPRA DE EQUIPO MAYOR	149	INFORME	S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 012-TERCERIZACION DE MEDICION DE INDICADORES		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	EQUIPO DE MEDICION DE INDICADORES ADQUIRIDO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 100.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
02	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO	149	INFORME	S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	ESTUDIOS DE APOYO SOCIO-AMBIENTAL REALIZADOS	149	INFORME	S	6.00 0.00 0.00		1.00 0.00	145,276.00		1.00 0.00	73,020.00		0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	218,296.00	33.33 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,276.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>218,296.00</b>	<b>33.33</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 018-ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS	149	INFORME	S	3.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 019-ADMINISTRACION MCA-HONDURAS		Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA								
01	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 25.00 0.00		0.00 1.00	323,590.00		0.00 2.00	827,931.00		0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	1,151,521.00	0.00 12.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,525,038.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,096,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>306,621,128.00</b>	<b>41.67</b>	<b>0.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,525,038.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,096,090.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>306,621,128.00</b>		<b>0.00</b>