

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


Actividades

Mes de mayo 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagoaga	01/03/2017	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2 @ 0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cumbreira de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML M2 ML M2 M2 ML M2 M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 36.86 343.58 85.34 306.03 50.26 1 1 416.8 26.28 409.46 381.43	100.00%	L. 439,968.39	L. 439,968.39	L. 0.00	UTM CONT 00151-2016
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí En El Proyecto: Comité Vial,	28/02/2017	Cristobal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente) -Control de tiempos -Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Lux) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura) -Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	30.00%	33969.39	33969.39	79261.91	UTM CONT 00016-2017
L. 160,000.00	Por Servicio De Alquiler De Vehículo Para Realizar Trabajos De Recolección Y Botado De Desechos Sólidos Provenientes Del Mercado Y Terminal Provisional Contemplados Para La Ejecución Del Proyecto "Desechos Sólidos Terminal Y Mercado Provisional (Contratación De Vehículo)", Ubicado En El Barrio El Carmelo, Contiguo A Estado Marcelo Tinoco De La Ciudad De Danlí	01/03/2017	Leonel Lagos Salinas	01/03/2017	4 meses	4 entregas	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin) 2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal	Mes	4	75%	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. 40,000.00	UTM CONT 00017-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	33%	L. 60,000.00	L. 120,000.00	L. 420,000.00	UTM CONT 00034-2017
L. 455,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, LA LODOSA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	26/04/2017	Javier Antonio Estrada	08/05/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye(plato de anclaje 16 pulg X 16 pulg y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg x 8 pies) Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34500 Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye (Varilla de cobre polo tierra, 5/8 pulg X 8pies, conector, cable de aluminio para aterrizaje) Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies, Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies	Mts Mts Mts pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad	2,550 1,860 630 1,980 1 6 10 10 15 30 1 8 7 5 1	80.00%	L. 0.00	L. 364,000.00	L. 91,000.00	UTM CONT -00055-2017
L. 250,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS EL OGRAJE, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	26/04/2017	Javier Antonio Estrada	28/04/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro de poste de madera de 35 pies Instalación de Poste de madera de 30 pies Elaboración de diseño eléctrico	unidad unidad Global	15 16 1	100.00%	L. 250,000.00	L. 250,000.00	L. 0.00	UTM CONT -00056-2017
399,994.75	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PEINETA, JAMASTRAN, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	26/04/2017	Dagoberto Godoy Martel	26/04/2017	60 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CURADO DE LOSA	ML M3 M3 M3 M3 ML ML M2 M3 M3 M2	37.40 67.00 83.75 88.00 125 14.40 27 8.10 1,500.00 32.40	80.00%	L. 319,995.80	L. 319,995.80	L. 79,998.95	UTM CONT -00057-2017

L. 699,970.06	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/05/2017	ING. DAGOBERTO GODDY MARTEL	01/06/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CURADO DE LOSA DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO	ML M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	39.40 100 125 99 240 18.40 49.62 12.42 1,800.00 41.40 1 1	0.00%	L 0.00	L 0.00	L. 699,970.06	UTM CONT.-00058-2017
L. 399,787.38	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE GUAMBUCO, LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	05/05/2017	ING. DAGOBERTO GODDY MARTEL	05/05/2017	60 dias calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 global global	62.20 84 105 99 98 5.20 17.95 4.55 650 18.20 1	50.00%	L 199,893.69	L 199,893.69	L. 199,893.69	UTM CONT.-00059-2017
L. 349,791.19	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	05/05/2017	ING. DAGOBERTO GODDY MARTEL	05/05/2017	60 dias calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	30.20 40 50 66 160 9.20 18 6.21 850 20 1	0.00%	L 0.00	L 0.00	L. 349,791.19	UTM CONT.-00060-2017
150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACOMETIDA ELECTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE APALI LA CAMPO, JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/05/2017	Javier Antonio Estrada	15/05/2017	15 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de Poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio de 1/2 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de cuchilla corto circuito rompe arco Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalación de estructuras primaria Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2 Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye(plato de anclaje 16 pulg. X 16 pulg y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg x 8 pies) Suministro e instalación de transformadores de 15kva 19.920/34.500V Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye(varilla de cobre polo tierra 5/8 pulg x 8 pies, conector, cable de aluminio para aterrizaje) Elaboración de diseño eléctrico como quedó construido Trámite de Recepción del Proyecto ante la E.N.E.E.	unidad Mts Mts Pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad global global	1 260 130 90 1 1 2 2 2 2 1 1 1	0.00%	L 0.00	L 0.00	L. 150,000.00	UTM CONT.-00061-2017
L. 413,770.00	CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: "ELECTRIFICACION", UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE ELVARILLAL, EL CAÑON Y MALACATE, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/05/2017	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS/ JAIME JAVIER SILVA SANCHEZ	22/05/2017	15 dias calendario	Una sola entrega	Cable de aluminio 1/0 ACSR (carrete de 2,000 ml) Flete	Carrete Global	12 1	100.00%	L 413,770.00	L 413,770.00	L. 0.00	UTM CONT.-00062-2017
L. 449,824.39	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 dias Calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	30.20 85 106.25 85 120 9.80 27.80 7.35 1,150 24.50 1	22.00%	L 98,961.37	L 98,961.37	L. 350,863.02	UTM CONT.-00063-2017
L. 724,952.75	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUERADA ARRIBA CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 dias Calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE ACCESO AL PROYECTO	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	43.40 85.20 106.50 110 175 20.40 50.40 17.64 2,012 50.40 1 1	22.00%	L 159,489.61	L 159,489.61	L. 565,463.15	UTM CONT.-00064-2017

L. 199,899.89	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA, UBICADO EN LA COLONIA LAS ACACIAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	22/05/2017	Filberto Gonzalez	22/05/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubo novafort diámetro de 6"</p> <p>Prueba Hidrostática Aterrado con material del sitio Construcción de Pozo de h=1.73 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección h= 1.60 m. incluye casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección h=1.25 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección h=0.76 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Limpieza general</p>	<p>ML 341.64 M3 272.97 M3 25 ML 341.64 MI 341.64 M3 272.97</p> <p>Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Global 1</p>	20.00%	L. 39,979.98	L. 39,979.98	L. 159,919.91	UTM CONT -00065-2017
L. 238,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CUZGATECA, QUISGUALAGUA, EL PESCADERO, LA MAJADA No 2, ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	24/05/2017	Abraham Kafati Diaz	24/05/2017	15 días calendario	Una sola entrega	<p>Motoniveladora Vibro Compactadora de rodo Tanque de Agua Retroexcavadora Volqueta de 15 metros cúbicos</p>	<p>Hora 66 Hora 25 Dia 7 hora 16 viaje 36</p>	80.00%	L. 190,400.00	L. 190,400.00	L. 47,600.00	UTM CONT -00066-2017
L. 239,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE OCOBAS, ARAULLI, EL CACAO, LINACA Y CHAGUITE DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	24/05/2017	Abraham Kafati Diaz	24/05/2017	15 días calendario	Una sola entrega	<p>Motoniveladora Vibro Compactadora de rodo Tanque de Agua Retroexcavadora Volqueta de 15 metros cúbicos</p>	<p>Hora 66 Hora 25 Dia 7 hora 16 viaje 37</p>	80.00%	L. 191,200.00	L. 191,200.00	L. 47,800.00	UTM CONT -00067-2017
L. 90,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	24/05/2017	Abraham Kafati Diaz	24/05/2017	15 días calendario	Una sola entrega	<p>Retroexcavadora Volqueta de 15 metros cúbicos</p>	<p>hora 50 viaje 45</p>	80.00%	L. 72,000.00	L. 72,000.00	L. 18,000.00	UTM CONT -00068-2017
L. 140,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESC. MARIA TERESA MATTA, UBICADO EN LA COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	25/05/2017	Edgar Mauricio Rodriguez	25/05/2017	30 días hábiles	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado con nivel Excavación de material no clasificado Cimentación de mampostería Solera inferior de 20cm x20cm, 4#3 y #2 @ 20cms Dado de concreto de 30cmx50cmx50cm, 4#3 y #2 @ 20cm Construcción de castillos de 15cmX15cm, 4#3 y #2 @ 20cms Construcción de 84.26 m2 de pared reforzada de bloque de 6 pulg. 1#3 a cada 0.60 mts en sentido horizontal, montero 1.5 altura de pared de 2.40mts Construcción de 37.50 ml de solera superior de 10cm x 15cms, 4#3 y #2 a cada 20cms</p>	<p>ML 37.50 M3 9.38 M3 15 ML 37.50 unidad 16 MI 38.40 M2 84.26 MI 37.50</p>	60.00%	L. 84,000.00	L. 84,000.00	L. 56,000.00	UTM CONT -00069-2017


 Ing. Aly V. Gomez
 Directora Unidad Técnica

