

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de julio 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí En El Proyecto: Comité Vial.	28/02/2017	Cristobal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente). -Control de tiempos -Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Lux) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura). -Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	50.00%	56615.65	56615.65	56615.65	UTM CONT.00016-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	9	55%	L. 60,000.00	L. 240,000.00	L. 300,000.00	UTM CONT. 00034-2017
L. 699,970.06	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/05/2017	ING. DAGOBERTO GODOY MARTEL	01/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELETO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CURADO DE LOSA DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	39.40 100 125 99 240 18.40 49.62 12.42 1,800.00 41.40 1 1	70.00%	L. 489,979.04	L. 489,979.04	L. 209,991.02	UTM CONT.-00058-2017
L. 449,824.39	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 días Calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELETO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	30.20 85 106.25 85 120 9.80 27.80 7.35 1,150 24.50 1	70.00%	L. 314,877.07	L. 314,877.07	L. 134,947.32	UTM CONT.-00063-2017
L. 724,952.75	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 días Calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELETO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE ACCESO AL PROYECTO	ML M3 M3 M3 M3 ML M3 M3 KG M2 global global	43.40 85.20 106.50 110 175 20.40 50.40 7.35 17.64 2,012 50.40 1 1	70.00%	L. 507,466.93	L. 507,466.93	L. 217,485.83	UTM CONT.-00064-2017
L. 199,899.89	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA, UBICADO EN LA COLONIA LAS ACACIAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	22/05/2017	Filberto Gonzalez	22/05/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubo novofort diámetro de 6" Prueba Hidrostática Aterrado con material del sitio Construcción de Pozo de h=1.73 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección h=1.60 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección h=1.25 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción de Pozo de inspección de h=0.76 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Construcción Pozo de inspección h=1.53 m. incluyendo casquete, media caña, peldaños y tapadera Limpieza general	ML M8 M3 ML ML M3 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	272.97 25 341.64 341.64 272.97 1 1 1 1 1 1 1	100.00%	L. 199,899.89	L. 199,899.89	L. 0.00	UTM CONT.-00065-2017
L. 341,808.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED, CHIRINAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	David Antonio Rojas	26/06/2017	60 días calendario	Tres entregas	Trazado y marcado Excavación tipo II Botado de material de desperdicio Fundido de concreto ciclopeo Relleno con material selecto Construcción de pretil Encofrado y desencofrado de losa Fundición con Concreto clase A Suministro y armado de acero de refuerzo grado 40 en estructuras Curado con agua losa Desvio de fuente	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 kg M2 Global	35.40 85 68.75 82 125 14.40 27 8.10 1,500 32.40 1	80.00%	L. 273,446.40	L. 273,446.40	L. 68,361.60	UTM CONT.-00087-2017
L. 399,323.09	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORRIGUERO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELETO CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	35 85 106.25 67.75 120 9.80 27.80 7.35 1,150 24.50 1	80.00%	L. 319,458.47	L. 319,458.47	L. 79,864.62	UTM CONT.-00088-2017

L. 300,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONTINUACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, ZONA EL TABLON, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/07/2017	Javier Antonio Estrada	13/06/2017	30 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio #1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 torado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19.920/34500 Suministro e instalación de aterrizaje (incluye cable, grapa y varilla)	Mts Mts Mts pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad	795 1,450 1,150 1,750 8 12 14 18 27 1 5	100.00%	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00089-2017
L. 159,929.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA FORTUNA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Fabrizio José Guillén	19/06/2017	90 dias calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELECTO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA DESVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	27.20 27 37.50 42.50 35 5.20 10 2.60 220 13 1	80.00%	L. 127,943.44	L. 127,943.44	L. 31,985.86	UTM CONT.-00090-2017
L. 159,929.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA DANTA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Fabrizio José Guillén	19/06/2017	90 dias calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELECTO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA DESVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	27.20 27 37.50 42.50 35 5.20 10 2.60 220 13 1	80.00%	L. 127,943.51	L. 127,943.51	L. 31,985.88	UTM CONT.-00091-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA EBEN-EZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	14/06/2017	Ramón Arturo Calix	19/06/2017	60 dias hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de 60" Prueba Hidrostática Relleno con material del sitio Construcción de Pozo de inspección con una profundidad de h=1.40 m. incluye media caña, peldaños y tapadera Limpieza general	ML M3 M3 ML MI M3 Unidad Global	200 198 12 200 200 198 5 1	60.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. 60,000.00	UTM CONT.-00092-2017
L. 483,075.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION C.E.B. PEDRO NUÑO No.18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	Demolición de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente Desmontaje de Inodoros/Lavamanos Demolición de Pared de Ladrillo Demolición de Repello y Pulido Picado de Pared Flequeo Agua Potable Acarreo de Material (Desperdicio). Suministro e Instalación de placa del proyecto	m ² Unidad m ² m ² m ² Global m ³ Unidad	2,369.13 9.00 228.82 309.47 309.47 1.00 200.00 2.00	60.00%	L. 289,845.18	L. 289,845.18	L. 193,230.12	UTM CONT.-00094-2017
L. 600,454.25	CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION C.E.B. PEDRO NUÑO No.18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	Demolición de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente Desmontaje de Inodoros/Lavamanos Demolición de Pared de Ladrillo Demolición de Repello y Pulido Picado de Pared Flequeo Agua Potable Acarreo de Material (Desperdicio). Suministro e Instalación de placa del proyecto	m ² Unidad m ² m ² m ² Global m ³ Unidad	2,369.13 9.00 228.82 309.47 309.47 1.00 200.00 2.00	60.00%	L. 360,272.55	L. 360,272.55	L. 240,181.70	UTM CONT.-00095-2017
L. 804,099.05	CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REPARACION C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18", UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	20/06/2017	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ COREA representante de la FERRITERIA DIMORO S. DE R.L DE C.V.	pendiente	15 dias calendario	Una sola entrega	Compra de materiales de construcción	Global	1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 804,099.05	UTM CONT.-00096-2017
L. 180,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO DE CUBERDAS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: SAN DIEGO, EL OBRAJE, COL. LOS BIENVENIDOS Y EL COYOLAR DE LA ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	21/06/2017	Fabrizio José Guillén	21/06/2017	15 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D6	Hora	100	100.00%	L. 180,000.00	L. 180,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00097-2017
L. 537,824.00	CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR I", UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.	15/06/2017	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, en REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA "COLINA VERDE"	15/06/2017	7 meses	7 entregas	Barrido, recolección y botado de basura	Global	1	28.00%	L. 76,832.00	L. 76,832.00	L. 460,992.00	UTM CONT.-00098-2017
L. 525,000.00	CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR II", UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.	15/06/2017	REINALDO MONCADA NAVARRO, Gerente General de MONCADA Y ASOCIADOS S. de R.L.	pendiente	7 meses	7 entregas	Barrido, recolección y botado de basura	Global	1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 525,000.00	UTM CONT.-00099-2017
L. 24,999.93	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE CERCHO DE VAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	23/06/2017	Amner Humberto Argeñal Argeñal	23/06/2017	20 dias calendario	Una sola entrega	Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle (incluye el chapeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botado de desechos en un sitio autorizado) en los siguientes tramos: De Providencia a La Hacienda El Saucedo	Km	9	100.00%	L. 24,999.93	L. 24,999.93	L. 0.00	UTM CONT.-00100-2017

L. 599,975.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION III ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, ZONA EL TABLON, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	27/06/2017	Javier Antonio Estrada	28/06/2017	45 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 formado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles. Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19.920/34500 Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19.920/34500 Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies, Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies	Mts Mts Mts pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad	780 1,200 2,550 2,110 1 14 9 24 5 28 1 1 12 4 10 7			70.00%	L. 419,982.50	L. 419,982.50	L. 179,992.50	UTM CONT.-00101-2017
L. 101,750.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: PUEBLO NUEVO Y FLOR DEL CAMPO, ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	27/06/2017	Fabrizio José Guillén	28/06/2017	15 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D6	Hora	55	100.00%	L. 101,750.00	L. 101,750.00	L. 0.00	UTM CONT.-00102-2017		
L. 167,400.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS BIENVENIDOS, EL OBRAJE, EL COYOLAR Y GUALIQUEME, ZONA DE JUTIPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	27/06/2017	Fabrizio José Guillén	28/06/2017	15 dias calendario	Una sola entrega	Motociclistadora	Hora	93	100.00%	L. 167,400.00	L. 167,400.00	L. 0.00	UTM CONT.-00103-2017		
L. 119,880.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHO DE VAS, UBICADO EN LA COMUNIDADES DE EL GUANO, PASTAL, VILLA NUEVA, NOGALES, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	28/06/2017	Wilmer Jeovanny Gonzalez	10/07/2017	30 dias calendario	Una sola entrega	Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle(incluye el chapeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botado de desechos en un sitio autorizado) en los siguientes tramos: Inicia en el desvío hacia El Pastal, pasando por la comunidad de El Pastal, El Guano, El Nogal y Villa Nueva.	Km	74	70.00%	L. 83,916.00	L. 83,916.00	L. 35,964.00	UTM CONT.-00110-2017		
L. 199,538.53	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA, ZONA VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	28/06/2017	Jorge David Tinoco	10/07/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	Limpieza y desmontaje Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado con material del sitio Cimentación de mampostería Dado de concreto 50cmx50cmx50cm Castillo de 15cmx15cm, #3 y #2@15cm Solera inferior S-1 15mx15cm, #3 y #2@20cm Solera S-2 de acero 15mx15cm, 2#3 y #2@20cm Solera Superior S-3 15cmx15cm, #3 y #2@20cm Solera de remate S-4 5cmx15cm Cargadores y Jambas Losa de concreto para libreo 0.60mx0.10m Pared de bloque sísado de 5 pulg. Firme de concreto simple e=8cms Tallado de elementos estructurales Pintura en elementos estructurales Acera de concreto simple e=8 cms Techo con estructura de canalata galvanizada de 2" x 4" cal. 1.2 y cubierta de aluzin cal.26 Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada, ci contramarco y herrajes. Suministro e instalación de ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1" x1" y malla expandida de 1/2"	M2 ml M3 M3 M3 unidad ml ml ml ml ml ml M2 M2 ml ml ml M2 M2 M2 M2 M2 M2	84.86 28 29.70 2,110 11 10 10 33 28 6 29 16.76 24 3 63.10 48 89.37 17.87 26 71.30 1 13.75			25.00%	L. 49,884.63	L. 49,884.63	L. 149,653.90	UTM CONT.-00111-2017
L. 200,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION II ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AERES No.1, ZONA EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	28/06/2017	Javier Antonio Estrada	07/07/2017	20 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 formado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro G-I-I Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19.920/34500 Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye,	Mts Mts Mts pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad	950 420 520 2,550 1 4 4 8 4 16 1 4			100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00112-2017
L. 40,000.00	CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y BOTADO DE DESECHOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MERCADO Y TERMINAL PROVISIONAL, CONTEMPLADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESECHOS SÓLIDOS TERMINAL Y MERCADO PROVISIONAL (CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO)", UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO, CONTIGUO A ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD DE DANLI.	28/06/2017	Leonel Lagos Salinas	01/07/2017	1 mes	Una sola entrega	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin). 2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.	Mes	1	100.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00113-2017		
L. 29,997.29	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMILLA, ZONA VILLA SANTA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	03/07/2017	ELMAN OTHNEL DIAZ FONSECA	17/07/2017	30 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Construcción de cabezal de salida tipo muro de contención base=3m, altura 6m, corona =0.70m, longitud=6m, para un volumen de 66.50 m3 Suministro e instalación de tubería de concreto Ø 32 pulg. Relleno y compactado con material del sitio	ML M3 M3 ML M3	6 50 66 2 64.80			45.00%	L. 13,498.78	L. 13,498.78	L. 16,498.51	UTM CONT.-00114-2017
L. 99,998.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑUELA, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/07/2017	DENIS GERARDO MARADIAGA SÁNCHEZ	31/07/2017	60 dias calendario	Una sola entrega	Suministro de poste de madera de 35 pies clase 5(incluye acarreo Danli-Montañuela). Instalación de Poste de madera de 35 pies Elaboración de estudio eléctrico (incluye plano, presupuesto firmado y sellado, aprobado en la ENEE).	unidad unidad unidad	7 41 1			0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 99,998.00	UTM CONT.-00115-2017
L. 84,500.00	CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN PARA LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI, EN EL PROYECTO: COMITÉ VIAL, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.	03/07/2017	RAFAEL LEONARDO VALLADARES RODAS	10/07/2017	2 meses	Dos entregas	Servicio de consultoría para la elaboración de Plan para la Gestión y regulación del Aparcamiento para el ordenamiento vial, que comprende las siguientes actividades: Estudio para la gestión y regulación de aparcamiento para el ordenamiento vial global 1 L.67,500.00 L.67,500.00 Elaboración de informe con las medidas y políticas a implementar global 2 L.3,500.00 L.7,000.00 Desarrollo de capacitaciones al personal de la policía municipal y comité vial municipal para la implementación del plan de gestión, global 1 L.10,000.00 L.10,000.00	global global global	1 2 1			35.00%	L. 29,575.00	L. 29,575.00	L. 54,925.00	UTM CONT.-00116-2017

L. 219,600.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RELLENO EN AREAS SOCADADAS DE LAS APROXIMACIONES DEL PUENTE CALPULES, CAJA FUENTE DE QUEBRADA LARGA Y DRAGADO DE QUEBRADA EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE: CALPULES Y QUEBRADA LARGA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	10/07/2017	FABRICO JOSE GUILLEN MAZARIEGO	17/07/2017	20 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D-6	Hora	122	65.00%	L. 142,740.00	L. 142,740.00	L. 76,860.00	UTM CONT.-00117-2017
L. 759,999.57	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE EL QUEBRADON, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAGUELAR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	10/07/2017	JOSE ANIBAL AVILA TORRES	31/07/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA MONOLITICA FUNDICION CONCRETO CLASE A ARMADO DE LOSA CON ACERO GRADO40 CURADO DE LOSAQCON AGUA DESIVO DE FUENTE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO	ML M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global global	45 90 112.80 109.20 120 18.40 45 18.09 2,600 41.40 1 23	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 759,999.57	UTM CONT.-00118-2017
L. 324,489.08	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIGALITO, ZONA EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	10/07/2017	JOSE ANIBAL AVILA TORRES	15/07/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	OBRA TOMA LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GAL	Global Global Global	1 1 1	16.00%	L. 51,918.25	L. 51,918.25	L. 272,570.83	UTM CONT.-00119-2017
L. 319,431.77	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	11/07/2017	FABRICO JOSE GUILLEN MAZARIEGO	14/08/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado con material del sitio Cimentación de mampostería (mortero 1:4). Dado de concreto 50cmx50cmx50cm. Solera inferior S-1 15mx15cm. Castillo C-1 de 15cmx15cm. Columna C-2 de 20cmx20cm de concreto 1:2:2 Solera Superior S-2 de acero 15mx15cm de concreto 1:2:2. Solera de remate S-3 de 10mx15cm de concreto 1:2:2. Jamba 10cmx15cm concreto 1:2:2. Pared de bloque simple sisado Tallado de elementos estructurales Pintado de elementos (Pintura de aceite) Firme de concreto simple e=8 cms cotado al fino. Techo de canaleta galvanizada de 2 Pulg. X 4 Pulg. Tijera de tubo 4 Pulg x 4 Pulg Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada (1m x 2.10m). Suministro e instalación de ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla expandida de ½" Suministro e instalación de centro de carga de ocho espacios Suministro e instalación de aterrizaje al centro de carga Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados Suministro e instalación de interruptor sencillo Suministro e instalación de interruptor doble Suministro e instalación de lámparas incandescentes Suministro e instalación de lámparas fluorescentes Suministro e instalación de circuito de fuerza Suministro e instalación de circuito de iluminación	ml M3 M3 M3 Unidad ml ml ml ml ml ml M2 M2 Unidad Unidad M2 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad ml ml	132.34 20.12 37.80 15.30 12 35.20 7.52 40.55 35.20 17.76 22.70 98.23 353.73 59.07 126.75 118.36 1 2 15.64 1 1 40 1 2 4 76.54 58.16	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 319,431.77	UTM CONT.-00120-2017
L. 229,995.97	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS EL AGUILA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	11/07/2017	NICOLAS MARADIAGA	20/07/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO. CONSTRUCCION DE PRETEL ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA MONOLITICA FUNDICION CONCRETO 210Kg/cm2 SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 Kg M2	35.80 85 106.25 65.60 25.12 16.80 30 3.93 462.79 19.80	11.00%	L. 25,299.56	L. 25,299.56	L. 204,696.41	UTM CONT.-00121-2017
L. 324,893.73	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	19/07/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	19/07/2017	90 dias calendario	Una sola entrega	OBRA TOMA LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GAL	Global Global Global	1 1 1	12.00%	L. 38,987.25	L. 38,987.25	L. 285,906.48	UTM CONT.-00122-2017
L. 450,000.00	CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCION DE BASURA A AMBOS COSTADOS DE LAS CALLES PAVIMENTADAS PARA EL PROYECTO: BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR II, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.	21/07/2017	REINALDO MONCADA NAVARRO, Gerente General de MONCADA Y ASOCIADOS S. de R.L.	Pendiente	6 meses	Seis entregas	Pendiente de Aprobación			0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 450,000.00	UTM CONT.-00123-2017


 Ing. Aly V. Gomez
 Directora Unidad Técnica

