



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
 Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2017

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Ampliacion de Centro de Salud (Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	95,843.20	0.00	0.00	95843.20	01-461
2	Ampliacion de Escuela (Sector Educacion)	1.compra de materiales de ferreteria para ser utilizada en el proyecto. 2.pago de 15 dias de albañil en la construccion de aula.	Junta de los Caminos	300,000.00	195092.00	204475.00	95525.00	02-461
3	Continuacion de Construccion de Parque(Sector Seguridad)	1. pago de combustible que se utilizo en el proyecto del parque. 2.pago demateriales de construccion. 3.Pago de IV Estimacion de contrato en la construccion. 4. cancelacion de pago por la elaboracion de bancas para el parque.	Casco Urbano	300,000.00	85713.00	197230.00	102770.00	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Centro Educacion Basica Sgto. Eleuterio Banegas Zavala(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	60,000.00	0.00	0.00	60000.00	04-461
5	Remodelacion de Local para Micoempresas(Sector Mujer)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	05-584
6	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares(Sector Viviendas)	1. pago de materiales en ferreteria en mejoramiento de vivienda.	Municipio	466,818.04	26625.00	30845.00	435973.04	06-463
7	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	350,000.00	0.00	0.00	350000.00	07-481
8	Proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa(Sector Saneamiento)	1.pago de materiales para utilizarlos en el proyecto. 2.compra de combustible. 3.pago por construccion de caseta de vigilancia. 4.pago de licitacion en compra de materiales de ferreteria.	Casco Urbano	2978,893.94	227591.38	1034948.15	1943945.79	08-465
9	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Delicias	270,000.00	0.00	0.00	270000.00	09-481



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
 Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2017

10	Continuacion de Pavimentacion de calle principal(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	800,000.00	0.00	0.00	800000.00	10-466
11	Mantenimiento Punte Colgante(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	12-466
12	Ampliacion de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Laguneta, Higon y Quebrada Grande	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	13-466
13	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	14-466
14	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de 51.1 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles.	Gigante y Sapalotes	100,000.00	99900.00	99900.00	100.00	15-466
15	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	16-466
16	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de 15.3 horas de tractor en mantenimiento y reparacion de calles.	La Laguneta, Quebrada Grande hacia la Joya	40,000.00	29911.50	29911.50	10088.50	17-466
17	Continuacion de Empedrado de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	551,685.41	0.00	0.00	551685.41	18-466
18	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente, Plan del Manzano, Las Delicias	80,000.00	0.00	0.00	80000.00	19-466
19	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	B ^a . El Centro, El Calvario, San Jose, Buenos Aires etc.	305,747.46	0.00	0.00	305747.46	20-466
20	Continuacion de Construccion de Placita(Sector Seguridad)	1. compra pago de anticipo en el contrato de mano de obra calificada en la construccion de Placita.	Santa Rosita	250,000.00	25850.00	40850.00	209150.00	21-467
21	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	22-466
22	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Barrancas	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	23-466
23	Construccion de Posta Policial(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	410,000.00	0.00	0.00	410000.00	24-461
24	Mantenimiento de Escuela(Sector Educacion)	1. Compra de materiales de construccion para la Escuela. 2. pago de albañil y ayudante en la instalacion de techo en la Escuela.	Los Amates	100,000.00	45415.60	45415.60	54584.40	25-461



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2017

25	Construccion de Aula e Inst. Roman Villeda (Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	250,000.00	0.00	0.00	250000.00	26-461
26	Construccion Centro Comunal (Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	27-461
27	Proyecto de Agua Potable (Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	28-464
28	Anexo de Linea Conduccion de Proy. Agua (Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	29-464
29	Mantenimiento de Linea de Conduccion Proy. Agua Erapuquita (Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	30-464
30	Proyecto Construccion de Letrinas (Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Quebrada Grande - La Dorada	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	31-469
31	Convenio con Cooperacion Española SESAL (Sector Salud)	1. pago de operador de la retroexcavadora. 2. compra de combustible para uso de retroexcavadora. 3. compra de materiales de construccion.	Casco Urbano y Comunidades	200,000.00	34261.00	34261.00	165739.00	32-469
32	Reconstruccion de Cerca Perimetral en Centro de Salud (Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Dorada	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	33-461
TOTAL					770359.48	1717836.25	7761151.80	



Xiomara Yamileth Moran
 Dpto. Contabilidad