



Municipalidad de Lucerna,Dpto.Ocotepique
 correo electronico:@yahoo.com Cel:9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos
Mes de Julio 2017

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Ampliacion de Centro de Salud (Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	45,843.20	0.00	0.00	45843.20	01-461
2	Ampliacion de Escuela (Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	300,000.00	0.00	278437.50	21562.50	02-461
3	Continuacion de Construccion de Parque (Sector Seguridad)	1.pagos por acarreo,siembre de grama en el parque C.U 2.Pago de adendun de contrato en la construccion de parque.	Casco Urbano	450,000.00	31200.00	429518.65	20481.35	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Centro Educacion Basica Sgto. Eleuterio Banegas Zavala (Sector Eduacion)	1. pago de materiales de construccion para ser utilizados en el Centro Educativo	Casco Urbano	60,000.00	8040.00	9540.00	50460.00	04-461
5	Remodelacion de Local para Micoempresas (Sector Mujer)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	05-584
6	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Sector Viviendas)	1. pago de materiales de construccion en mejoramiento de viviendas en todo el Municipio	Municipio	497,311.37	106138.00	316302.33	181009.04	06-463
7	Proyecto Electrificacion (Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	350,000.00	0.00	0.00	350000.00	07-481
8	Proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa (Sector Saneamiento)	1.pago de Estimacion en licitacion de mano de obra calificada herramienta menor. 2.elaboracion de ladrillo. 3.compra y acarreo de material entre otros pagos.	Casco Urbano	3770,130.06	766910.50	3219078.57	551051.49	08-465
9	Proyecto Electrificacion (Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Delicias	270,000.00	0.00	0.00	270000.00	09-481
10	Continuacion de Pavimentacion de calle principal (Sector Red Vial)	1. pago por pintar bordillos en la calle pavimentada. 2.pago de albañil en construccion de aceras en la calle que se pavimento.	Casco Urbano	200,000.00	24280.00	27780.00	172220.00	10-466
11	Mantenimiento Puente Colgante (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	100,000.00	0.00	9537.00	90463.00	12-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique
 correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos
Mes de Julio 2017

12	Ampliacion de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Laguneta, Higon y Quebrada	40,000.00	0.00	23200.00	16800.00	13-466
13	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	39439.00	561.00	14-466
14	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Gigante y Sapalotes	100,000.00	0.00	99900.00	100.00	15-466
15	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	1. compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en el proyecto	Los Amates	80,000.00	6500.00	85988.00	-5988.00	16-466
16	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	1. compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en el proyecto	La Laguneta, Quebrada Grande hacia la Joya	40,000.00	2460.00	32371.50	7628.50	17-466
17	Continuacion de Empedrado de Calles (Sector Red Vial)	1. pago de anticipo en la licitacion por construccion de pavimento en la Comunidad de Santa Rosita.	Santa Rosita	1151,685.41	158946.40	158946.40	992739.01	18-466
18	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente, Plan del Manzano, Las Delicias	80,000.00	0.00	79959.50	40.50	19-466
19	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	1. pago de limpieza en las calles del Casco Urbano.	Bª. El Centro, El Calvario, San Jose, Buenos Aires etc.	305,747.46	200.00	15797.00	289950.46	20-466
20	Continuacion de Construccion de Placita (Sector Seguridad)	1. pago de mano de obra calificada en la construccion de placita.	Santa Rosita	250,000.00	28331.00	188593.31	61406.69	21-467
21	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	40,000.00	0.00	37260.00	2740.00	22-466
22	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Barrancas	50,000.00	0.00	48645.00	1355.00	23-466
23	Construccion de Posta Policial (Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	410,000.00	0.00	0.00	410000.00	24-461



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique
 correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos
Mes de Julio 2017

24	Mantenimiento de Escuela(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	100,000.00	0.00	57460.60	42539.40	25-461
25	Construccion de Aula e Inst. Roman Villeda(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	220,000.00	0.00	0.00	220000.00	26-461
26	Construccion Centro Comunal(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	27-461
27	Proyecto de Agua Potable(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	28-464
28	Anexo de Linea Conduccion de Proy. Agua(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	29-464
29	Mantenimiento de Linea de Conduccion Proy. Agua Erapuquita(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	30-464
30	Proyecto Construccion de Letrinas(Sector Saneamiento)	1.compra de materiales de ferreteria para la construccion de letrinas. 2.compra de arena para construccion de letrinas. 3.antipo de mano de obra por la construccion de letrinas.	Quebrada Grande - La Dorada	300,000.00	347445.00	347445.00	-47445.00	31-469
31	Convenio con Cooperacion Española SESAL(Sector Salud)	1. aporte a la mancomunidad en contenedor de fijos y arroz.	Casco Urbano y Comunidades	200,000.00	10600.00	100409.00	99591.00	32-469
32	Reconstruccion de Cerca Perimetral en Centro de Salud(Sector Salud)	1.pago de mano de obra calificada en la reconstruccion de cerca perimetral. 2.compra y acarreo de 14 viajes de arena.	La Dorada	80,000.00	21200.00	64015.00	15985.00	33-461



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique
correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos
Mes de Julio 2017

33	Construccion de Tanque(Sector Saneamiento)	1.pago de anticipo por la elaboracion de 3000 ladrillos. 2.anticipo en contrato de mano de obra calificada en construccion de tanque.						
			La Concordia	100,000.00	88193.00	88193.00	11807.00	34-464
34	Mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita/El Higon	55,925.71	0.00	0.00	55925.71	35-466
35	Reconstruccion de Cerca Perimetral del Estadio(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Brisas	70,000.00	0.00	0.00	70000.00	36-467
36	Cambio de Techo en Edificio de la Biblioteca(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrio el Centro	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	37-461
	TOTAL				1600443.90	5757816.36	4948826.85	




Xiomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad