



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA



Avances de Proyectos de Infraestructura y Mantenimiento  
Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
PV - 2016 -01	Paseo de Los Monumentos, Construcción de Calle, 2ª Avenida Noreste Entre 4ª Y 5ª Calle	Bo San Francisco, Paseo del Centro Histórico	Continuación del Proyecto "Paseo de Los Monumentos", Pavimentación con concreto estampado en calle y aceras, instalación de mobiliario urbano e instalación de equipo y ductería prevista para el soterrado de cables en el casco	379-2015	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	30/12/2015	16/05/2016	4 1/2 Meses	100 %	90 %	L. 1719,714.81	L. 44,862.72	L. 1764,577.53	Acta de Recepción de Obra: 3 de Mayo 2016
RN-2016-01	Etapa III Restauración Casa A-65 Dr Mario Felipe Castillo	Bo San Francisco	Restauración de la tercera etapa del inmueble e instalación de modulo de baños para visitantes	052-2016	Constru M.A.R. , S. de R.L.	Fondos Municipales	15/03/2016	25/05/2016	2 1/2 meses	60 %	0 %	L. 596,513.71	L. 0.00	L. 596,513.71	
MN-2016-02	Manejo de los desechos Sólidos	Plaza Central "Leon Alvarado"	Suministro y fabricación de basureros metalicos	054-2016	Estructuras Metalicas Jimenez	Fondos Municipales	18/03/2016	28/04/2016	1 1/3 Meses	100 %	100 %	L. 64,872.00	L. 0.00	L. 64,872.00	Acta de Recepción de Obra: 25 de Abril de 2016

  
 Arq. Isis Gabriela Gámez  
 Unidad de Proyectos

