



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE FEBRERO 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educación	Construcción de 2 Aulas	Las Pilas	Mejoramiento y ampliación de área en centro educativo	El proyecto consiste en la construcción de 2 Aulas de 6X8 mtrs en la Comunidad de Las pilas .	en estos momentos se esta iniciando la segunda etapa del proyecto ,para lo cual es asignado un presupuesto.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 566,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 1.41%	L. 566,000.00	16 de Junio de 2016	El proyecto se esta iniciando no hay productos para brindar informe por el momento..	no existe por el momento ninguna variacion	no existen cambios.
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calles	Barrio El Centro, Lepaera Lempira	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El Proyecto consiste en la pavimentación de 868.59 mtrs de calle en el Barrio Centro de Lepaera	Debido al mal estado de las calles de Lepaera, lo que ocasiona daños permanentes en los vehiculos que circulan lazon y el aspecto del casco urbano.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 768,068.17	Diciembre de 2015	En Proceso 19.90%	L. 768,068.17	26 de Mayo de 2016	el proyecto se esta iniciando no hay productos hasta este mes.	No hay variaciones porque el proyecto inicia	no existen cambios.
3	Ing. Zonia Murcia	Vivienda	Mejoramiento de Viviendas	La Estancia, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida de Habitantes en La Estancia, Lepaera Lempira	el proyecto consite en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad de la Estancia	En estos momentos se esta iniciando el proyecto ,con el vb de la corporacion mpal, miembros de CODECO de las comunidades	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 150,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 10.99%	L. 150,000.00	Diciembre de 2016.	hasta este momento el proyecto se esta iniciando, no se presentan productos.	No se establece ninguna variacion por el momento.	hasta el momento no se han establecido cambio porque apenas se inicia el proyecto.
4	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	El Ocotillo hacia Mercedes Pecanera	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	El proyecto consiste en la repacion de calles del Ocotillo Hacia Tierra Colorada	El presente proyecto esta en proceso ,ya se han realizado actividades como ser: repellos, pisos	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	no se ha sufrido ningun daño por el momento ya que las actividades se realizan a nivel de hogar y ya se les dio las recomendaciones respectivas de parte de la UMA.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 33.33%	L. 15,000.00	Diciembre de 2016	el proyecto esta en proceso de ejecucion	se ejecutando el proyecto conforme lo planificado ,no existe variacion por el momento	por estar iniciandose no se verifica nign cambio ,pero si se pueden presenta a medida que avanza el proyecto.
5	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Carretera	Las Pilas hasta Lagunas de Pajapas	Mejoramiento Vial del Casco Rural.	El proyecto consiste en la repacion de Calles que se encuentran en mal estado.	El presente proyecto esta en proceso ,ya se han realizado actividades como ser: Cuneteo y raspado de tierra.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 12.67	L. 15,000.00	20 de Septiembre de 2016	El proyecto esta en su proceso inicial	No existe ninguna variacion ya que el pryecto se esta iniciando.	por estar iniciandose no existen cambios.

6	Ing. Zonia Murcia	Vivienda	Construcción de Viviendas	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida de Habitantes Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	El proyecto consiste en mejorar las condiciones de vivienda en la Colonia Las Delicias, construyendo la obra desde el inicio	el proyecto ahorita esta a nivel de arranques solamente dos viviendas	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 100,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 17.30%	L. 100,000.00	Diciembre de 2016	Este proyecto esta en su etapa inicial ,pero si se puede emecionar que ha medida se avance con el pryecto se informara.	en cuanto a Costos no existe variacion por el momento.	No existen cambios que se puedan reportar
7	Ing. Zonia Murcia	Electrificación Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones Electrificación	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificación del Area Urbana y Rural de nuestro Municipio	El proyecto consiste en darle mantenimiento y reparacion al proyecto de electrificación ya existente en el municipio	este es un proyecto que se ejecuta todos los años ,por lo cual se puede decir que es continuo,ya se hicieron las primeras reparaciones	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 530,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 18.99%	L. 530,000.00	Diciembre de 2016	De este tipo de proyecto se lleva control de presupuesto en cuanto a costos en el Dpto de Contabilidad	No Existe variacion en lo que va del mes de febrero.	no se han establecido cambios por el momento.
8	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable dl municipio de Lepaera	el presente proyecto esta en ejecucion ,se esta reportando la segunda etapa	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,623,834.50	Diciembre de 2015	En Proceso 38.13%	L.1,623,834.50	15 de Julio de 2016	Se esta iniciando la segunda etapa es por ello que se reporta un porcentaje tan bajo	Por el momento nohay variacion en lo que va del mes de febrero	no hay cambio reportados por el momento
9	Ing. Zonia Murcia	Vivienda	Construcción de Viviendas	Yuena, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida de Habitantes en Yuena, Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en Construcción de Viviendas de 5X8 en la comunidad de Yuena,	hasta el momento el proyecto se esta iniciando realizando actividades de poca relevancia	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y Gobierno	L. 125,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 21.84%	L. 125,000.00	Septiembre de 2016	En estos momentos no se puede considerar un proyecto propio para dar un informe en vista que es muy poco el avance	por el momento no existe vatiacion ya que el proyectomse va ejecutando conforme lo planificado	por ser un proyecto que inicia y es continuo no se reportan cambio por el momento
10	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construcción Cíclo Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la Contrucción de un ciclo vial en el trayecto que conduce al estadio Juan Orlando Hernandez de Lepaera,Lempira	el proyecto esta en su etapa de inicio	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,750,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 2.29%	L.1,750,000.00	Agosto de 2015	en relacion con lo planificado no se puede considerar como un proyecto propio para dar un informe ya que el avance es muy poco	No se puede establecer un costo en estos momentos en vista que apenas inicia	por ser un proyecto que apenas inicia no se reportan cambios
11	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Mercado Central	Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura en el Municipio	El Propyecto consiste en mejorarla estructura existente del mercado central	el presente proyecto esta en inicio de la segunda etapa de construcción	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción, llevando un buen avance por el momento	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 85,564.35	Diciembre de 2015	En Proceso 35.06%	L. 85,564.35	Septiembre de 2016	conforme al avance del proyecto se iran brindando informe detallado de cada una de las actividades ,el porcentaje de avance para este mes es poco	En este tipo de proyecto siempre existe variacion,pero por estarse iniciando no se presentan variaciones	No existen cambios.

12	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Aulas	Arenales	Mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas que asisten al centro educativo 14 de Julio	El Proyecto consiste en la construccion de 2 Aulas escolares en el centro educativo 14 de julio	En proceso de ejecucion, ya que en este momento se inicia el proyecto.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 2.75%	L. 728,000.00	30 de Julio de 2016	Por el momento solo se maneja a nivel de costos ,por lo primeros materiales de la obra adquiridos ,el dpto de contabilidad registra los valores	No se pueden establecer una variacion en cuanto a ejecucion y presupuesto del proyecto	no existen cambios por el momento.
13	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construccion de Hogar Materno	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Contar con un lugar adecuado en donde se alberguen las mujeres embarazadas que esten en espera de parto.	El proyecto consiste en la construccion de 45 mtrs lineales d cerca perimetro, construccion de bodega de 2X2 metros cuadrados	en cuanto a ejecucion ya se esta avanzando con la Cerca, y con la bodebga.	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 999,985.00	Diciembre	En Proceso 39.71%	L. 999,985.00	18 de Julio de 2016	conforme al avance del proyecto se iran brindando informe detallado de cada una de las actividades ,el porcentaje de avance para este mes es poco	No se puede establecer un costo en estos momentos en vista que apenas inicia el proyecto.	No hay cambios por el momento


 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal
