



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL


Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE MAYO 2016

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de 2 Aulas	Las Pilas	mejora las condiciones educativas de los niños y niñas que asisten a los centros educativos	El proyecto consiste en la Construcción de 2 Aulas escolares de 3 metros de Largo x 4 metros de ancho en la comunidad de las Pilas	hasta el momento el proyecto esta en su etapa inicial ,en este caso faltando un es para su culminacion, en obra fisica se cumplira.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	no se ha sufrido ningun impacto por el momento	Fondos Municipales y de fuentes externas.	L. 566,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 27.59%	L. 566.000.00	16 de Junio de 2016	en relacion a lo planificado todavia falta un mes de plazo para concluir el proyecto.	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en ejecucion	No hay cambios que reportar por el momento ya que falta un mes de Plazo.
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calles	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones de las calles del municipio	El Proyecto Consiste en la pavimentacion de calle desde Francisco Lara hasta bodega de Pedro Portillo del Barrio San Juan	Hasta el momento el proyecto lleva un avance muy significativo ya que se ha complementado la mitad del proyecto, en este caso faltando un dos semanas para su culminacion, en obra fisica se cumplira.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y de los beneficiarios	L.443.983.29	Diciembre de 2015	En Proceso 51.48%	L. 443,983.29	26 de Mayo de 2016	en relacion con lo planificado ya el proyecto se tiene que estar terminado este mes.	por el momento en cuanto a obra fisica faltan 2 semanas de trabajo continuo	no hay cambios que reportar por el momento ya que faltan 2 semanas para completar el tiempo planificado.
3	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Proyecto de Agua	El Carmen, Lepaera Lempira	Adquisición de Terreno para llevar a cabo el proyecto de agua del cimlento, Chichipate en la comunidad del Carmen	El Proyecto Consiste en la adquisicion de Terreno de 3/4 de Manzana ubicados en el lugar denominado la montaña del Alto en el Cimlento, Chichipate para la proteccion de la microcuenca.	ya se cuenta con el doc. De la propiedad adquirida	el area que se adquirio ya esta siendo reforestada para contar con una fuente de calidad	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 150,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 92.02%	L. 150,000.00	Enero de 2017 la obra Fisica	En relacion de lo planificado el proyecto lleva una buena ejecucion en vista que ya se adquirio el terreno donde se encuentra la Fuente de agua, solo faltan algunos detalles de legalizacion y parte de los fondos que se tiene que pagar.	en cuanto a legalidad del terreno no hay variacion solamente que falta detalles menores que faltan de complementar en la legalizacion del terreno.	No hay cambios Visibles.
4	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Posta Policial	Barrio El Centro, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y Instalaciones de la Policia Nacional.	El Propyecto consiste en mejorar la infraestructura fisica de la Posta Policial	hasta el momento ya se iniciaron las primeras actividades de Reparacion de la Posta Policial	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 100,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 60.00%	L. 100,000.00	Diciembre de 2016	en relacion de lo planificado el proyecto lleva un avance significativo	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en ejecucion	No Hay Cambios por el momento

5	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	el proyecto consiste en darle continuidad al proyecto de Agua de Lepaera Centro, construcción de tanque de almacenamiento de 1,500 galones	se ha iniciado la segunda etapa del proyecto para lo cual es necesario el involucramiento de la población del mpio. el avance es muy significativo.	Apertura de Zanjias y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,623,834.50	Diciembre de 2015	En Proceso 41.30%	L.1,623,834.50	Diciembre de 2016	En relacion a lo planificado en esta segunda el proyecto lleva un avance considerable	Por el momento no hay variacion en el proyecto	No Hay Cambios por el momento
6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Construcción Ciclo Vial	Lepaera hacia el Estadio Juan Orlando Hernandez	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la Contrucción de un ciclo vial en el trayecto que conduce al estadio Juan Orlando Hernandez de Lepaera, Lempira	el proyecto esta en su etapa de inicio	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,750,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 9.96%	L.1,750,000.00	Agosto de 2016	en relacion de lo Planificado el avance es muy poco apenas el proyecto va iniciando con las primeras actividades propias del proyecto	Por el momento y conforme al avance no hay variacion en el proyecto ya que viene iniciando	No hay cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construcción de Aulas	Arenales	Mejoramiento y ampliación de area en centro educativo	El Proyecto consiste en la construcción de 2 Aulas escolares en el centro educativo 14 de julio	En proceso de ejecución, ya que en este momento se inicia el proyecto.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 728,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 11.01%	L. 728,000.00	30 de Julio de 2016	hasta el momento solo se maneja a nivel de costos ,por lo primeros materiales de la obra adquiridos ,el dpto de contabilidad registra los valores	No se pueden establecer una variacion en cuanto a ejecución y presupuesto del proyecto	No Hay Cambios
8	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construcción de Hogar Materno	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Contar con un lugar adecuado en donde se alverguen las mujeres embarazadas que esten en espera de parto.	El proyecto consiste en la construcción de 45 mtrs lineales d cerca perimetra, construcción de bodega de 2X2 metros cuadrados	En cuanto a ejecución ya casi se esta concluyendo con la construcción de la bodega del Hogar Materno y con la Cerca.	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 1,394,760.30	Diciembre de 2015	En Proceso 82.39%	L. 1,394,760.30	18 de Julio de 2016	En relacion con lo planificado ya el proyecto esta cas finalizando, se esta cumpliendo con las actividades en tiempo y forma, ya que hasta en julio se stiene que entregar el proyecto concluido	Por el momento no hay variacion en el proyecto, ya que lo que mas hace falta son detalles de la obra	No existen Cambios por el momento.
9	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construcción de Parton y Base en Escuela Manuel Bonilla.	Lepaera Lempira.	mejorar las condiciones fisico Pedagogicas para la seguridad de los enseres , niños y maestros que asisten a la escuela UMMB	el proyecto consiste en la construcción de una base con su respectivo parton y 4 columnas	devido a la inseguridad tanto de los alumnos como los enseres del centro educativo	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 76,000.00	Diciembre de 2015	En Proceso 36.84%	L. 76,000.00	11 de Junio de 2016	En relacion a lo planificado, el proyecto lleva un buen avance, en este caso ya las bases estan construidas y parte de los detalles que ella lleva	no se puede definir una variacion por el momento en vista que el proyecto se va ejecutando conforme lo planificado	En estos momento no hay cambios, si existiesen seran informados.


Rosandra Lara Calle
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

