



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2808-SGIMSG-2017

PARA: ABOGADO LUIS ARMANDO ZUNIGA CUESTAS,  
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 03 de Octubre del 2017.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA

Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Agosto 2017.

- 1- Memorando 002802-SGIMSG-2017-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando 2805-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando 2804-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando 2801-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 5- Oficio TP112-IHSS-2017-proyectos de la Unidad ejecutora

Atentamente,

cc: Archivo.

HY/Ed



*Receptor: Gustavo  
03/ octubre/ 2017  
10:40 a.m.  
Dieciséis (16) folios*

**MEMORANDO NO. 2805- SGIMSG-2017**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y  
SERVICIOS GENERALES

**DE:** ARQ. CINDY ROBINSON   
SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** 03 DE OCTUBRE 2017

**ASUNTO:** LO INDICADO



Por este medio se presenta información sobre Proyecto **“Suministro e Instalación de Puertas de Tambor con sus Accesorios para la Torre Hospitalaria del Hospital de Especialidades del IHSS”**, en referencia a solicitud realizada mediante Memorando N° 027-OIP-IHSS.

1. NOMBRE DE PROYECTO: Suministro e Instalación de Puertas de Tambor con sus Accesorios para la Torre Hospitalaria del Hospital de Especialidades del IHSS.
2. N° DE CONTRATO: N° 123-2017
3. VALOR DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO: LPS. 1,123,500.00
4. VALOR DE ADENDUM AL CONTRATO: LPS. 278,205.00
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Hospital de Especialidades del IHSS, Tegucigalpa.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Suministro e Instalación de Puertas Nuevas, en las Salas de Hospitalización ubicadas en la Torre Hospitalaria y Área de Consulta Externa del Hospital de Especialidades, reemplazo necesario debido al deterioro de puertas en las áreas mencionadas.
7. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 16 de Agosto del 2017.
8. FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA: 60 días calendario a partir de la orden de inicio.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. AVANCE DEL PROYECTO: A la fecha se han instalado las puertas en el área de Consulta Externa y se están realizando los trabajos de fabricación, suministro e instalación en la Torre Hospitalaria.

10. ESTIMACIONES DE PAGO: Aun no se ha realizado trámite de pago.

En espera de sus observaciones,



Atentamente.

CR/CR  
cc: Archivo

SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
TEGUCIGALPA

Teléfono: (504) 22-374736 EXT. 1101, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


**MEMORANDO No. 2804-SGIMSG-2017**

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. ALEXIS R. VENTURA  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 03 de Octubre del 2017



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2017**:

1. Durante este mes se lleva a cabo el proyecto de **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social”** en Construcción.
2. El proyecto de **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS”** y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS”**.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte San Pedro Sula, Cortes, Col. TARA Boulevard del Norte, Salida a Puerto Cortes.
5. **Propósito:** Ampliar y Mejorar las instalaciones físicas de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Regional.
6. **Descripción del Proyecto:** En la actualidad se realizan trabajos de demoliciones, excavaciones de cimentación, armado de hierro en zapata corrida y aislada y armado de columnas y castillos.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Remodelación y Ampliación de Sala A, Sala B y Planta de Tratamiento del Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** La construcción se basa en Remodelaciones a lo interno del inmueble, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Héctor Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 9,515,037.39
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de julio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 11 de septiembre y se encuentra actualmente en proceso de construcción.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de construcción para el cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo con la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 19 de diciembre del 2017.

## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2801-SGIMSG-2017

ING 262

**PARA:** ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 03 de Octubre del 2017



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2017**:

1. Durante este mes se llevó a cabo el proyecto de “**Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social**” se finalizó y se informo de ello el mes anterior.
2. El proyecto de “**Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios de Clínicas Periféricas y H. E. en Tegucigalpa.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 03 de julio y se encuentra actualmente en proceso de cierre.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de revisiones para cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 31 de agosto del 2017. Por Adendum N°2 se dio una ampliación de tiempo hasta el 28 de Septiembre del 2017 y en esa fecha se extendió el Acta de Recepción Parcial.

## C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de cierre.

3. Durante este mes se realizó el proyecto de Obra Menor “**Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS**” y se informa que finalizo conforme a Orden de Inicio y se informó del mismo el mes anterior.
- 4.- Actualmente se está llevando a cabo el Proyecto de Cambio de Puertas del H.E. pero esta información la maneja la Arq. Cindy Robinson y la Arq. Tannya Paz.
- 5.- Actualmente se está llevando a cabo el Proyecto de Mobiliario pero esta información la maneja la Arq. Tannya Paz.



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.- Así mismo se dio comienzo al proyecto de Hemodiálisis en el H.R.N. pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Alex Ventura quien es el Supervisor del Proyecto.

Se hace la observación que debe consultarse con la Arq. Tannya Paz, Consultora del IHSS, que otros proyectos que ella este evaluando se encuentran ya adjudicados y se pueda agregar al informe del IAIP.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.



cc. Archivo

**INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE  
SEPTIEMBRE 2017**

1. Durante este mes se llevó a cabo el proyecto de “ **Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social**” se finalizó y se informo de ello el mes anterior.
2. El proyecto de “**Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios de Clínicas Periféricas y H. E. en Tegucigalpa.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017.



8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 03 de julio y se encuentra actualmente en proceso de cierre.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de revisiones para cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 31 de agosto del 2017. Por Adendum N°2 se dio una ampliación de tiempo hasta el 28 de Septiembre del 2017 y en esa fecha se extendió el Acta de Recepción Parcial.

### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de cierre.

3. Durante este mes se realizó el proyecto de Obra Menor “**Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS**” y se informa que finalizo conforme a Orden de Inicio y se informó del mismo el mes anterior.
- 4.- Actualmente se está llevando a cabo el Proyecto de Cambio de Puertas del H.E. pero esta información la maneja la Arq. Cindy Robinson y la Arq. Tannya Paz.
- 5.- Actualmente se está llevando a cabo el Proyecto de Mobiliario pero esta información la maneja la Arq. Tannya Paz.
- 6.- Así mismo se dio comienzo al proyecto de Hemodiálisis en el H.R.N. pero la información del mismo deberá ser solicitada al Ing. Alex Ventura quien es el Supervisor del Proy



OFICIO TP 112-IHSS-2017

Tegucigalpa M.D.C. 03 de octubre de 2017

**INGENIERO  
HECTOR YUJA  
SUB GERENCIA DE INGENIERIA  
SU OFICINA**

**Estimado Ingeniero Yuja:**

Como parte de proyectos de la Unidad Ejecutora del IHSS que se desarrollaron en este mes de septiembre de 2017, de parte del equipo técnico de la unidad Ejecutora (Tannya Paz, Alexis Ventura y Mauricio Ortega), detallo lo siguiente:

1. Pre-Entrega de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO ANTIGUO CREDITO PRENDARIO PARA CLINICAS DE ONCOLOGIA, HEMODIALISIS Y AREA DE DOCENCIA.
  - **Ubicación del Proyecto:** Antiguo Crédito Prendario.
  - **Propósito:** Solventar la necesidad de cobertura en los servicios de Oncología y Hemodiálisis en la zona central del país.
  - **Descripción del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
  - **Alcance del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
  - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
  - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
  - **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
  - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
IHSS

- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de aprobación.
- **Estado del Proyecto:** En formulación.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Atentamente,

ARQ. TANNYA V. PAZ  
Consultora IHSS

