



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	COMEDOR DEL ADULTO MAYOR	CASCO URBANO	11	11	54200	49	90,000.00	11,562.20	0.00	0.00	0.00	101,562.20	0.00	0.00	84,837.15	0.00	0.00	84,837.15	83.00 %	16,725.05	16.00 %	EN PROCESO		
2	MANTEIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	1	11	23400	49	88,000.00	175,700.00	0.00	0.00	50,000.00	213,700.00	0.00	0.00	186,171.25	0.00	0.00	186,171.25	87.00 %	27,528.75	12.00 %	TERMINADO		
3	CONSTRUCCION DE LA LAGUNA DE OXICACION	CASCO URBANO	11	11	47210	49	376,000.00	80,051.80	0.00	286,448.20	1,888.00	740,612.00	0.00	0.00	740,612.00	0.00	0.00	740,612.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS BAJO EL BOULEVARD	CASCO URBANO	11	11	47210	51	0.00	222,912.70	0.00	184,208.38	0.00	407,121.08	222,912.70	0.00	0.00	184,208.38	0.00	0.00	407,121.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	SABANETAS	11	11	47210	49	100,000.00	0.00	0.00	0.00	83,198.84	16,801.16	0.00	0.00	16,801.16	0.00	0.00	16,801.16	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD	LA SABANA	11	11	23400	49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	4,319.95	0.00	0.00	4,319.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
7	CONSTRUCCION DE PARQUE	SAN ANTONIO	1	11	47210	49	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	CONSTRUCCION DE PARQUE	EL CARRIZAL	11	11	47210	49	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS	BARRIO MARIA AUXILIADORA	11	11	23400	49	75,000.00	0.00	0.00	18,001.49	93,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	49	50,000.00	57,216.60	0.00	50,216.79	85,000.00	72,433.39	0.00	0.00	72,433.39	0.00	0.00	72,433.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	23400	49	225,956.00	0.00	0.00	302,939.21	404,774.42	124,120.79	0.00	0.00	104,120.79	0.00	0.00	104,120.79	83.00 %	20,000.00	16.00 %	TERMINADO		
12	APERTURA DE CALLE	PATOJO	11	11	47210	49	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	49	210,415.60	4,307.00	0.00	100,000.00	200,000.00	114,722.60	0.00	0.00	103,884.00	0.00	0.00	103,884.00	90.00 %	10,838.60	9.00 %	TERMINADO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	CASCO URBANO	11	11	23400	49	335,094.50	2,400.00	0.00	0.00	258,597.00	78,897.50	59,338.50	0.00	19,350.00	0.00	0.00	78,688.50	99.00 %	209.00	0.00 %	TERMINADO	
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	ZONA RURAL	11	11	23400	49	304,094.25	276,474.39	81,474.39	0.00	2,100.61	496,993.64	224,158.39	0.00	176,699.11	0.00	0.00	400,857.50	80.00 %	96,136.14	19.00 %	TERMINADO	
16	CONSTRUCCION DE BADO Y CAJAS PUENTES	SEXTA CALLE, CASCO URBANO	11	11	47210	49	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE PUENTE DE VEGA HAMACA	LA VEGA/SAN JOSE DE LA VEGA	11	11	47210	49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	SAN JOSE DE LA VEGA	11	11	47210	49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE	EL CARRIZAL	11	11	47210	49	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	VIVIENDAS SALUDABLES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	54200	49	90,000.00	1,975.00	0.00	0.00	70,000.00	21,975.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	18,625.00	84.00 %	3,350.00	15.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	TODO EL MUNICIPIO	11	11	542000	51	0.00	7,324.00	0.00	4,200.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	11,524.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	BUFALO + 8	11	11	47210	51	0.00	0.00	576,679.49	64,991.00	511,688.49	119,547.00	0.00	388,430.49	0.00	0.00	507,977.49	99.00 %	3,711.00	0.00 %	TERMINADO		
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	EMBAULADO DE LA QUEBRADA MANACHUARA	CASCO URBANO	11	11	47210	49	50,000.00	0.00	0.00	49,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION DE ASTAS PARA BANDERAS EN LA PLAZA CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	47210	51	0.00	9,723.09	0.00	0.00	0.00	9,723.09	0.00	0.00	9,723.07	0.00	0.00	9,723.07	99.00 %	0.02	0.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	CONSTRUCCION DE TUMULOS EN LAS CALLES PAVIMENTADAS	CASCO URBANO	11	11	47210	51	0.00	0.00	0.00	94,276.00	0.00	94,276.00	0.00	0.00	94,276.00	0.00	0.00	94,276.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA ENTRADA DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	51	0.00	107,840.61	0.00	9,400.00	800.00	116,440.61	0.00	0.00	116,340.61	0.00	0.00	116,340.61	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	LA PIMIENTILLA	11	11	47210	49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	24,308.33	0.00	0.00	24,308.33	23.00 %	78,824.17	76.00 %	EN PROCESO	
29	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	SIGUAPA	11	11	23400	49	125,120.80	0.00	0.00	0.00	68,975.00	56,145.80	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	24.00 %	42,145.80	75.00 %	TERMINADO	
30	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLE CON TRACTOR D6D EN LA ALBARDILLA, SULACO Y SAN ANTONIO	LA ALBARDILLAS ULACOSANANTONIO	11	11	23400	66	0.00	269,669.34	0.00	1,130,604.66	0.00	1,400,274.00	269,395.34	0.00	1,130,604.66	0.00	0.00	1,400,000.00	99.00 %	274.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS ESCOLARES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210	49	350,000.00	5,000.00	0.00	0.00	341,686.72	13,313.28	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	45.00 %	7,313.28	54.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	LAS CAÑAS	11	11	47210	49	288,918.20	0.00	0.00	0.00	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCCION DE LETRINAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47110	49	139,039.00	0.00	0.00	0.00	139,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCION DE PLAZA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	CASCO URBANO, SULACO	11	11	47210	49	298,043.92	0.00	0.00	40,000.00	338,043.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00 %	0.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	MOGOTES	11	11	47210	51	0.00	86,560.47	0.00	80,716.82	0.00	167,277.29	0.00	0.00	167,277.29	0.00	0.00	167,277.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
36	MOLDES PARA ALCANTARILLAS	MUNICIPALIDAD	11	11	47210	51	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
37	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	POTRERILLOS/11 MESETILLAS	11	47210	49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	LAS TUNAS/EL POZO	11	47210	49	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	CONSTRUCCION DE BASES BAJO EL PUENTE RIO SIGUAPA	EL JARAL	15	47210	49	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	SAN ANTONIO	11	47210	49	75,000.00	0.00	0.00	966,425.32	380,000.00	661,425.32	0.00	0.00	651,425.62	0.00	0.00	651,425.62	98.00 %	9,999.70	1.00 %	TERMINADO		
41	PAVIMENTACION DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	BARRIO LA ESPERANZA	11	47210	49	97,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
42	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	EL ZAPOTE	11	47210	49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	146,867.50	103,132.50	0.00	0.00	37,933.34	0.00	0.00	37,933.34	36.00 %	65,199.16	63.00 %	EN PROCESO		
43	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD	CASCO URBANO, SULACO	11	47210	49	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
44	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CLINICA MATERNO INFANTIL	COLONIA 22 DE MAYO, SULACO	11	47210	49	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
45	MANTENIMIENTO Y REPARACION CLINICA MATERNO INFANTIL	COLONIA 22 DE MAYO, SULACO	11	23400	51	0.00	19,181.00	0.00	37,440.98	20,740.98	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
46	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	SAN ANTONIO	11	47210	49	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
47	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL	EL IZOTE	11	47210	49	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
48	REPARACION DE CALLE DE ACCESO	EL ESPINO	15	23400	49	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	CONSTRUCCION DE CAJA FUENTE	SEGUNDA AVENIDA CASCO URBANO	11	11	47210	51	0.00	0.00	0.00	56,515.62	0.00	56,515.62	0.00	0.00	56,515.62	0.00	0.00	56,515.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE	CASCO URBANO	11	11	47210	49	632,606.81	0.00	0.00	200,000.00	822,606.81	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	EL CARRIZAL	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	PISOS SALUDABLES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	54200	49	90,000.00	0.00	0.00	14,700.00	22,921.14	81,778.86	0.00	0.00	81,478.86	0.00	0.00	81,478.86	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO	
53	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA	POTRERILLOS	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	80,735.00	0.00	80,735.00	0.00	0.00	80,735.00	0.00	0.00	80,735.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	CONSTRUCCION DE PUERTAS Y BALCONES DE AULA JARDIN DE NIÑOS	CULAN	1	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	14,465.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE, CASCO URBANO	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	46,419.66	8,119.83	38,299.83	0.00	0.00	38,299.83	0.00	0.00	38,299.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE ELECTRIFICACION	EL HIGUERITO	11	21	47210	57	0.00	0.00	0.00	47,687.50	23,843.75	23,843.75	0.00	0.00	23,843.75	0.00	0.00	23,843.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
57	CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES	CASCO URBANO	1	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	62,632.83	9,464.93	53,167.90	0.00	0.00	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00	62.00 %	19,999.90	37.00 %	TERMINADO	
58	MEJORAMIENTO DE AULAS INSTITUTO ROBERTO MICHELETTI BAIN	CASCO URBANO	1	11	23400	57	0.00	0.00	0.00	10,338.82	0.00	10,338.82	0.00	0.00	10,338.82	0.00	0.00	10,338.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA ZENOBIA RODAS DE LEON GOMEZ	EL ZAPOTE	19	19	23400	51	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
60	PROYECTO TODO EL MUNICIPIO ENFOCADO A FORTALECER PROGRAMAS PARA LA MUJER DEL MUNICIPIO		11	11	54200	53	0.00	0.00	0.00	418,353.60	26,832.00	391,521.60	0.00	0.00	82,842.00	0.00	0.00	82,842.00	21.00 %	308,679.60	78.00 %	EN PROCESO	
61	MANTENIMIENTO Y REPARACION PROYECTO DE AGUA	CASCO URBANO	11	11	47210	57	0.00	6,500.00	0.00	66,768.00	0.00	73,268.00	0.00	0.00	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00	59.00 %	30,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION DE DRAGADO PARA AGUAS LLUVIAS	LAS TUNAS	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	32,500.15	0.00	32,500.15	0.00	0.00	32,500.15	0.00	0.00	32,500.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	CONSTRUCCION DE CUATRO CAJAS PUENTES	BARRIO MARIA 1 AUXILIADORA		11	47210	57	0.00	300,000.00	0.00	220,272.00	272.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION, LA CEIBITA	LA CEIBITA	11	11	47210	68	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
65	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON TRACTOR D6D CATERPILLAR ALBARDILLA Y SAN ANTONIO	LA ALBARDILLA	1	11	23400	57	0.00	0.00	0.00	600,274.00	0.00	600,274.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	99.00 %	274.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
66	TECHOS SALUDABLES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	54200	49	90,000.00	0.00	0.00	0.00	75,023.09	14,976.91	0.00	0.00	14,976.31	0.00	0.00	14,976.31	99.00 %	0.60	0.00 %	TERMINADO	
67	CONSTRUCCION, CAPACITACION E INSTALACION DE BIOFILTROS PARA AGUA	TODO EL MUNICIPIO	1	11	23400	57	0.00	0.00	0.00	46,000.00	42,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION, LAS LAJITAS	LAS LAJITAS	11	11	47210	68	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
69	MANTENIMIENTO DE CALLE A LOS LIMONES	LOS LIMONES	15	15	23400	70	0.00	74,143.30	0.00	275,856.70	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
70	APOYO A GRUPOS INTEGRADOS DE MUJERES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	54200	55	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
71	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA	LOS RINCONES	11	11	23400	57	0.00	0.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
72	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	52,229.16	26,114.58	26,114.58	0.00	0.00	26,114.58	0.00	0.00	26,114.58	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
73	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	EL IZOTE	11	11	47210	57	0.00	0.00	0.00	663,563.02	331,781.51	331,781.51	0.00	0.00	331,781.51	0.00	0.00	331,781.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
74	MEJORAMIENTO DE AULA KINDER JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO	EL PUEBLITO	1	11	23400	57	0.00	0.00	0.00	70,807.08	43,911.04	26,896.04	0.00	0.00	19,565.04	0.00	0.00	19,565.04	72.00 %	7,331.00	27.00 %	TERMINADO		
<b>Totales</b>							<b>6,195,289.08</b>	<b>1,718,541.50</b>	<b>81,474.39</b>	<b>7,127,975.48</b>	<b>6,402,959.99</b>	<b>8,557,371.68</b>	<b>1,245,351.93</b>	<b>0.00</b>	<b>6,556,079.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,801,430.99</b>	<b>755,940.69</b>					

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS HERNANDEZ CABRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CLAUDIA PATRICIA ESCOTO RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NICOLAS BARAHONA RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello