

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de agosto 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Centro Urbano De La Ciudad De Danli En El Proyecto: Comité Vial.	28/02/2017	Cristóbal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: Monitoreo (supervisión frecuente). Control de lámparas. Evaluación óptica (grado óptimo de luminosidad, nivel de Lux). Evaluación Física (Condición de la Infraestructura). Verificar Calentamiento (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	60.00%	L. 11,323.13	L. 67,938.78	45292.52	UTM CONT-00016-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográfico como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	9	55%	L. 60,000.00	L. 240,000.00	L. 300,000.00	UTM CONT-00034-2017
L. 699,970.06	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PLANES, AZACACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/05/2017	ING. DAGOBERTO GOODY MARTEL	01/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CURADO DE LOSA DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 global	39.40 100 125 90 240 18.40 49.62 12.42 1,800.00 41.40 1	100.00%	L. 209,991.02	L. 699,970.06	L. 0.00	UTM CONT-00058-2017
L. 448,824.39	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABADO, AZACACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 global	30.20 85 108.25 85 120 8.80 27.90 7.35 1,150 24.50 1	100.00%	L. 134,947.32	L. 448,824.39	L. 0.00	UTM CONT-00063-2017
L. 724,952.75	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUERECITA MIRRA CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	15/05/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES) CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE CONSTRUCCION DE ACCESO AL PROYECTO	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 global global	43.40 60.20 108.50 110 175 20.40 50.40 17.64 2,012 50.40 1 1	100.00%	L. 217,485.83	L. 724,952.75	L. 0.00	UTM CONT-00064-2017
L. 341,808.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MERGED, CHERRIAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	David Antonio Rojas	26/06/2017	60 días calendario	Tres entregas	Trazado y marcado Excavación tipo II Botado de material de desperdicio Fundido de concreto ciclopeo Relevo con material seleccionado Construcción de patill Encofrado y desencofrado de losa Fundición con concreto clase A Suministro y armado de acero de refuerzo grado 40 en estructuras Curado con agua limpia Desvío de fuente	ML M3 M3 M3 M2 M2 M3 kg M2 Global	35.40 35 68.75 82 125 14.40 8.10 1.500 27 32.40	100.00%	L. 68,361.60	L. 341,808.00	L. 0.00	UTM CONT-00087-2017
L. 399,323.09	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORRIGUERO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M3 M3 M2 global	35 85 108.25 87.75 120 8.80 28.25 7.35 1,150 24.50 1	80.00%	L. 287,472.59	L. 319,458.47	L. 70,984.62	UTM CONT-00088-2017
L. 159,929.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA FUERTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUCLAR, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Pablo José Guillén	19/06/2017	90 días calendario	Des Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M3 M3 M2 KG M2 global	27.20 27 37.50 42.50 15 20 35 230 2.60 220 13 1	80.00%	L. 95,957.58	L. 127,943.44	L. 31,985.86	UTM CONT-00090-2017

L. 158,929.39	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA FUENTE SALIDA A LA DANTA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Fabrizio Jose Guillén	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCORFRADO Y DESMOCRADO DE LOSA FUNDICION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CUBIERTO CON AGUA LOSA DESVIO DE FUENTE	Ml M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 global	27.20 27 37.50 43.50 35 5.20 10 1.60 229 13 1	80.00%	L. 95,967.63	L. 127,943.51	L. 31,985.68	UTM CONT -00091-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ALcantarillado sanitario, UBICADO EN LA COLUMNA EBENIZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	14/06/2017	Ramón Arturo Calix	19/06/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de Ø2' Puesta Hidrostática Relevo con material del sitio Constitución de Pozo de Inspección con una profundidad de h=1.40 m. incluye meda calta, peñaflores y tapadera Limpieza general	Ml M3 M3 ML AL M3 Unidad Global	200 198 12 200 200 156 5 1	60.00%	L. 67,500.00	L. 90,000.00	L. 60,000.00	UTM CONT -00092-2017
L. 483,075.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO REPARACION C.E.B PEDRO NUÑO No.18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2017	Dagoberto Godoy Martíel	19/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Demolicion de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente Desmontaje de Inodoros/Lavamanos Demolicion de Pared de Ladrillo Demolicion de Riewelly y Pulido Picado de Pared Pique Agua Potable Acarreos de Material (Desperdicio) Suministro e Instalacion de placa del proyecto	m² Unidad m³ m³ m³ Global m³ Unidad	2,369.13 9.00 238.82 309.47 309.47 1.00 200.00 2.00	80.00%	L. 338,152.71	L. 386,465.24	L. 96,615.06	UTM CONT -00094-2017
L. 600,454.25	CONTRATO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO REPARACION C.E.B PEDRO NUÑO No.18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2017	Dagoberto Godoy Martíel	19/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Demolicion de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente Desmontaje de Inodoros/Lavamanos Demolicion de Pared de Ladrillo Demolicion de Repello y Pulido Picado de Pared Pique Agua Potable Acarreos de Material (Desperdicio) Suministro e Instalacion de placa del proyecto	m² Unidad m³ m³ m³ Global m³ Unidad	2,369.13 9.00 238.82 309.47 309.47 1.00 200.00 2.00	80.00%	L. 420,317.96	L. 480,363.40	L. 120,090.85	UTM CONT -00095-2017
L. 804,099.05	CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REPARACION C.E.B PEDRO NUÑO N° 18", UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO.	20/06/2017	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ COREA representante de la PERIFERIA DIMORO S. DE RL DE C.V.	11/06/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Compra de materiales de construccion	Global	1	100.00%	L. 804,099.05	L. 804,099.05	L. 0.00	UTM CONT -00096-2017
L. 537,824.00	CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARMAO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR T", UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.	15/06/2017	NIZA XICMAPA MORAN AVILA, en REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA "COLIMA VERDE"	15/06/2017	7 meses	7 entregas	Barrido, recoleccion y botado de basura	Global	1	42.00%	L. 76,832.00	L. 225,666.06	L. 311,937.92	UTM CONT -00096-2017
L. 599,975.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTIFICACION ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA MINERAL, ZONA EL TABLON, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	27/06/2017	Javier Antonio Estrada	28/06/2017	45 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalacion de cable de aluminio 110 ACSR Suministro e instalacion de cable de aluminio #2 ACSS Suministro e instalacion de cable de aluminio 1/0 torrado Suministro e instalacion de cable de acero galvanizado de 1/4 Suministro e instalacion de cunchilla corte viruta conge aro Suministro e instalacion de lamparas bruto de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts) Suministro e instalacion de estructuras primarias Suministro e instalacion de estructuras secundarias Suministro e instalacion de estructuras tipo neutro B-2A Suministro e instalacion de retenidas serrolitas y diodes Suministro e instalacion de transformador de 15kva 19.920Qx4500 Suministro e instalacion de transformador de 15kva 19.920Qx34500 Suministro e instalacion de sistema de aterrizaje, incluye Suministro e instalacion de postes de madera de 40 pies Suministro e instalacion de postes de madera de 35 pies Suministro e instalacion de postes de madera de 35 pies	Mts Mts Mts pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad	780 1,200 2,550 2,110 1 14 9 24 5 28 1 12 4 10 7	100.00%	L. 179,992.50	L. 599,975.00	L. 0.00	UTM CONT -00101-2017
L. 119,890.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPARRA DE CALLES DEL PROYECTO LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍAS, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE EL GUANO, PASTAL, VILLA NUEVA, NOGALES, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	28/06/2017	Wilner Jhovanny Gonzalez	10/07/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y chaparr de calles ambos lados de la calle[incluye el chapeo, limpieza de basurea y maliza producto de la actividad y bolsa de desechos en un sito autorizado] en los siguientes tramos: Inicia en el desvio hacia El Pastal, pasando por la comunidad de El Pastal, El Guano, El Hoga y Villa Nueva.	Km	74	100.00%	L. 35,964.00	L. 119,880.00	L. 0.00	UTM CONT -00110-2017
L. 190,538.53	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALBA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA, ZONA VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	28/06/2017	Jorge David Tenoco	10/07/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y desmontaje Trazado y Marcado Excavacion Relleno y Compactado con material del sitio Construcción de mamposteria Dado de concreto 50cm50cmx50cm Castillo de 15cm15cm,4x3 y #2@15cm Sofera inferior 5-1 15cm15cm, 4x3 y #2@20cm Sofera 5-2 de acera 15cm15cm, 3x3 y #2@20cm Sofera Superior 5-3 15cm15cm, 4x3 y #2@20cm Sofera de remite 5-4 5cm15cm Cargadores y Jambes Losa de concreto para labero 0.60mx0.10m Pared de bloque sisado de 5 pulgadas Prima de concreto simple =+0cm. Tallado de alambros estructurales Perfora en elemento estructural Acara de concreto simple =+0 cms. Techo con estructura de canalata galvanizada de 2" x 4" cal. 1.2 y cubierta de aluzn cal.26 Suministro e instalacion de puerta metalica de alumna inoxidable, ci contranico y tornillos Suministro e instalacion de ventanas tipo balcon de tubo estructural cuadrado de 1" x1" y mallá expandida de ¼"	M2 m² M3 M3 unidades m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² M2 M2 M2 M2 M2 Unidad M2	84.86 26 29.70 2,110 10 11 33 28 6 29 16.76 24 3 63.10 48 89.37 17.87 26 17.30 1 13.75	55.00%	L. 59,861.56	L. 109,746.19	L. 60,792.34	UTM CONT -00111-2017</

L. 120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN ESCUELA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PATATE, ZONA LAS ANIMAS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	02/06/2017	RAMON ARTURO CALIX MARRI	07/08/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación en suelo no clasificado Cimentación de mampostería Armado, encofrado, fundido y desencofrado de castillos #43, #2 @20cms Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera inferior #43, #2 @20cms Panel de bloques sin relleno Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera inferior #43, #2 @20cms Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina de aluzinc Cal. 26 color natural, con estructura de canalata galvanizada de 2 Pulg x 4 Pulg Piso fundido de concreto simple #48 cm acabado fino en área de cocina. Piso fundido de concreto simple #48 cm acabado rugoso en: área de bodega Construcción de base mueble para lavatrastos fijo (incluye mueble metálico de lavatrastos) Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada con contramarco y herrajes Fabricación e inst. de ventana tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1 1/2" con malla expandida de 1/4" Suministro e instalación de ventana de celosía de 1mx1m Limpieza Final	ml 24 m³ 6.44 m² 8.44 m 28.8 ml 23 m² 59 ml 23 m² 35 m² 10.55 m² 10.55 Unidad 2 Unidad 2 Unidad 1 Global 1	40.00%	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. 72,000.00	UTM CONT -00134-2017
L. 40,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/07/2017	FREDAL ANTONIO PAZ EGUGUIRE	24/07/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora 100	100.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 0.00	UTM CONT -00135-2017
L. 50,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPARRA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍAS, UBICADO EN LA COMUNIDADES DE EL BENIGUE Y JUTAPA, ZONA JUTAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	02/08/2017	ENRIQUE ISABEL GUDIEL	07/08/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y chaparrado de calles ambos lados de la calle (incluye el chapeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botella de desechos en un sitio autorizado) en los siguientes tramos: De El Benique hacia Jutapa	Km 12.5	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT -00136-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONTINUACIÓN TEMPLO CATÓLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL RUANO, ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	RAMON ARTURO CALIX MARRI	04/08/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera superior #43 y #2 @20 cm Construcción de cubierta y acanaroo con pared de bloque Instalación de cubierta de techo de aluzinc Cal. 26 con estructura metálica de canalata de 2"x6" Suministro e instalación de cerámica para piso (incluye relleno con material del sitio y fundición de firma de concreto Pajetas y guiso en pasados muros 1 1/4 en el interior del recinto. Limpieza General	ml 66.65 m² 31 m² 195.58 m² 120 m² 217 Global 1	45.00%	L. 67,500.00	L. 67,500.00	L. 82,500.00	UTM CONT -00137-2017
L. 70,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN I ETAPA, UBICADO EN COL. LAS FLORES MATAZANO, ZONA JUTAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	GERARDO AMO CASTILLO	18/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 (incluye acanaroo Danli, Matanzano) Suministro e instalación de cable de aluminio ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio VWP10 Suministro e instalación de cable enarado 15 Pulg Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de varillas sencillas Suministro e instalación de lámparas (incluye brazo de aluminio de 3 pies, lámpara de sodio de 100 Watts, con fotocelda) Revisión y reparación de y lámparas en mal estado.	unidad 4 metro 220 metro 450 pie 190 Unidad 5 Unidad 2 Unidad 2 Global 1	43.00%	L. 30,100.00	L. 30,100.00	L. 39,900.00	UTM CONT -00138-2017
L. 699,048.76	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MEJORAS AL ESTADO MARCELO TINOCO, UBICADO EN EL CARMELLO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	03/08/2017	JOSE MARIO FORTIN BENITES	21/08/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Fundición de zapata aislada de 1.50 m x1.50 m x0.25m. Fundición de zapata aislada de 2.50x1.50x0.25m. Relleno y compactado con material selecto. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de columna 0.40m x0.30m. #45, #3 @15cms. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga intermedia 0.30m x0.20m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga 0.650m x0.30m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga de cimentación. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de pedestal de 0.20m x0.20m. con #4 y #3 @ 0.15m. Fundición de base en gradis con varillas #4 y #3 @ 0.15m.	Unidad 16 Unidad 4 m³ 49 ML 123.69 ML 41.14 ML 56.85 ML 15 ML 3 M2 230.10	11.00%	L. 76,895.15	L. 76,895.15	L. 622,151.63	UTM CONT -00139-2017
120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO TEMPLO CATOLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUOLA, LA LODOGA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	04/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cubierta de techo con lámina de aluzinc cal 26 color natural y estructura de canalata galvanizada de 2 pulg. x 4 pulg. Con sus respectivas tiras y anclajes Suministro e instalación de flashing metálico	M2 175 m 10	90.00%	L. 108,000.00	L. 108,000.00	L. 12,000.00	UTM CONT -00140-2017
L. 149,900.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COLINAS EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	31/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elevación de plano actualizado (firmado y sellado) Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies clase 5 (incluye acanaroo al sitio de proyecto) Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies clase 5 (incluye acanaroo al sitio de proyecto) Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable 10 WFT Suministro e instalación de varillas entre sencillas y dobles	Global 1 Unidad 6 Unidad 4 Unidad 4 Unidad 6	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,900.00	UTM CONT -00141-2017
L. 119,660.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN LA COMUNIDAD EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	31/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del proyecto Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable 10 WFT Suministro e instalación de varillas entre sencillas y dobles	Global 1 Unidad 14 metros 720 metros 1,500 Unidad 16	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 119,660.00	UTM CONT -00142-2017
L. 99,900.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN QUERRADA ARRIBA EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	16/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	04/09/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del proyecto Suministro e hincado de postes de madera de 40 pies	Global 1 Unidad 9	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 99,900.00	UTM CONT -00143-2017

L. 50,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAMPEO DE CALLES DEL PROYECTO LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍAS, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN DIEGO Y ARGELIA, ZONA JUTAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	16/06/2017	CARLOS ROBERTO FLORES LAGOS	16/06/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y champeo de calles ambos lados de la calle/incluye el champeo, limpieza de basura y maleza producto de la actividad y botado de desechos en un sitio autorizado en los siguientes tramos: De San Diego hacia Argelia.	Km	20	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00145-2017
L. 130,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO, ELECTRIFICACIÓN CON ENERGÍA SOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	17/08/2017	MANUEL ENRIQUE SORTO HERNANDEZ	04/09/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de sistema de 50 Watts que incluye: Batería de 55 AH (un tiro de agua destilada) Módulo de 50 Watts (incluye estructura de marco de aluminio y tubo HG, varilla polo a tierra) Tablero de madera para porta fusible con circuito interruptor +4 fusibles de repuesto) Controlador de 5AH Foco tipo LED Inversor de 400 Watts Toma tipo Cigarrera para conexión de 12 voltios Apagadores sobre repollo Rosetas Cable #12, caja octagonal, abrazadera MT 1/2" y tornillería varita, poliducto y demás material requerido para instalación.	unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	10 1 1 1 4 1 2 4 4 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 130,000.00	UTM CONT.-00146-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y BOTADO DE DESECHOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MERCADO Y TERMINAL PROVISIONAL CONTEMPLADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESECHOS SÓLIDOS", UBICADO EN EL BARRIO EL CHIVELLO, CONTIGUO A ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD DE DANLI.	11/06/2017	LEONEL LAGOS SALINAS	11/06/2017	3 meses	Una sola entrega	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puntos y lugares de acopio establecidos para ese fin). 2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y Terminal Provisional hacia el crematorio municipal.	Mes	3	22.22%	L. 26,664.00	L. 26,664.00	L. 93,336.00	UTM CONT.-00147-2017
L. 224,949.70	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO, ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	David Antonio Rojas	07/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazo y marcado de estación total Demolición de concreto Excavación manual tipo I Excavación retroexcavadora Suelo tipo I Encamado con material selecto para tubería Suministro e instalación de tubería PVC 8" SDR 64 Suministro e instalación de tubería PVC 8" Acoples de descargas YEE 6" Replano y compactado con material del sitio Fundición de concreto similar al existente (aplica para las áreas donde se realizó demolición) Construcción Piso de inspección con losa de base, casquete y tapadera de concreto h promedio= 1.80, Ø interior de 1.20m, casquete de 0.20m Caja de paso h=1.00 promedio y sección conforme se requiera Reconstrucción de piso existente.	ML ML M3 M3 M3 ML Unidad M3 ML Unidad Unidad Unidad Unidad	349.90 24 230.88 189 56 322.70 27.20 30 335.00 24 8 2 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 224,949.70	UTM CONT.-00148-2017
L. 229,859.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA VILLOTA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	AIC CONSTRUCTORES S. de R.L. de C.V./JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	18/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazo y marcado Excavación con retroexcavadora Demolición de pavimento hidráulico (no incluye botado) Suministro e instalación de tubería diámetro de 6" Houllert (incluye encamado) Construcción de caja de registro de 50cmx50cmx50cm Construcción de Piso de inspección h=1.10 m, tomada con espesor de losa de base, incluyendo casquete, media caja y tapadera Replano y compactado con material del sitio Fundición de concreto de 210kg/m ³ Acarreo de material de despendio Limpieza general	ML M3 Global ML Unidad M3 M3 Global Global	332.30 302.64 1 332.30 2 4 302.64 2.21 1 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 229,859.00	UTM CONT.-00149-2017
L. 63,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO, JARDINERAS BORDADO LA DEMOCRACIA, UBICADO EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DANLI.	30/08/2017	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ	18/09/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Trazo y marcado Excavación estructural Dado de concreto armado 293.42x10cm Sera interior de 0.20m x 15m 363.42x20 20m Baranda metálica de hule estructural cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2", y bases estructural cuadrado de 2"x2" con decoraciones de platina de 1"x3/16" Suministro e instalación de parón metálico 0.60m de ancho x 1.10m	ml global unidad ml ml unif	34 1 18 34 34 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 63,000.00	UTM CONT.-00150-2017
L. 149,380.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, UBICADO EN COLONIA BELLA VISTA (CALLE CARLOS CASTILLO) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (97m de longitud x 7m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 M	679 184	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,380.00	UTM CONT.-00151-2017
L. 151,800.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, UBICADO EN COLONIA LA CEBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (110m de longitud x 6.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 M	682 220	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 151,800.00	UTM CONT.-00152-2017
L. 146,940.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN DE CALLES, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA (CALLE SANTIAGO MONTOYA VEGA) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	FABRICO JOSE GUILLEN MAZARIEGO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (95m de longitud x 7.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 M	669.60 186	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 146,940.00	UTM CONT.-00153-2017

Per. Anthony Valle
Ing. Aly Gomez
Directora Unidad Técnica

