



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2017  
Hora : 08:46 a.m.  
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>060</b> PROYECTO FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,427.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 003 000 001 23400 19-001-50 20 3 PROYECTO DE EMERGENCIA JOCON	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	483,427.00	0.00 %
<b>061</b> AULA ESCOLAR KINDER RUPERTO MARTINEZ ALTA CRUZ 2016	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN AULA DE KINDER RUPERTO MARTINEZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIÓN AULA DE KINDER RUPERTO MARTINEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b> ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL 2016	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7 PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
<b>063</b> CONTRAPARTE PROYECTO ELÉCTRICO PACAYA 2016	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,567.34</b>	<b>506,432.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 003 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO PACAYA 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,567.34	6,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO PACAYA 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 001 000 23400 19-001-50 20 5 CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO PACAYA 2016	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>065</b> MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS 2016	<b>202,462.14</b>	<b>0.00</b>	<b>121,200.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,662.14</b>	<b>45,630.00</b>	<b>45,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.70 %</b>
15 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA	102,462.14	0.00	121,200.00	60,000.00	0.00	283,662.14	44,630.00	44,630.00	0.00	0.00	15.73 %
15 01 004 001 000 22230 11-001-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA	100,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	241,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.41 %
<b>066</b> MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR AGUA FRÍA 2016	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %
<b>067</b> MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TERCALES LA LOMA 2016	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016	100,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>068</b> MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TAPIQUIL 2016	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>150,950.00</b>	<b>438,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3 REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016	100,000.00	0.00	289,000.00	0.00	150,950.00	238,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>069</b> MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 2016	<b>568,370.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,079.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,251.00</b>	<b>595,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 001 000 37400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES	568,370.20	0.00	31,079.80	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>071</b> CONTRAPARTE PROYECTO CLIFOR	<b>365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,305.62</b>	<b>41,694.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 001 001 000 12200 11-001-01 20 4 CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 00 001 001 000 12200 15-013-01 20 4 CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	23,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>072</b> PROYECTO PROTECCIÓN DEL BOSQUE 2016	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,236.83</b>	<b>324,988.22</b>	<b>0.00</b>	<b>967,225.05</b>	<b>47,930.00</b>	<b>47,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>4.96 %</b>
14 00 002 001 000 12200 19-013-02 20 4 PROTECCIÓN DEL BOSQUE	0.00	0.00	269,782.78	0.00	0.00	269,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 12200 19-001-50 20 4 PROTECCIÓN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	225,222.38	0.00	225,222.38	33,930.00	33,930.00	0.00	0.00	15.07 %
14 00 002 001 000 12200 11-001-01 20 4 PROTECCIÓN DEL BOSQUE	150,000.00	0.00	72,454.05	76,460.22	0.00	298,914.27	14,000.00	14,000.00	0.00	12,400.00	4.68 %
14 00 002 001 000 12200 15-013-01 20 4 PROTECCIÓN DEL BOSQUE	150,000.00	0.00	0.00	23,305.62	0.00	173,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b> CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LA DALIA 2016	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA DALIA 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA DALIA 2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>074</b> Contra parte proyecto eléctrico Río Abajo 2016	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,432.66</b>	<b>33,567.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO RIO ABAJO 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2017  
Hora : 08:46 a.m.  
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PROYECTO ELÉCTRICO RIO ABAJO 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,432.66	33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>075</b>	Mejoramiento Sistema Eléctrico Casco Urbano 2016	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,067.00</b>	<b>172,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %
<b>077</b>	Mantenimiento del Edificio Municipal 2016	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,779.50</b>	<b>29,220.50</b>	<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>28.78 %</b>
14 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,779.50	29,220.50	8,410.00	8,410.00	0.00	200.00	28.78 %
<b>079</b>	Fortalecimiento a Personas de Escasos Recursos Economicos ( Acometida Electrica) 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,029.64</b>	<b>0.00</b>	<b>233,256.92</b>	<b>133,772.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 001 001 000 23400 19-001-50 20 5	Instalaciones Electricas Acometidas Personas de Escasos Recursos Economicos	0.00	0.00	367,029.64	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	CONTRATARTE PROYECTO ELÉCTRICO PACAYAL 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,487.70</b>	<b>333,512.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 004 001 000 23400 19-001-50 20 5	CONTRAPARTE PROYECTO PACAYAL 2016	0.00	0.00	400,000.00	0.00	66,487.70	333,512.30	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00 %
<b>081</b>	CONTRATARTE PROYECTO ELÉCTRICO BUENOS AIRES 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,795.16</b>	<b>106,204.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 005 001 000 23400 19-001-50 20 5	CONTRAPARTE PROYECTO BUENOS AIRES 2016	0.00	0.00	300,000.00	0.00	193,795.16	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>082</b>	CONSTRUCCIÓN DE 30 LETRINAS (Col Nelson ,Barrial, Jaguas Abajo) 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,682.60</b>	<b>218,317.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,325.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 00 001 000 001 47110 19-001-50 20 6	PROYECTO DE LETRINAS JOCON	0.00	0.00	250,000.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00 %
<b>083</b>	Terminación 2da etapa del techo Escuela Felipe A Reyes 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,749.48</b>	<b>0.00</b>	<b>18,542.48</b>	<b>163,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 00 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Terminacion 2da etapa Escuela A Reyes 2016	0.00	0.00	181,749.48	0.00	18,542.48	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>084</b>	Construccion de Lagunas de Oxidacion Proyecto Alcantarillado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>50,787.00</b>	<b>50,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,540.00</b>	<b>3.34 %</b>
11 00 006 000 001 11100 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 00 006 000 002 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	80,000.00	1,520,000.00	50,787.00	50,787.00	0.00	46,540.00	3.34 %
<b>085</b>	Proyecto Electrico ITALD	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,375.00</b>	<b>5,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,886.14</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Electrico ITALD	0.00	0.00	216,000.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	209,886.14	0.00 %
<b>086</b>	Construccion de Puente Peatonal Barrio la Esperanza	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,510.22</b>	<b>34,489.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	PROYECTO PUENTE PEATONAL LA ESPERANZA JOCON	0.00	0.00	290,000.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>087</b>	Reconstruccion de Escuela Blas Alberto Lopez Piedra Colorada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,792.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,792.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIEDRA COLORADA	0.00	0.00	190,792.53	0.00	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>088</b>	Proyecto Electrico Cosiguina Jocon	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,523.74</b>	<b>NeuN</b>
11 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	NA
11 00 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,523.74	NA
<b>089</b>	Contraparte Proyecto Electrico ITALD	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Electrico ITALD	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>090</b>	Contraparte Proyecto electrico Cosiguina 2016	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 00 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>091</b>	CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,265.28</b>	<b>0.00</b>	<b>502,265.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 004 001 000 12200 19-001-50 20 4	CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 001 000 12200 11-001-01 20 4	CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	202,265.28	0.00	202,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2017  
Hora : 08:46 a.m.  
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
092 Ampliación y reubicacion del Sistema de Agua zona urbana Jocon 2016	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 009 000 001 47110 11-001-01 20 5 Ampliación y reubicacion del Sistema de Agua zona urbana Jocon	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>	<b>3,860,832.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963,088.28</b>	<b>4,560,977.30</b>	<b>5,010,003.20</b>	<b>8,374,894.72</b>	<b>152,757.00</b>	<b>152,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265,551.88</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2016

Fecha Final: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93Bjn9d9VagJAZgxscwd254Rup5Byy9Li41FnakrLaz22b9DsgEoatIYa/ddacR6SHWytNonEGvFIBNPKt6GcXoSh/fjw4RaBFP+QvyUSHESfjGaw90Wpp/TJzSrUJJZvO/F3FLWCNcGZMT/jkPaYcSVTpAWAval17ExMKBrOXLxe6504d0cnBarXzthNAZhNTvFD2jvb7gXk3toR6A/svj+8JNBMXOaeel5NkRqLmNdMsO+mHvme8oGAzSzMtqASi8gBJUciRqrklGm9iQwJgITv/7MOIgdXIGouUvKF6VNAyhrZHNLmNg/OIchcvP