

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2015

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE AVANCE		Monto	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas amplio	Observaciones
					Financiero	Fisico				
1	Reparación de 880 m3 de concreto en calle frente a mall premier en el Barrio Cabañas	18/03/2015	90 Días	RQ. Servicios de Ingenieria Civil	100%	100%	L. 738,820.00			
2	Reparación de 959 m2 de concreto en calle frente a restaurante el Mang Ying Barrio Abajo	18/03/2015	90 Días	RQ. Servicios de Ingenieria Civil	100%	100%	L. 802,677.00			
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE							L. 1541,497.00			


 Ing. Samuel Quan
 Jefe de Obras Publica