

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Septiembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli En El Proyecto: Comité Vial,	28/02/2017	Cristóbal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente). -Control de tiempos -Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Luz) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura). -Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	70.00%	L. 11,323.13	L. 79,261.91	L. 33,969.39	UTM CONT.-00016-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	9	77%	L. 60,000.00	L. 420,000.00	L. 120,000.00	UTM CONT. 00034-2017
L. 399,323.09	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORRIGUERO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA DANTA, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA FUNCION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO DE CONCRETO DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	35 85 106.25 67.75 120 9.80 28.25 7.35 1.150 24.50 1	100.00%	L. 111,850.50	L. 399,323.09	L. 0.00	UTM CONT.-00088-2017
L. 159,929.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA FORTUNA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Fabrizio José Guillén	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA FUNCION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	27.20 27 37.50 42.50 35 5.20 10 2.60 220 13 1	100.00%	L. 127,943.44	L. 159,929.30	L. 0.00	UTM CONT.-00090-2017
L. 159,929.39	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA DANTA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR, ZONA SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	Fabrizio José Guillén	19/06/2017	90 días calendario	Dos Entregas	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION, tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUNCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELEC TO CONSTRUCCION DE PRETIL ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA FUNCION CONCRETO CLASE A SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA DESIVIO DE FUENTE	ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3 KG M2 global	27.20 27 37.50 42.50 35 5.20 10 2.60 220 13 1	100.00%	L. 127,943.51	L. 159,929.39	L. 0.00	UTM CONT.-00091-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA EBENEZER DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	14/06/2017	Ramón Arturo Calix	19/06/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Cama de material selecto Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de 96" Prueba Hidrostática Relleno con material del sitio Construcción de Pozo de inspección con una profundidad de h=1.40 m. incluye media caña, peldaños y tapadera Limpieza general	ML M3 M3 ML MI M3 Unidad Global	200 198 12 200 200 198 5 1	100.00%	L. 60,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00092-2017
L. 483,075.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION C.E.B. PEDRO NUFIO No.18, UBICADO EN EL BARRIO EL ORIENTAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	19/06/2017	Dagoberto Godoy Martel	19/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Demolición de Estructura, Cielo Falso y Cubierta de Techo Existente Desmontaje de Inodoros/Lavamanos Demolición de Pared de Ladrillo Demolición de Repello y Pulido Picado de Pared Pegue Agua Potable Acarreo de Material (Desperdicio). Suministro e Instalación de placa del proyecto	m² Unidad m² m² m² Global m² Unidad	2,369.13 9.00 229.82 309.47 309.47 1.00 200.00 2.00	100.00%	L. 96,615.06	L. 483,075.30	L. 0.00	UTM CONT.-00094-2017

L. 229,995.97	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS EL AGUILA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	11/07/2017	NICOLAS MARADIAGA	20/07/2017	90 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO EXCAVACIÓN tipo II BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO RELLENO CON MATERIAL SELECTO. CONSTRUCCIÓN DE PRETIL ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA MONOLITICA FUNDICIÓN CONCRETO 210kg/m ² SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO GRADO 40 EN ESTRUCTURAS CURADO CON AGUA LOSA	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 Kg M2	35.80 85 106.25 65.60 25.12 16.80 30 3.93 462.79 19.80	70.00%	L. 82,798.55	L. 160,997.18	L. 68,998.79	UTM CONT.-00121-2017
L. 324,893.73	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No.2, EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	19/07/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	19/07/2017	90 días calendario	Una sola entrega	OBRA TOMA LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GAL	Global Global Global	1 1 1	71.00%	L. 84,472.37	L. 230,674.55	L. 94,219.18	UTM CONT.-00122-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATOLICO, EN ESCUELA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, ZONA LAS ANIMAS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	02/08/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	07/08/2017	60 días calendario	Una sola entrega	TRAZADO Y MARCADO Excavación en suelo no clasificado Cimentación de mampostería Armado, encofrado, fundido y desencofrado de castillos 4#3, #2 @20cms Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera inferior 4#3, #2 @20cms Pared de bloque sin relleno Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera inferior 4#3, #2 @20cms Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina de aluzinc Cal. 26 color natural, con estructura de canaletas galvanizada de 2 Pul x 4 Pulg. Piso fundido de concreto simple e#8 cm acabado fino en área de cocina. Piso fundido de concreto simple e#8 cm acabado rústico en área de bodega. Construcción de base mueble para lavatrastos tipo (incluye mueble metálico de lavatrastos) Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada con contramarco y herrajes Fabricación e inst. de ventana tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1"x1" con malla expandida de 1/2" Suministro e instalación de ventana de celosía de 1mx1m Limpieza Final	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ² m ² m ² m ² Unidad Unidad Unidad Unidad Global	24 6.44 6.44 28.8 23 59 23 35 10.55 10.55 1 2 2 1 1	88.00%	L. 57,600.00	L. 105,600.00	L. 14,400.00	UTM CONT.-00134-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONTINUACIÓN TEMPLO CATOLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL RUANO, ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	04/08/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Armado, encofrado, fundido y desencofrado de solera superior 4#3 y #2@20 cm Construcción de culatas y escenario con pared de bloque Instalación de cubierta de techo de aluzinc Cal. 26 con estructura metálica de canaletas de 2"x 6" Repello y pulido en paredes mortero 1:4 en el interior del recinto Limpieza General	m ³ m ² m ² m ² Global	66.65 31 195.58 120 217 1	83.00%	L. 57,000.00	L. 124,500.00	L. 25,500.00	UTM CONT.-00137-2017
L. 70,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN I ETAPA, UBICADO EN COL. LAS FLORES MATAZANO, ZONA JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	GERARDO AMID CASTILLO	18/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 (incluye acarreo Danli, Matlazano) Suministro e instalación de cable de aluminio ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio VWP 1/0 Suministro e instalación de cable acarreo 1/2 Pulg. Suministro e instalación de estructuras secundarias. Suministro e instalación de retenciones sencillas Suministro e instalación de lámparas (incluye brazo de aluminio de 3 pies, lámpara de sodio de 100 Watts, con fotocelda) Revisión y reparación de y lámparas en mal estado.	unidad metro metro pie Unidad Unidad Unidad Global	4 220 450 150 5 5 2 1	100.00%	L. 39,900.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00138-2017
L. 699,046.78	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MEJORAS AL ESTADIO MARCELO TINOCO, UBICADO EN EL CARMELITO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	03/08/2017	JOSE MARIO FORTIN BENITES	21/08/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Fundición de zapata aisladas de 1.50 m.x1.50 m.x0.25m. Fundición de zapata aislada de 2.50x1.50x0.25m. Relleno y compactado con material selecto Armado, encofrado, fundido y desencofrado de columna 0.40m.x0.30m. 8#5, #3 @15cms. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga intermedia 0.30m.x0.20m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga 0.450m.x0.30m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga de cimentación Armado, encofrado, fundición y desencofrado de pedestal de 0.20m.x0.20m. con 4#4 y #3 @ 0.15m. Fundición de losa en gradas con varillas #4 y #3 @ 0.15m.	Unidad Unidad M3 ML ML ML ML M2	16 4 49 13,809 41.14 56.88 15 3 230.10	40.00%	L. 202,723.56	L. 279,618.71	L. 419,428.07	UTM CONT.-00139-2017
120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO TEMPLO CATOLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, LA LODOCA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	03/08/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	04/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cubierta de techo con lámina de aluzinc cal.26 color natural y estructura de canaletas galvanizada de 2 pulg. X 4pulg. Con sus respectivas tijeras y anclajes Suministro e instalación de flashing metálico	M2 M ³	175 10	100.00%	L. 12,000.00	L. 120,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00140-2017
L. 149,900.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COLINAS EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	31/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elaboración de plano actualizado (firmado y sellado) Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies clase 5 (incluye acarreo al sitio de proyecto) Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies clase 5 (incluye acarreo al sitio de proyecto) Suministro e hincado de poste de madera de 30 pies (incluye acarreo al sitio de proyecto) hincado de poste de madera de 35 pies, clase 5	Global Unidad Unidad Unidad Unidad	1 6 4 4 6	100.00%	L. 149,900.00	L. 149,900.00	L. 0.00	UTM CONT.-00141-2017
L. 119,660.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN LA COMUNIDAD EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	04/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	31/08/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del proyecto Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable 1/0 WP Suministro e instalación de retenciones entre sencillas y dobles.	Global Unidad metros metros Unidad	1 14 720 1,500 16	100.00%	L. 119,660.00	L. 119,660.00	L. 0.00	UTM CONT.-00142-2017
L. 99,800.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN QUEBRADA ARRIBA EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	16/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	04/09/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del proyecto Suministro e hincado de postes de madera de 40 pies	Global Unidad	1 9	100.00%	L. 99,800.00	L. 99,800.00	L. 0.00	UTM CONT.-00143-2017
L. 130,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN CON ENERGIA SOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	17/08/2017	MANUEL ENRIQUE SORTO HERNANDEZ	04/09/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de sistema de 50 Watts que incluye Batería de 85 AH (un litro de agua destilada) Módulo de 50 Watts (incluye estructura de marco de aluminio y tubo HG, varilla polo a tierra) Tablero de madera para porta fusible con circuito interruptor +4 fusibles de repuesto) Controlador de 5AH Foco tipo LED Inversor de 400 Watts Toma tipo Cigarrera para conexión de 12 voltios Apagadores sobre repello Rosetas Cable #12, caja octogonal, abrazadera MT 1/2" y tornillería varia, poliducto y demás material requerido para instalación.	unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad Global	10 1 1 1 1 4 1 2 4 1	100.00%	L. 130,000.00	L. 130,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00146-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y BOTADO DE DESHECHOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MERCADO Y TERMINAL PROVISIONAL CONTEMPLADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESHECHOS SÓLIDOS" UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELITO, CONTIGUO A ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD DE DANLI.	11/08/2017	LEONEL LAGOS SALINAS	11/08/2017	3 meses	Una sola entrega	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin). 2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.	Mes	3	48.00%	L. 30,936.00	L. 57,600.00	L. 62,400.00	UTM CONT.-00147-2017

L. 224,949.70	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	David Antonio Rojas	07/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado de estación total Demolición de concreto Excavación material tipo II Excavación retroexcavadora Suelo tipo I Encamado con material selecto para tubería Suministro e instalación de tubería PVC 6" SDR 64 Suministro e instalación de tubería PVC 8" Acomedamientos domiciliarios YEE 6" Relleno y compactado con material del sitio Fundición de concreto similar al existente (aplica para las áreas donde se realizó demolición) Construcción Pozo de inspección con losa de base, casquete y tapadera de concreto (promedio 1.80, Ø interior de 1.20m, casquete de 0.20m. Caja de paso h=1.00 promedio y sección conforme se requiera Reconstrucción de pozo existente	ML ML M3 M3 M3 ML Unidad M3 ML Unidad Unidad Unidad	349.90 24 230.88 189 56 322.70 27.20 30 335.90 24 8 2 1	26.00%	L. 58,486.92	L. 58,486.92	L. 166,462.78	UTM CONT.-00148-2017
L. 229,999.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	AIC CONSTRUCTORES S. de R.L de C.V./JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	18/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Demolición de pavimento hidráulico (no incluye botado) Suministro e instalación de tubería diámetro de 6" Novafort (incluye encamado) Construcción de caja de registro de 50cmx50cmx50cm Construcción de Pozo de inspección h=1.10 m, tomado con espesor de losa de base; incluyendo casquete, media caña y tapadera Relleno y compactado con material del sitio Fundición de concreto de 210kg/cm2 Acarreo de material de desperdicio Limpieza general	ML M3 Global ML Unidad M3 M3 Global Global	332.30 302.64 1 332.30 2 302.64 2.21 1 1	47.00%	L. 108,099.53	L. 108,099.53	L. 121,899.47	UTM CONT.-00149-2017
L. 63,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: JARDINERAS BOULEVARD LA DEMOCRACIA, UBICADO EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DANLI.	30/08/2017	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ	18/09/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Dados de concreto armado 2#3.82@10cm Solera inferior de 0.20mx0.15m 3#5.2@20.20m Barandal metálico de tubo estructural cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2", y bases estructural cuadrado de 2"x2" con decoraciones de platina de 1"x3/16" Suministro e instalación de portón metálico 0.60m de ancho x1.10m	ml global unidades ml ml unidad	34 1 18 34 34 1	100.00%	L. 63,000.00	L. 63,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00150-2017
L. 149,380.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN COLONIA BELLA VISTA (CALLE CARLOS CASTILLO) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (97m de longitud x 7m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	679 194	33.33%	L. 49,788.35	L. 49,788.35	L. 99,591.65	UTM CONT.-00151-2017
L. 151,800.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN COLONIA LA CEBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (110m de longitud x 6.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	682 220	33.33%	L. 50,594.94	L. 50,594.94	L. 101,205.06	UTM CONT.-00152-2017
L. 146,940.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA (CALLE SANTIAGO MONTOYA VEGA) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO	04/09/2017	60 hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (93m de longitud x 7.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	669.60 186	33.33%	L. 48,975.10	L. 48,975.10	L. 97,964.90	UTM CONT.-00153-2017
L. 249,933.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ENCHAPADO DE CUNETTA, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	01/09/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	25/09/2017	90 días calendarios	Una sola entrega	Excavación Tipo II Acarreo de Material de desperdicio Relleno Compactado con Material Selecto Zapata Aislada Z-1 Zapata Aislada Z-2 Zapata Aislada Z-3 Pedestal P-1 Pedestal P2 Columna C-1 (30X30)cm Columna C-2 (30X30)cm Columna C-3 (40X15)cm Viga V-01 (30X40)cm (9.15m) Viga V-02 (30X40)cm (5.85m) Viga V-03 (30X40)cm (5.85m) Viga V-04 (30X40)cm (5.85m) Losa de Canaleja Casilleros (15x15)cm Jambas (10x15)cm Solera Superior Pared de Bloque Fabricación Balón de Pasillo	m3 m3 m3 unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad m2 m2 ml ml ml m2 m2	17.28 21.60 10.53 6.00 2.00 2.00 8.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 56.00 20.30 16.05 25.30 65.00 6.00	5.00%	L. 12,496.67	L. 12,496.67	L. 237,436.64	UTM CONT.-00154-2017
L. 200,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ENCHAPADO DE CUNETTA, UBICADO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/09/2017	RAMÓN ARTURO CALIX MARIN	18/09/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Conformación de terreno (incluye el relleno y compactado con material selecto, previa construcción de cuneta). Construcción de cuneta a ambos lados de la calle de acceso con estructura de concreto ciclópeo tipo canal abierto en forma de "Y", con disipadores de energía Relleno con material del sitio Reparación de Alcantarilla Limpieza general	ML M3 M3 Global Unidad Global	400 290 138.60 1 1 1	20.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 160,000.00	UTM CONT.-00155-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/09/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	Pendiente	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora de material no clasificado Reparación de pozo existente Reinstalación de tubería de PVC SDR-5108" Fundición de concreto ciclópeo Relleno con material del sitio Construcción de Paso aéreo de tubería con estructura metálica de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" y tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	ML M3 Unidad ML M2 M3 ml	200 144 1 60 24 144 20	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00	UTM CONT.-00156-2017
L. 90,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE HABILITACION DE TRAMOS CARREROS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	08/09/2017	JOSE MARIO FORTIN BENTES	08/09/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	100	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00		UTM CONT.-00157-2017
L. 65,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN EL COYOLAR, ZONA JUTUPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	08/09/2017	GERARDO AMID CASTILLO	25/09/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de Cable de aluminio#2 Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0W/P Suministro e instalación de cable aceroado de 1/2" Suministro e instalación de refrendas sencillas. Suministro e instalación de estructuras secundarias. Suministro e instalación de atornillaje (incluye cable, grapa y vaina)	metro metro pie Unidad Unidad Unidad	345 690 600 13 8 4	16.67%	L. 10,835.50	L. 10,835.50	L. 54,164.50	UTM CONT.-00158-2017

L. 29,999.97	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO DE CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES II ETAPA, UBICADO EN BARRIO ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/09/2017	FABRIZO EDUARDO GARCIA OVIEDO	24/10/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fabricación y montaje de estructura de acero para techo a dos aguas consistente en armadura de 18.50mts de longitud, con ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" y Ángulo de 2" x 2" x 1/8"; pintado a dos manos de pintura anticorrosiva, soldado con electrodo E7018 1/8" Fabricación y montaje de estructura de techo con cancheta de 2"x6", incluye sag rod de varilla #4 lisa, contra vientos de varilla #5, soldado con electrodo E6013 1/8"	Unidad M2	5 448.91	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 29,999.97	UTM CONT.-00159-2017
L. 15,999.90	CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA CENTRO COMUNAL (PAGO DE MANO DE OBRA), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COOCHAS ZONA ALTIPLANO, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	08/09/2017	ELIN ANTONIO BLANDON GUDIEL	08/09/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Pared de bloque Encofrado, armado, fundición y desencofrado de solera de 0.15mx0.15m, 4x3 y #2@0.20m Encofrado, armado, fundición y desencofrado de castillo de 0.15mx0.15m, 4x3 y #2@0.20m	M2 ml ml	270 92 78	100.00%	L. 15,999.90	L. 15,999.90	L. 0.00	UTM CONT.-00160-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: PERFORACION DE POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL DE LA ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/09/2017	ABRAHAM KAFATI DIAZ	20/09/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Perforación de pozo con un diámetro de 9"(incluye traslado del equipo al lugar del proyecto hasta una profundidad de 200 pies) Engravillado con grava de 1/2" como filtro Adornado con tubería de PVC SDR 26 de 6 pulg. de diámetro con rejilla de 0.63mm Limpieza y aforado de pozo Sello sanitario Tspadera metálica	Global Global Global Global unidad unidad	1 1 1 1 1 1	33.33%	L. 39,996.00	L. 39,996.00	L. 80,004.00	UTM CONT.-00161-2017
L. 74,950.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/09/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	26/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elaboración de plano actualizado (firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies (incluye todos los gastos de traslado e instalación en el sitio) Instalación de cable #10, ACSR Suministro e instalación de E-12 Suministro e instalación de estructuras primarias	Global Unidad metros Unidad Unidad	1 2 850 10 5	4.00%	L. 2,998.00	L. 2,998.00	L. 71,952.00	UTM CONT.-00162-2017
L. 124,400.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE ARRIBA EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	13/09/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	28/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del proyecto (firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de cable #10 WVP Instalación de cable #10 WVP Instalación de cable #10 ACSR Rehabilitación de poste de madera Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de complemento de retenidas Suministro e instalación de complemento de cruceta completa	Global Unidad Unidad Unidad metro metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 7 1 4 300 300 700 3 2 4 14 1	2.00%	L. 2,488.00	L. 2,488.00	L. 121,912.00	UTM CONT.-00163-2017
L. 25,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALUMBRADO PUBLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR, ZONA JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	13/09/2017	GERARDO AMID CASTILLO	25/09/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de lámparas (incluye brazo de aluminio de 3 pies, lámpara de sodio de 100watts, fotocelda) Revisión y reparación de lámparas en mal estado (incluye el suministro del material necesario para su buen funcionamiento)	unidad Global	6 1	33.33%	L. 8,332.50	L. 8,332.50	L. 16,667.50	UTM CONT.-00164-2017
L. 40,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	25/09/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	02/10/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación en material no clasificado Suministro e instalación de tubos de concreto de Ø 18 pulg. Construcción de cabezal de mampostería Repello compactado con material del sitio Construcción de tragante de 1mx1mx0.50 Limpieza General	ml M3 ml M3 M3 unidad Global	12 14 12 6.25 7.20 2 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00	UTM CONT.-00165-2017




Ing. Aly V. Gomez
Directora Unidad Técnica