



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construccion de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico. La loza de concreto de 502.75 m ²	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	Nombre: Sergio Augusto Villanueva Miranda Id. # 0419-1975-00239	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 150,000.00	16-nov-15	Se hizo la fundición de la loza de concreto 512m ² y se colocaron las nuevas porterías. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	_____	jun-16	Hubo cambio en la fechas de ejecucion debido a que se estan ejecutando otros proyectos de mayor prioridad.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion Habitat para la Humanidad y Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat- CONVIVIENDA- Manchorti- Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construccion de 27 viviendas dignas de las cuales 22 seran de adobe, techo de madera y zinc y 5 seran de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y puertas y ventanas de madera, las de adobe contara con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letrina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera ademas contaran con fogon mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situacion economica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion, y tiene un componente de supervision por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envia el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los tramites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a través de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal tecnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar lñas supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,890,000.00 CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda)y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	16-nov-15	Las viviendas se encuentran terminadas completamente	L. 3,459,200.00	abr-16	Se finalizo en el tiempo estipulado en el ultimo informe	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a los niños y jóvenes dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para salon brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Se realizo la instacion electrica y instalaron estructuras metalicas como paredes moviles para dividir el salon en 3 aulas.	_____	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y la construccion de el escenario.	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Se pretendia construir un aula, pero ahora se construira una aula tipo salon con dos divisiones metalicas para convertirla en 3 aulas.	el año pasado se creo el centro basico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a los niños y jóvenes dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula salon para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Carlos Arturo Henriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Repello y Pulido en un 100%, Piso en un 100%, aceras en un 100%. Falta la instalacion electrica y colocacion de puertas y ventanas	_____	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y las aceras alrededor.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol en la Esc. Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	390 niños de la escuela y 14 maestros	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	El terreno se encuentra totalmente compactado	L. 310,000.00	jul-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Apoyo para Construcción de Viviendas a Madres Solteras en el Casco Urbano (Suyapa Vega y Fulgencia Mejia).	Bo. El Progreso	Mejorar la calidad de vida de 2 familias de escasos recursos economicos.	El proyecto consiste en brindar apoyo con materiales de construccion para dos viviendas de bloque, donde en uno de los casos la beneficiaria aportara la mano de obra calificada y no calificada y en el otro caso la unica aportacion de labeneficiaria sera el terreno ya que es de la tercera edad y vive sola.	Una familia de cinco miembros (la madre con dos hijos, un nieto y su madre) y otra de un miembro que es de la tercera edad	Vivienda de la Sra. Fulgencia Mejia Nombre del albañil: Pedro Portillo Id. No. 0419-1962-00074	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 250,000.00	16-nov-15	Finalizado	_____	mar-16	Se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol.	Comunidad El Carrizal.	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la ampliacion y nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	461 habitantes de la comunidad El Carrizal	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	_____	_____	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____	jul-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Colocación de Cielo Falso y otras Reparaciones en el Centro de Salud Rogelio Chacón.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura del CESAMO de San Nicolas Copan para brindar comodidad a las personas que lo visitan	El proyecto consiste en la colocacion de cielo falso y el cambio del techo de dos modulos. Tambien se construira un base para colocar el tanque rotoplas pues la existente esta muy deteriorada	5889 habitantes del Casco Urbano y comunidades donde tiene cobertura el CESAMO	Nombre: Juan Carlos Portillo No. Id.: 0419-1977-00123	Fondos Municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Finalizado	Lps. 60,000.00	mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol (Construcción de Gradás de Acceso a la Cancha Multisusos en el Sector del Campo de Futbol, Repello y Pulido de muro perimetral del campo).	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en la construccion de gradás de mamposteria y construir un acceso a la cancha para personas con capacidades especiales, ademas se incluire el repello del muro perimetral del campo y pintura de los tubos del muro perimetral	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Carlos Arturo Henriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Se está puliendo el muro perimetral por dentro y fuera estimando un avance del 50% en esta actividad. Se estima un avance general del 85% del proyecto.	_____	may-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de Sistema Alternativo de agua por Bombo	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones del servicio de agua que presta la municipalidad	El proyecto consiste en la perforacion de pozos para la extraccion de agua, ademas de la colocacion de la bomba, construccion de Tanque alterno al sistema y linea de conduccion a los tanques existentes en el Casco Urbano	669 abonados al sistema de agua	Club Rotario de San Pedro Sula, HIDRO-POZOS S. DE R.L.con RTN 05019011388300	Fondos Municipales Club Rotario de San Pedro Sula, Donacion monetaria del Sr. Manuel Mejia	L. 2000,000.00	16-nov-15	Se perforo el pozo, falta la compra de la bomba, instalaciones electricas, construccion de tanque y linea de conduccion. Se estima un avance del 20% del total del proyecto.	_____	dic-16	_____	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Pavimentacion de calle peatonal frente a la municipalidad	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar la infraestructura vial del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	Pavimentacion de 665 M² con loza de concreto hidraulico de los cuales 138 m² de 4" de grosor , y 527 m² de 5" de grosor con sus respectivos cortes transversales y Ingitudinales. Construcion de 39 metros lineales de bodigo y aceras. Ademas de la demolicon de la acera existente en la municipalidad y gradas de acceso al Centro Social y la construcion de la misma con enchape de piedra y baldosa		Nombre:Osmin Edgardo Alvarado Id No. 0405-1981-00032	Fondos municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____			N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Reparación de alcantarillado sanitario y tubería de agua potable en calle por donde Berta Benitez.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas-Bo. San Sebastian	Mejorar la calidad de la prestación de los servicios publicos.	Reparacion de tubería del sistema de agua e intalacion y construcion de sistema de alcantarillado sanitario en esta calle pues no se contaba con uno.	893 beneficiarios directamente	Marco Tulio Ramos Fontanero del sistema de alcantarillado sanitario y Benjamin Hernandez fontanero del sistema de agua potable	Fondos municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____			N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion y apoyo de la mancomunidad Chorti a través de la unidad de infraestructura	Pavimentacion de calle por propiedad de la sra. Berta Benitez	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas-Bo. San Sebastian	Mejorar la infraestructura vial del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	Pavimentacion de 450 m² aprox.con loza de concreto hidraulico de 5 pulgadas de grosor, con sus respectivos cortes transversales y Ingitudinales con detalles, construcion 50 metros lineales de bodigo y aceras aprox.,	893 beneficiarios directamente	Nombre: Sergio Augusto Villanueva Miranda Id. # 0419-1975-00239	Fondos municipales	L. 250,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de edificios municipales	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura de los edificios municipales.	Mejoramiento de la fachada de la municipalidad y el Centro Social	Poblacion del Casco Urbano 2768 habitantes y poblacion Rural 4334 habitantes	Es ejecutado directamente por la municipalidad quien contrata jornales	Fondos municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento del parque central	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura del parque central	Jardineria: Siembra de grama y plantas ornamentales, poda y limpieza de jardineras. Instalacion de verjas metalicas para proteccion de jardineras. Pintar todas las areas donde es necesario.	Poblacion del Casco Urbano 2768 habitantes y poblacion Rural 4334 habitantes	Jardineria: Jose Israel Rodriguez Id # 0413-1992-00443 Fabricacion e Instalacion de verjas metalicas: Gerson Mariel Sanabria Contreras Id. # 0413-1988-01085	Fondos municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construccion de mirador en cerro El Pico	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Francisco	Brindar espacios idoneos para la promocion del turismo local.	El proyecto consiste en la contruccion de una estructura funcional en el sector denominado el Pico de donde puede apreciarse todo el paisaje urbano del municipio. Es un diseño basico con losa de concreto, barandal de tubo HG de 2 pulg y gradas de acceso al lugar	Poblacion del Casco Urbano 2768 habitantes	Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	El proyecto se encuentra finalizado según lo que se habia planificado realizar	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Iluminación de Estadio Municipal de Futbol y Cancha Multiusos en el Sector Las Ranas.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en iluminar las áreas del campo de fútbol y cancha multiusos	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Misael Menjivar	USAID Nexos Fondos Municipales	L. 600,000.00	16-nov-15	La caseta de control del sistema eléctrico y módulos sanitarios se encuentran construidos. Se instalaron las lámparas o faroles en el estadio de futbol. También se esta haciendo un agujero para fosa séptica. Se estima un avance del 40% del total del proyecto.	_____	sept-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
---	---	--	--	---	---	-------------------------	--------------------------------	---------------	-----------	---	-------	---------	---	-----	-----	-----


 ALCALDIA MUNICIPAL
 UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
 San Nicolás, Colombia
 Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal

