



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion Habitat para la Humanidad y Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat-CONVIVIENDA-Manchorti-Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de 27 viviendas dignas de las cuales 22 serán de adobe, techo de madera y zinc y 5 serán de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y puertas y ventanas de madera, las de adobe contara con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letrina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera ademas contaran con fogen mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situación economica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion, y tiene un componente de supervisión por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envia el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los tramites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a través de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal tecnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar las supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,890,000.00 CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda)y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	16-nov-15	De las 27 viviendas 23 se encuentran terminadas, el resto se encuentran en las últimas actividades de construcción del módulo sanitario y homilla. El porcentaje de ejecución del proyecto es de aproximadamente un 98%.	L. 3,459,200.00	abr-16	Ha habido retraso en las actividades debido a varios factores principalmente por el incumplimiento de algunos contratos por parte de albañiles y beneficiarios	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Se finalizo la etapa de construcción de piso firme, al igual que la etapa de construcción de escenario y la instalación de puertas y ventanas, ya se está colocando la cerámica. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 85% aproximadamente.		may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se había contemplado la colocación de cerámica y la construcción de el escenario.	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Se pretendia construir un aula, pero ahora se construira una aula tipo salon con dos divisiones metalicas para convertirla en 3 aulas.	el año pasado se creo el centro basico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tubos desde la obra toma hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (61 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora:Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Ademas bajo la supervicion de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	16-nov-15	Se continua con la construcción del tanque al que le están realizando los últimos detalles (pulido por fuera, acera), además están construyendo la obra toma. El proyecto se encuentra en 65% de su ejecución.		mar-16	Se desarrollo en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 54 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	El aula se encuentra totalmente repellada y pulida. Ya cuenta con el piso firme de concreto y actualmente se está colocando la cerámica, y se está realizando la excavación alrededor del aula para la construcción de la acera. El proyecto se encuentra en un 85% de su ejecución.	_____	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y las aceras alrededor.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Kinder	Construcción de Cerca Perimetral en Kinder Carlos Roberto Flores	Bo. San Jose	Proporcionar seguridad a los niños y docentes del centro educativo.	El proyecto consiste en la construcción de un muro alrededor del Kinder con cimentación de mampostería y paredes de bloque, además el diseño contempla verjas metálicas en la fachada frontal un porton pequeño para ingreso de los niños y un porton grande.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 18 niños y sus familias	Nombre: Elder Lopez	Fondos Municipales	L. 390,468.49	17-nov-14	Finalizado	_____	nov-15	Este proyecto fue iniciado en el año 2014 pero debido a que el presupuesto era un poco elevado se logro finalizar hasta este año	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol en la Esc. Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la nivelación del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocación de grama natural	390 niños de la escuela y 14 maestros	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	Se está nivelando y compactando el terreno, también se balasto la calle de acceso al campo. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 20% aproximadamente.	L. 310,000.00	jul-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Apoyo para Construcción de Viviendas a Madres Solteras en el Casco Urbano (Fulgencia Mejia Suyapa Vega).	Bo. San Cayetano Bo. El Progreso	Mejorar la calidad de vida de 2 familias de la de escasos recursos economicos.	El proyecto consiste en brindar apoyo con materiales de construcción para dos viviendas de bloque, donde en uno de los casos la beneficiaria aportara la mano de obra calificada y no calificada y en el otro caso la única aportación de la beneficiaria sera el terreno ya que es de la tercera edad y vive sola.	Una familia de cinco miembros (la madre con dos hijos, un nieto y su madre) y otra de un miembro que es de la tercera edad	Vivienda de la Sra. Fulgencia Mejia Nombre del albañil: Pedro Portillo Id. No. 0419-1962-00074	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 250,000.00	16-nov-15	Se terminó la etapa de repello de la vivienda, falta la actividad de pulido que inicialmente no se habia contemplado. El proyecto se encuentra en un 90% de su ejecución. La vivienda ya cuenta con techo y piso. Falta la instalación de puertas y ventanas. El proyecto se encuentra en un 90% de su ejecución.	_____	mar-16	Se está ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol.	Comunidad El Carrizal.	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y jóvenes del municipio	El proyecto consiste en la ampliacion y nivelacion del terreno, compactado del terreno y posteriormente en otra etapa la colocacion de grama natural	461 habitantes de la comunidad El Carrizal	Empresa Transportes y Materiales Martinez del señor Jose Luis Martinez Vargas mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No.0401-1979-01859	Fondos Municipales	_____	_____	Se está acarreado relleno para nivelar el terreno y se está ampliando el campo. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 15% aproximadamente.	_____	jul-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construccion de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico. La loza de concreto de 502.75 m²	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	Nombre: Sergio Augusto Villanueva Miranda Id. # 0419-1975-00239	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 150,000.00	16-nov-15	Se están realizando las actividades de relleno y compactación del terreno con material selecto. Se estima un avance del proyecto de un 20%.	_____	jun-16	Hubo cambio en la fechas de ejecucion debido a que se estan ejecutando otros proyectos de mayor prioridad.	N/A	N/A	N/A







