



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Se finalizo la etapa de construcción de piso firme, al igual que la etapa de construcción de escenario y la instalación de puertas y ventanas, ya se está colocando la cerámica. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 85% aproximadamente.	150,000.00	57,414.50	57,414.50	92,585.50
2	Construccion de aula para usos multiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal	El aula se encuentra totalmente repellada y pulida. Ya cuenta con el piso firme de concreto y actualmente se está colocando la cerámica, y se está realizando la excavación alrededor del aula para la construcción de la acera. El proyecto se encuentra en un 85% de su ejecución.	120,000.00	21,852.00	21,852.00	98,148.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	4,900.00	4,900.00	95,100.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	10,850.00	10,850.00	59,150.00

5	Construcción de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Se terminó la etapa de repello de la vivienda, falta la actividad de pulido que inicialmente no se había contemplado. El proyecto se encuentra en un 90% de su ejecución. La vivienda ya cuenta con techo y piso. Falta la instalación de puertas y ventanas. El proyecto se encuentra en un 90% de su ejecución.	300,000.00	9,740.00	9,740.00	290,260.00
6	Contraparte para construcción de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	De las 27 viviendas 23 se encuentran terminadas, el resto se encuentran en las últimas actividades de construcción del módulo sanitario y hornilla. El porcentaje de ejecución del proyecto es de aproximadamente un 98%.		1,800.00	1,800.00	(1,800.00)
7	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio	Accesorios para reparaciones al sistema de agua	350,000.00	4,320.00	4,320.00	345,680.00
8	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	37,890.00	37,890.00	410,365.61
9	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal	Se está nivelando y compactando el terreno, también se balasto la calle de acceso al campo. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 20% aproximadamente.	141,000.00	76,440.00	76,440.00	64,560.00
10	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso	Se está acarreando relleno para nivelar el terreno y se está ampliando el campo. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 15% aproximadamente.	120,000.00	94,230.00	94,230.00	25,770.00
11	Mantenimiento y reparación de carreteras, area rural	Cancelacion de convenio con fondo cafetero nacional para reparacion de carreteras	94,700.00	94,700.00	94,700.00	0.00
TOTAL			1893,955.61	414,136.50	414,136.50	1479,819.11



P.M. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto