



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construcción de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Se encuentra colocada toda la cerámica. Falta hacer las divisiones de las aulas y la colocación de la placa. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 95% aproximadamente.	150,000.00	13,896.00	71,310.50	78,689.50
2	Construcción de aula para usos múltiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal	Se encuentra finalizada la etapa de colocación de la cerámica y construcción de acera alrededor. El proyecto se encuentra en un 95% de su ejecución.	120,000.00	39,500.00	61,352.00	58,648.00
3	Construcción de techo de cancha multiusos de Esc Manuel Luna Castillo en B° El Progreso	Se está armando los joist para el techo y se colocaron las columnas que lo sostendrán. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 35% aproximadamente.	400,000.00	5,910.00	5,910.00	394,090.00
4	Remodelación de Jardín de niños Rafael Pineda Ponce, Aldea Nueva Concepción, El Carmen	Se encuentra terminado el techo y los ventanales del edificio y colocadas las puertas de los sanitarios. Se estima un avance del proyecto de un 100%	120,000.00	17,250.00	17,250.00	102,750.00

5	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	516.00	5,416.00	94,584.00
6	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas (Colocación de cielo falso, reparacion de techo y base para tanque rotoplas)	Se encuentra realizada dicha actividad. Actualmente se esta realizando el cambio de techo de dos cubículos independientes del Centro que se encontraban en mal estado, y que debían ser reparados de manera inmediata. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 80% aproximadamente.	130,000.00	9,723.60	9,723.60	120,276.40
7	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad Las Brisas	Se finalizo la construcción de la obra toma del sistema y el tanque, también ya tienen construidas las unidades sanitarias, actualmente están construyendo la cerca de las obras mayores (tanque y obra toma). El proyecto se encuentra en 85% de su ejecución.	40,000.00	19,980.00	19,980.00	20,020.00
8	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		200,000.00	238.00	238.00	199,762.00
9	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	1,484.00	12,334.00	57,666.00
10	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	La vivienda de la sra Fulgencia y Suyapa Vega estan finalizadas	300,000.00	3,540.00	13,280.00	286,720.00
11	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de International Hope Builders		138,300.00	11,600.00	11,600.00	126,700.00

12	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio	Accesorios para reparaciones al sistema de aga	350,000.00	390.00	4,710.00	345,290.00
13	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	45,022.00	82,912.00	365,343.61
14	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		120,000.00	7,080.00	7,080.00	112,920.00
15	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal	Se continuan los trabajos de conformacion y ampliacion de terreno	141,000.00	78,510.00	154,950.00	(13,950.00)
16	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	1,700.00	1,700.00	98,300.00
17	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
18	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	14,160.00	108,860.00	285840.00
TOTAL			3459,255.61	275,499.60	689,636.10	2769,619.51




 P.M. Denia Iveth Mejia
 Departamento de presupuesto