



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

DEL 01 AL 30 DE JULIO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Reconstruccion de sanitarios en escuela Marco Antonio Aguilar, Aldea El Modelo	Se construyeron cinco sanitarios y una pila con su respectivo tanque Rotoplas. Falta únicamente instalar las puertas de los 5 sanitarios. Se estima un avance del 80% del proyecto.	30,000.00	0.00	3,600.00	26,400.00
2	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		200,000.00	6,300.00	75,737.82	124,262.18
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	4,960.00	63,775.99	6,224.01
4	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	Se construyeron cajas de registro de aguas negras y cajas de control de válvulas del sistema de agua potable. Además se construyó bordillo y aceras. El proyecto se encuentra finalizado.	150,000.00	12,660.00	48,677.00	101,323.00
5	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		580,000.00	152,980.00	486,152.00	93,848.00

6	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	8,650.00	161,670.56	188,329.44
7	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano		655,521.47	113,100.00	537,308.00	118,213.47
8	Pavimentacion de calle que conduce hacia Iglesia Tabernaculo Bautista, B° San Sebastian		410,000.00	500.00	63,125.00	346,875.00
9	Pavimentacion de calle B° San Nicolas		445,128.00	34,514.50	414,808.74	30,319.26
10	Mejoramamiento de calles, casco urbano		448,255.61	15,060.00	114,938.00	333,317.61
11	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	Se está hizo la excavación y cimentación del perímetro de la cancha. Se instalaron los perfiles que sostendrán el techo y se fundió el cimientto de la cancha según el diseño, se están construyendo las paredes exteriores que son parte del muro perimetral de la cancha. Además se han realizado actividades respecto al plan de formación, se ha brindado cuatro talleres a jóvenes de centros educativos del casco Urbano. Por otra parte una comisión de USAID y FOPRIDEH realizaron la respectiva visita de campo correspondiente a la supervisión de la ejecución del primer Hito del proyecto. Se estima un avance del 15% aproximadamente del total del proyecto.	1054,921.00	9,075.00	353,343.34	701,577.66
12	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		275,000.00	76,344.00	247,003.75	27,996.25
13	Mejoramamiento de areas de recreacion (Parque Infantil) Barrio San Jose		60,000.00	10,410.00	10,410.00	49,590.00

14	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se está construyendo el muro paralelo de mampostería como parte de la cimentación de la vía de acceso.	275,000.00	23,600.00	198,338.00	76,662.00
15	Construccion de mirador El Pico, barrio San Francisco		60,000.00	2,420.00	50,260.00	9,740.00
16	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas		250,000.00	81,200.00	126,399.30	123,600.70
17	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se instalaron lamparas de alumbrado publico en todo el municipio	100,000.00	76,800.00	83,850.00	16,150.00
18	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	2,100.00	236,964.42	157735.58
	TOTAL		8697,390.08		4836,277.78	3861,112.30



P.M. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto