

Actividades  
Mes de Octubre 2017

| Monto del Contrato | Título del Contrato                                                                                                                                                                                                                             | Firma del Contrato | Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato | Fecha de Inicio | Duración           | Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual. | Descripción de actividades realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de avance | Monto ejecutado | Monto acumulado | Monto por ejecutar | No. De Contrato      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| L. 113,231.30      | Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí En El Proyecto: Comité Vial.                                                                                                            | 28/02/2017         | Cristóbal Izaguirre Montoya                                                                                      | 01/03/2017      | 10 meses           | 10 entregas                                                                | Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye:<br>-Monitoreo (supervisión frecuente).<br>-Control de tiempos<br>-Evaluación óptica (grado óptimo de luminosidad, nivel de Lux)<br>-Evaluación Física (Condición de la infraestructura)<br>-Verificar Calentura (Flujo continuo de operatividad de la red)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mes                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                    | 80.00%               | L. 11,323.13    | L. 75,261.91    | L. 33,969.39       | UTM CONT-00016-2017  |
| L. 540,000.00      | CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.                                                | 14/03/2017         | Ing. Dagoberto Godoy Martel                                                                                      | 22/03/2017      | 9 meses            | 9 entregas                                                                 | Elaboración de levantamiento Topográfico como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Global                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                     | 88%                  | L. 60,000.00    | L. 420,000.00   | L. 120,000.00      | UTM CONT- 00034-2017 |
| L. 537,824.00      | CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARBIADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR 1" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI. | 15/06/2017         | NIDIA Xiomara Morán Avila, en REPRESENTACIÓN DE LA MICRO EMPRESA "COLINA VERDE"                                  | 15/06/2017      | 7 meses            | 7 entregas                                                                 | Barrido, recolección y botado de basura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Global                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                     | 71.00%               | L. 76,832.00    | L. 381,855.04   | L. 155,968.96      | UTM CONT.-00096-2017 |
| L. 199,538.53      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AJUA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JALIA NUEVA, ZONA VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                | 28/06/2017         | Jorge David Tinoco                                                                                               | 10/07/2017      | 90 días calendario | Una sola entrega                                                           | Limpieza y desmontaje<br>Trazado y Marcado<br>Excavación<br>Relleno y Compactado con material del sitio<br>Cimentación de mampostería<br>Cado de concreto 50cmx50cmx50cm<br>Castillo de 15cmx15cm, 4#3 y #2@15cm<br>Soleira inferior S-1 15cmx15cm, 4#3 y #2@20cm<br>Soleira S-2 de acero 15mx15cm, 3#3 y #2@20cm<br>Soleira Superior S-3 15cmx15cm, 4#3 y #2@20cm<br>Soleira de remate S-4 5cmx15cm<br>Cajalones y juntas<br>Losas de concreto para librero 0.60mx0.10m<br>Pared de bloque esado de 5 pulg.<br>Firme de concreto simple enfornas<br>Tallado de elementos estructurales<br>Pintura en elementos estructurales<br>Acera de concreto simple, en8 cms.<br>Techo con estructura de canaleta galvanizada de 2" x 4" cal. 1.2 y cubierta de aluzin cal 26<br>Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada, 2' contramano y herrajes.<br>Suministro e instalación de ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado y malla expandida de 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2<br>m<br>M3<br>M3<br>M3<br>Unidad<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>M2<br>M2<br>M2<br>M2<br>M2<br>M2<br>Unidad<br>M2                                                               | 84.86<br>28<br>29.70<br>2.10<br>10<br>11<br>33<br>28<br>9<br>29<br>28<br>16.76<br>24<br>3<br>83.10<br>48<br>89.37<br>17.87<br>26<br>71.30<br>1<br>13.75                                                               | 100.00%              | L. 48,864.63    | L. 199,538.53   | L. 0.00            | UTM CONT.-00111-2017 |
| L. 759,999.57      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE EL QUEBRADON, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VAJILLALES, EL MAQUELAR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                 | 10/07/2017         | JOSE ANIBAL AVILA TORRES                                                                                         | 31/07/2017      | 90 días calendario | Una sola entrega                                                           | TRAZADO Y MARCADO<br>EXCAVACION, tipo I<br>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO<br>FUNDICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPED<br>RELLENDO CON MATERIAL, SELETO<br>CONSTRUCCION DE PRETEL<br>ENCHOFADO Y DESENCOFADO DE LOSA MONOLITICA<br>FUNDICION CONCRETO CLASE A<br>ARMADO DE LOSA CON ACERO GRADO40<br>CURADO DE LOSACION AGUA<br>DESIVIO DE FUENTE<br>CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M2<br>M2<br>M3<br>KG<br>M2<br>global<br>global                                                                                                                            | 45<br>80<br>112.80<br>105.20<br>120<br>16.40<br>42<br>16.09<br>2,600<br>41.40<br>1<br>23                                                                                                                              | 100.00%              | L. 253,307.87   | L. 759,999.57   | L. 0.00            | UTM CONT.-00118-2017 |
| L. 319,431.77      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA EN INSTITUTO SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                     | 11/07/2017         | FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIEGO                                                                                  | 14/08/2017      | 90 días calendario | Una sola entrega                                                           | Trazado y Marcado<br>Excavación<br>Relleno y Compactado con material del sitio<br>Cimentación de mampostería (módulo 1.4).<br>Cado de concreto 50cmx50cmx50cm,<br>Castillo C-1 de 15cmx15cm,<br>Soleira inferior S-1 15cmx15cm,<br>Castillo C-1 de 15cmx15cm,<br>Columna C-2 de 20cmx20cm de concreto 1:2:2<br>Soleira Superior S-2 de acero 10mx15cm de concreto 1:2:2,<br>Soleira de remate S-3 de 10cmx15cm de concreto 1:2:2,<br>Jamba 10cmx15cm concreto 1:2:2,<br>Pared de bloque simple esado<br>Tallado de elementos estructurales<br>Pintado de elementos (Pintura de aceite)<br>Firme de concreto simple en8 cms ocadoado fino.<br>Techo de canaleta galvanizada de 2 Pulg. X 4 Pulg.<br>Tijera de tubo 4 Pulg x 4 Pulg<br>Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada (1m x 2 10m).<br>Suministro e instalación de ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado de y malla expandida de 1/4"<br>Suministro e instalación de centro de carga de ocho espacios<br>Suministro e instalación de alfileres al centro de carga<br>Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados<br>Suministro e instalación de interruptor sencillo<br>Suministro e instalación de interruptor doble<br>Suministro e instalación de lámparas incandescentes<br>Suministro e instalación de lámparas fluorescentes<br>Suministro e instalación de circuito de fuerza<br>Suministro e instalación de circuito de iluminación | m<br>M3<br>M3<br>M3<br>Unidad<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>m<br>M2<br>M2<br>M2<br>M2<br>Unidad<br>Unidad<br>M2<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>Unidad<br>m | 132.34<br>20.12<br>37.60<br>15.30<br>12<br>35.20<br>7.62<br>40.55<br>35.20<br>17.76<br>22.70<br>99.23<br>353.73<br>59.07<br>125.75<br>115.36<br>1<br>2<br>15.64<br>1<br>1<br>40<br>1<br>1<br>2<br>4<br>76.54<br>58.18 | 85.00%               | L. 198,047.70   | L. 271,517.00   | L. 47,914.77       | UTM CONT-00120-2017  |





[illegible]

|               |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                          |         |               |               |               |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| L. 40,000.00  | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, ZONA DE BANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.             | 25/09/2017 | RAMON ARTURO CALIX MARIN                             | 02/10/2017 | 30 días calendario | Una sola entrega | Trazado y Marcado<br>Excavación en material no clasificado<br>Suministro e instalación de tubos de concreto de Ø 18 pulg.<br>Construcción de cabezal de mampostería<br>Repiete compactado con material del sitio<br>Construcción de drenaje de 1m x 0.50<br>Limpieza General | ml<br>M3<br>ml<br>M3<br>M3<br>unidad<br>Global | 12<br>14<br>12<br>6.25<br>7.20<br>2<br>1 | 100.00% | L. 40,000.00  | L. 40,000.00  | L. 0.00       | UTM CONT.-00165-2017 |
| L. 99,994.00  | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LA JAGUITA Y EL HIGUERAL, ZONA VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.         | 09/10/2017 | GERARDO AMID CASTILLO                                | 16/10/2017 | 30 días calendario | Una sola entrega | Marcado, hincado y apilado de postes de madera<br>Suministro e instalación de 7 postes de madera de 30 pies clase 5 (incluye acarreo Danlí al lugar del proyecto)                                                                                                            | unidad<br>unidad                               | 50<br>7                                  | 50.00%  | L. 49,997.00  | L. 49,997.00  | L. 49,997.00  | UTM CONT.-00167-2017 |
| L. 74,000.00  | Por alquiler de equipo para realizar trabajos de mantenimiento de calle, en las comunidades de Primavera #2, zona El Povenir de este municipio.                                                                            | 13/10/2017 | ABRAHAM KAFATI DIAZ                                  | 16/10/2017 | 15 días calendario | Una sola entrega | Motorveladora                                                                                                                                                                                                                                                                | hora                                           | 40                                       | 100.00% | L. 74,000.00  | L. 74,000.00  | L. 0.00       | UTM CONT.-00168-2017 |
| L. 4,496.50   | Contrato por mano de obra y suministro de materiales para la elaboración de un espejo con contramuro de madera, para el proyecto "Reparación C.E.B. Puerto Nupo No.18, ubicado en el Barrio Oriental de la Ciudad de Danlí | 20/10/2017 | Derivados Metálicos DERIMETAL/Oriando Mesa Fernandez | 20/10/2017 | 03 días calendario | Una sola entrega | Espejo con contramuro de madera de 1.80m x 0.70                                                                                                                                                                                                                              | Unidad                                         | 2                                        | 100.00% | L. 4,496.50   | L. 4,496.50   | L. 0.00       | UTM CONT.-00169-2017 |
| L. 227,550.00 | Dragado de río y aproximaciones del puente Proyecto: Obras de mitigación, ubicado en la comunidad Los Corrales, Zona la Lodoosa en este municipio de Danlí                                                                 | 20/10/2017 | FABRICIO JOSÉ GUILLÉN MAZARIEGOS                     | 20/10/2017 | 20 días calendario | Una sola entrega | Tractor D-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hora                                           | 122                                      | 50.00%  | L. 113,775.00 | L. 113,775.00 | L. 113,775.00 | UTM CONT.-00170-2017 |
| L. 153,000.00 | CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO DEL RIO EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN EL VADO DEL RIO HATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI                       | 20/10/2017 | JOSE MARIO FORTIN BENITES                            | 20/10/2017 | 25 días calendario | Una sola entrega | Retroexcavadora                                                                                                                                                                                                                                                              | Hora                                           | 170                                      | 40.00%  | L. 61,200.00  | L. 61,200.00  | L. 61,800.00  | UTM CONT.-00171-2017 |
| L. 71,100.00  | Proyecto: Obra de mitigación, ubicado todo el municipio de Danlí, específicamente en la Comunidad de El Zarzal, Zona de Azabache                                                                                           | 20/10/2017 | Ing. Dagoberto Godoy Martel                          | 20/10/2017 | 20 días calendario | Una sola entrega | Tractor D6<br>Excavadora                                                                                                                                                                                                                                                     | hora<br>Hora                                   | 32<br>15                                 | 55.00%  | L. 39,105.00  | L. 39,105.00  | L. 31,995.00  | UTM CONT.-00172-2017 |
| L. 84,000.00  | Proyecto: Dragado de Río Hato, ubicado en la Comunidad de Chinmas, Zona de Jutiapa de este municipio de Danlí                                                                                                              | 20/10/2017 | Abraham Kafati Diaz                                  | 20/10/2017 | 05 días calendario | Una sola entrega | Excavadora                                                                                                                                                                                                                                                                   | hora                                           | 28                                       | 100.00% | L. 84,000.00  | L. 84,000.00  | L. 0.00       | UTM CONT.-00173-2017 |
| L. 54,000.00  | Proyecto: Dragado de Quebrada, ubicado todo el municipio de Danlí, específicamente en la Comunidad de El Jicarito Quebrada Larga, Zona Villa Santa                                                                         | 20/10/2017 | Ing. Dagoberto Godoy Martel                          | 20/10/2017 | 05 días calendario | Una sola entrega | Tractor D6                                                                                                                                                                                                                                                                   | hora                                           | 30                                       | 100.00% | L. 54,000.00  | L. 54,000.00  | L. 0.00       | UTM CONT.-00174-2017 |
| L. 76,000.00  | Proyecto: Dragado de Río Hato, ubicado en la Comunidad de Jutiapa de este municipio de Danlí                                                                                                                               | 20/10/2017 | Abraham Kafati Diaz                                  | 20/10/2017 | 07 días calendario | Una sola entrega | Excavadora<br>Tractor D6                                                                                                                                                                                                                                                     | hora<br>hora                                   | 2<br>35                                  | 100.00% | L. 76,000.00  | L. 76,000.00  | L. 0.00       | UTM CONT.-00175-2017 |
| L. 62,200.00  | Proyecto: Obra de mitigación, ubicado todo el municipio de Danlí, específicamente en la Comunidad de La Mancha, Zona de Azabache                                                                                           | 24/10/2017 | Ing. Dagoberto Godoy Martel                          | 24/10/2017 | 20 días calendario | Una sola entrega | Retroexcavadora<br>Volqueta (Cap. 5 metros cúbicos)                                                                                                                                                                                                                          | Hora<br>Hora                                   | 48<br>38                                 | 35.00%  | L. 21,770.00  | L. 21,770.00  | L. 40,430.00  | UTM CONT.-00176-2017 |

|               |                                                                                                                                                                       |            |                             |            |                    |                  |                                                      |              |           |         |              |              |               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| L. 50,500.00  | Proyecto: Obra de mitigación, ubicado todo el municipio de Danlí, específicamente en la Comunidad de Cuba, El Chaparral, Zona de Bañaderos                            | 24/10/2017 | Ing. Dagoberto Godoy Martel | 24/10/2017 | 20 días calendario | Una sola entrega | Retractoravadora<br>Volquete (Cap. 5 metros cúbicos) | Hora<br>Hora | 45<br>20  | 35.00%  | L. 17,675.00 | L. 17,675.00 | L. 32,625.00  | UTM CONT.-00177-2017 |
| L. 106,500.00 | Proyecto: Dragado Quebrada Los Lara, ubicado en la Comunidad de El Benque/El Chaparral, Zona de Jutupa de este municipio de Danlí                                     | 24/10/2017 | Abraham Kafati Diaz         | Pendiente  | 10 días calendario | Una sola entrega | Excavadora<br>Tractor D6                             | hora<br>hora | 7.5<br>42 | 0.00%   | L. 0.00      | L. 0.00      | L. 106,500.00 | UTM CONT.-00178-2017 |
| L. 180,000.00 | Proyecto: Obra de mitigación, ubicado todo el municipio de Danlí, específicamente en el río Hato en la Comunidad de Jutupa, Zona de Jutupa de este municipio de Danlí | 24/10/2017 | ABRAHAM KAFATI DIAZ         | Pendiente  | 10 días calendario | Una sola entrega | Excavadora                                           | Hora         | 60        | 0.00%   | L. 0.00      | L. 0.00      | L. 180,000.00 | UTM CONT.-00179-2017 |
| L. 90,000.00  | Proyecto: Mejoramiento de Puente, ubicado en la Comunidad de Los Corrales, Zona de La Lodosca de este municipio de Danlí                                              | 24/10/2017 | ABRAHAM KAFATI DIAZ         | 24/10/2017 | 5 días calendario  | Una sola entrega | Excavadora                                           | Hora         | 30        | 100.00% | L. 90,000.00 | L. 90,000.00 | L. 0.00       | UTM CONT.-00180-2017 |
| L. 45,000.00  | Proyecto: Pavimentación de calles ubicado en la colonia Bella Vista de esta ciudad de Danlí                                                                           | 24/10/2017 | Rosny Nelson Alvarez        | 24/10/2017 | 10 días calendario | Una sola entrega | Grava triturada de 3/4"                              | m3           | 60        | 70.00%  | L. 31,500.00 | L. 31,500.00 | L. 13,500.00  | UTM CONT.-00181-2017 |

Por:   
 Ing. Aly V. Gomez  
 Directora Unidad Técnica

Anthony Veste

