

Table with 5 columns: ID, Title, Author, Date, and Status. Rows contain metadata for various documents.

Main body of text containing detailed descriptions, abstracts, or summaries for each document listed in the metadata table.

Table with 10 columns: Document ID, Title, Author, Date, Status, Category, and other attributes. This table appears to be a detailed catalog or classification of the documents.

Cuadro de Proyectos (Uso Interno) - Dirección de Control y Seguimiento
Hasta Octubre 2017

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	100.00%			
	Construcción de colector de agua lluvia con tubería HDPE de 30" (3era calle y 3era avenida hasta la 1era avenida)	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	Pendiente de Inicio		Pendiente Orden de Inicio	
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	100.00%			
834	Conformación y balastado de calles aldea La Oscurana, carretera a Danli	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	100.00%			
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.	80.00%		Octubre 2017	
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Constructora, S. de R.L. (SERICON)	100.00%			
957	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	100.00%			
1053	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Núñez Hernández	100.00%			
972	Obras de mitigación y estabilización en colonia Izaguirre	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	Proyecto en Proceso de Rescisión		Proyecto en Proceso de Rescisión	
958	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	100.00%			
800	Construcción de bahías y bordillos en bulevar Centro América	Constructora Cresco, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
973	Proyecto piloto: rehabilitación de avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (Incluye cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	70.00%		Segunda Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
1035	Emballado de quebrada La Candelaria (feria El Agricultor Villa Nueva)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	42.00%		Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
1051	Conformación y balastado de calles en aldea Tablón de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	100.00%			
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	100.00%			
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector C-2	Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (CORIMSA)	100.00%			
1057	Conformación y balastado de calles en aldea El Espino	Carlos Daniel Aguilera Ponce	100.00%			
	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (incluyendo cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	75.00%		Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
666	Conformación y balastado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quan Mejía	100.00%			
1001	Pavimentación de calle y estacionamiento del sector 6A, colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	100.00%			
887	Conformación y balastado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Fúnez	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1075	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	100.00%			
940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)	100.00%			
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a plantel de la AMDC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	100.00%			
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa atrás de la escuela	Juan Manuel Álvarez Soto	100.00%			
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Belén-Iberia	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)	100.00%			
1054	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	100.00%			
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	100.00%			
883	Conformación y balastado de cales colonia Cataluña y Peniel No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya	100.00%			
1087	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	100.00%			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
947	Construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Constructora Buck, S. de R.L.	100.00%			
965	Proyectos de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	90.00%		Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso	
951-964-967	Rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	97.44%		Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso	
966-968	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	JF Construcciones, S.A.	95.00%		Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso	
983	Rotonda colonia Satélite - Fuerza Aérea hondureña	Sierra y Asociados, S. de R.L.	Proyecto en Proceso de Rescisión			
1048	Supervisión de rotondas en distintos puntos del Distrito Central	Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)	100.00%			
1138	Conformación, balastado y construcción de huellas en Villa Real	Constructora R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1052	Conformación y balastado de calles colonia Brisas del Mogote	Juan Manuel Álvarez Soto	100.00%			
955	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Buena Aventura	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	100.00%			
1055	Conformación y balastado de calles en aldea La Venta y aldea Imapa	Juan Antonio Núñez Hernández	100.00%			
1162	Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulevar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	60.00%		Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso	
1065	Puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica bulevar Santa Cristina	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	100.00%			
1102	Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danli	Consorcio JF Construcciones - Santos y Compañía	95.00%		Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso	
1202	Paso a desnivel avenida Berlín - bulevar Juan Bosco	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	100.00%			
984-985	Construcción rotonda colonia Loarque - Perisur y construcción rotonda colonia Lomas de Toncontin	Constructora Sualeman, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1065	Supervisión puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina	Saybe y Asociados S. de R.L.	100.00%			
941	Pavimentación de calles secundarias, colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	100.00%			
869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Centroamericana	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	100.00%			
1013	Rehabilitación de calle en plantel Comando de Operaciones Especiales (COBRAS)	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	100.00%			
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	100.00%			
1077	Construcción de huellas vehiculares en colonia María José	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1092	Conformación y balastado de calles acceso a Cerro Grande zona 8 - aldea Guanábano	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	100.00%			
711	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy	Constructora Pomar, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith # 2	Saúl Arturo Díaz Baquedano	100.00%			
1130	Pavimentación de calles con white topping, colonia Policarpo Paz García	Constructora Sion, S.A. de C.V.	100.00%			
1132	Pavimentación de calle con white topping, colonia 13 de Julio	Consultoría y Constructora Russell, S. de R.L. (CONCOR)	100.00%			
1031	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Juan Ramón Molina - Obelisco	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	Proyecto Fracasado			
1198	Mecanización y caja puente en aldea Cantoral	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	95.00%		Ampliacion de Monto en Proceso	
1134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Centroamérica este	Ramón Antonio Cáceres Reyes	100.00%			
1172	Conformación y balastado de calles colonia Berlín y colonia Nueva Capital	CS Ingeniería, S. de R.L.	100.00%			
891	Conformación y balastado y huellas vehiculares colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australia	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	100.00%			
1040	Supervisión rotonda salida al departamento de Olancho frente a Mall Premier	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	95.00%		Octubre 2017	
1202	Supervisión paso a desnivel avenida Berlín - bulevar Juan Bosco	Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNISA)	100.00%			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1102	Supervisión ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danli	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	95.00%		Ampliación de Monto y Tiempo del Contratista en Proceso	
1162	Supervisión ampliación a 4 carriles desde rotonda de la Hacienda - bulevar José Azcona, Villa Olímpica	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	85.00%		Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
1099	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia Hato de En medio, sector No. 1	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	100.00%			
1101	Conformación y balastado de calles colonia Nuevo Sacramento - valle de Amaratoca	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	100.00%			
1158	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	100.00%			
1160	Conformación y balastado de calles, aldea Vegas del Rio delante de la aldea La Calera	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	100.00%			
1123	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas colonia Monte Fresco	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
1133	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rincón	Alher Comayagua, S. de R.L. (ALHERCO)	100.00%			
1137	Conformación y balastado de calles, aldea La Calera	Agustín Alexis Torres Licona	100.00%			
706	Pavimentación de calles concreto hidráulico colonia San Miguel, calle Trinidad	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	100.00%			
1157	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio La Soledad	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	100.00%			
912	Construcción de cancha multiusos y perimetral escuela Francisco Morazán, colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.	Soluciones Integrales de Ingeniería, S. de R.L.	100.00%			
1196	Conformación y balastado de calles, aldea El Cantoral	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	100.00%			
971	Pavimentación y puente en Lomas del Norte	Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	95.00%		Julio 2017	
1174	Conformación y balastado de calles, aldea El Palenque	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
770	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio	Edith Xiomara Córdova Tinoco	100.00%			
771	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	100.00%			
1211	Conformación, balastado y construcción de cunetas en colonia Nueva Danli	Alejandra Melissa Castro Paz	100.00%			
1004	Mejoramiento de calles con adoquín y puente peatonal en barrio Villadela	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	100.00%			
1191	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Pedregalito, calle final	Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1235	Pavimentación de calle con white topping, aldea Santa Rosa	Construcciones Renovadas, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	100.00%			
1236	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venezuela	Claudia Marisela Matute Colindres	100.00%			
1014	Rehabilitación de calles interna en complejo de la Villa Olímpica	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESA)	100.00%			
1009	Restitución del pavimento de concreto hidráulico en colonia Las Uvas y Res. Centroamérica este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes Las Uvas y San Francisco (FFAA)	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	100.00%			
949	Construcción de muro de contención (II etapa), colonia Las Colinas	Ramón Antonio Cáceres Reyes	100.00%			
1185	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontin	Francisco Javier Salinas Chang	100.00%			
1072	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Aurora	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	100.00%			
1056	Conformación y balastado de calles en aldea La Cuesta No. 2	Constructora Imperia, S. de R.L.	100.00%			
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	100.00%			
1040	Construcción rotonda salida al departamento de Olancho	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	95.00%		Octubre 2017	
982	Construcción de rotonda final del bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal	CODELCO, S.A. Concreto de Ingeniería, S.A. de C.V.	100.00%			
733	Consultoría para la administración del contrato Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	Saybe y Asociados S. de R.L.	95.00%		Ampliación de Tiempo en Proceso	
1122	Supervisión de los proyectos de restauración 1062 y 1063	Consultora OMNI, S. de R.L.	50.00%		Diciembre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
976	Supervisión programa de rehabilitación de mejoras y calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	95.00%		Ampliación de Tiempo y Monto en Proceso	
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodimiro Zelaya, calle principal	Eli David Suarez Ramirez	100.00%			
1066	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia san Luis, atrás de gasolinera Puma	Bayron Eduardo Menjivar Fúnez	100.00%			
1059	Conformación y balastado de calles en aldea quebrada Honda	Consultora y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	100.00%			
1050	Conformación, balastado y huellas vehiculares en colonia Pinares de Oriente	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	100.00%			
1068	Pavimentación de calle con white topping, colonia Tepeyac	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	100.00%			
1027	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Kennedy (primera hasta cuarta entrada)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)		Proyecto Fracasado		
1069	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles, calle Juan Lobato	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
700	Pavimentación acceso colonia Centeno #1 y Brisas del Norte frente a los Bomberos	Constructora Tratterra, S. de R.L.	100.00%			
939	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Amaratoca (Villa de los Niños)	Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y representación (CCIR)	100.00%			
830	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Villadela	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	100.00%			
1128	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos del Pedregalito	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. (ITC)	100.00%			
1098	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Alpes	Bayron Eduardo Menjivar Fuentes	100.00%			
1094	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Peniel	Nelson Martínez Dellanoce	100.00%			
1081	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio el Manchen (atrás de gasolinera Uno)	Consultoría, Supervisión y Construcción de Obras, S. de R.L. (COSCO)	100.00%			
1155	Mantenimiento de muros y puentes de la red vial, salidas principales del Distrito Central	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	100.00%			
1208	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fe y Vida	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
1169	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación	Ingeniería Morales, S. de R.L. de C.V. (INGEMO)	100.00%			
936	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Bárbara, calle principal	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1088	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Agua Dulce	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	100.00%			
1238	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires	Hammer Wilson Dubón	100.00%			
1224	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, conexión aldea Las Casitas - calle Los Alcaldes	Allan Fabricio Fiallos Williams	70.00%		Octubre 2017	
1291	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Fe, calle Soroguara	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	100.00%			
760	Balastado aldea Guangelolo	David Alejandro Pinel Méndez	100.00%			
1008	Reacondicionamiento de calles de adoquín en varias colonias Tiloarque, Bella Oriente y Rio Grande	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	100.00%			
1170	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López	Alejandra Melissa Castro Paz	100.00%			
1282	Conformación y balastado de calles, Aldea San Matias - Comunidades Planchón #1 y #2	María Elena Rodríguez Pagoaga	100.00%			
1166	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Eduvigés	Juan Antonio Nuñez Hernández	100.00%			
915	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Centro América oeste	HV. Servicios para la Construcción, S. de R.L. (SERPAC, S. de R.L.)	80.00%		Proyecto Temporalmente Suspendido	
1290	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vegas del Country	Francisco Javier Salinas Chang	100.00%			
1263	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #1	Delia Ruth Guillén Quiroz	100.00%			
1254	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia Villa Nueva, sector 5	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1192	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara	Anibal Adalid Roveló Cárcamo	100.00%			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1168	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	100.00%			
1197	Conformación y balastado de calles aldea Tamal y Queso	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	100.00%			
1280	Conformación y balastado de calles, Res. El Tablón - Montaña de Azacualpa	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	100.00%			
1186	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Zapote	Constructora Boquín, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1352	Supervisión de la construcción paso a desnivel: Incorporación puente Estocolmo - Calle la Isla y ampliación del retorno puente Estocolmo - La isla y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (Estadio)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	85.00%		Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
826	Construcción de puente peatonal colonia La Era	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	80.00%		Proyecto Temporalmente Suspendido por Trabajos de Alta	
1063	Restauración parque La Concordia (1 etapa)	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	60.00%		Ampliación de Monto y Tiempo en Proceso	
1225	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la Aldea Suyapa, sector Norte	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	100.00%			
1315	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Asociación de Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (AINCO, S. de R.L. de C.V.)	100.00%			
948	Conformación y balastado de calles en colonia Ciudad España	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	100.00%			
1078	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Europea	Delia Ruth Guillén Quiroz	100.00%			
1227	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Pedregalito #2	Araldo Silva Rodríguez	80.00%		Noviembre 2017	
1231	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en aldea La Lomita	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	100.00%			
1176	Conformación y balastado de calles, aldea El Trigo	Luis Alfonso Polanco Henríquez	100.00%			
1127	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Andes	Saúl Arturo Díaz Baquedano	100.00%			
1194	Conformación y balastado de calles colonia Estanzuela y colonia Canaán	Renán Alvarado Osorto	100.00%			
1310	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Francisco Murillo Soto	Mirta Liliana Díaz Salgado	100.00%			
1129	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre	Silvio Rafael Mejía Aguilar	100.00%			
1200	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Eugenio - colonia Continental	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1250	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Villa Delmi, sector 2	Compañía de Construcciones e Inversiones, S. de R.L. (COMCI)	100.00%			
1356	Construcción de paso a desnivel acceso a colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea	JF Construcciones, S.A.	70.00%		Noviembre 2017	
1302	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Providencia	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	100.00%			
1314	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Trinidad, calle Boca	EDIFICA, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	100.00%			
1164	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias: residencial Plaza, Tres Caminos y Hato de En medio	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	100.00%			
1268	Supervisión de construcción del túnel intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y ampliación del puente río chiquito	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	55.00%		Enero 2018	
772	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Hadas y San Rafael	Edith Xiomara Córdova Tinoco	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
1303	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Avendaño y Asociados, S. de R. L.	100.00%			
1368	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia San José del Pedregal	Juan Antonio Nuñez Hernández	100.00%			
1234	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Travesía, calle paseo Cerro de Plata	Construcciones Renovadas, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	100.00%			
1257	Conformación y balastado de calles, y construcción de cunetas, aldea Las Tapias	Constructora Sol, S.A. de C.V.	100.00%			
1470	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Villa Elena	TEC, Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1294	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Felicidad	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	100.00%			
1312	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Inestroza	Servicios de Ingeniería Anfer, S.A.	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1321	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia San José de la Vega	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	100.00%			
1353	Construcción de paso a desnivel bulevar Kuwait - bulevar Santa Cristina	JF Construcciones, S.A.	80.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Humuya	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Lomas del Cortijo	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V.(INGESA, S. de R.L. de C.V.)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Divanna	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Zapote Centro	A & V Ingenieros, S. de R. L.	85.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor #1, sector 3, calle La Posta	Russel Rene Cruz Mendoza	100.00%		Agosto 2017	
	Conformación y balastado de calles en aldea San Juan de Rio Grande	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	100.00%			
	Construcción del túnel intersección colonia 21 de Octubre - colonia San Miguel y ampliación del puente rio Chiquito	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	40.00%		Enero 2018	
	Conformación y balastado de calles, aldea Casa Quemada - Cofradía	Constructora RAMAR, S. de R.L.	Proyecto Fracasado			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia El Rosario	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Joya (ultima calle)	Moisés Hernández Morales	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Cabañas, calles Las Pilas	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Casitas-escuela Metropolitana	Constructora Tratterra, S. de R.L.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa No. 1	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratista, S. de R.L. (HISCON)	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, aldea Villeda Morales	Constructora Sol, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°2	Nelson Martínez Dellanoce	100.00%			
	Construcción de paso a desnivel: incorporación Puente Estocolmo - La Isla y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (estadio)	Constructora William & Moncada, S.A. de C.V.	60.00%		Ampliacion de Tiempo en Proceso	
	Paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar Republica de Francia (La Colinas) - paseo Tres Caminos	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	80.00%		Noviembre 2017	
	Construcción de la solución vial corredor intersección bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Constructora William y Molina, S.A. de C.V.	35.00%		Ampliacion de Tiempo en Proceso	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Edén	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Coves Pul	Constructora Briceño y Asociados, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El Rincón, calle principal	Dina Esmeralda Gómez López	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas (calle principal)	Sami Kunkar Kafatti	100.00%			
	Reparación de guardería y clínica mercado Séptima Avenida	Betzahida García Saucedo	60.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Elena - Azacualpa	Iliana Liseth Cruz Corea	100.00%			
	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta #1 y #2	Alher Comayagua, S. de R.L. (ALHERCO)	100.00%			
	Supervisión puente paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia, (las Colinas) - paseo tres caminos	Saybe y Asociados S. de R.L.	77.78%		Noviembre 2017	
	Supervisión del paso a desnivel acceso a col. América - bulevar comunidad económica europea	Saybe y Asociados S. de R.L.	88.89%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con mezcla asfáltica, colonia Miraflores	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Suyapa	Constructora INNOVA, S. de R.L.	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Fuente (II etapa)	Francisco Javier Salinas Chang	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	100.00%			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
	Conformación y balastado de calles, aldea Palo Blanco	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	10.00%		Septiembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en barrio Bella Vista (quinta calle)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, aldea Zambrano	EDIFICA, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	100.00%			
	Conformación y balastado de calle, aldea Masaguare y Jiniguare	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	Suspendido ya que Proyecto se Formulo en Ojojona			
	Reparación de escuela Enriqueta de Lazarus y clínica medica mercado La Isla	Betzahida García Saucedo	95.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, aldea Las Flores	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, ruta colonia José Ángel Ulloa - ciudad Guzmán	Luis Marlon Chandias Antúnez	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Providencia	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	Proyecto Rescindido			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de las Colinas	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (COGUZ, S. de R.L. de C.V.)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho, calle Los Tanques	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Torres, sector 1	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	95.00%		Octubre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Guacerique, segunda calle	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	60.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle El Pastel	Nelson Armando Bustamante	100.00%			
	Supervisión de la construcción de solución vial Jacaleapa - Kennedy - UNITEC	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	55.00%		Enero 2018	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6, segunda calle	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	100.00%			
	Pavimentación de calle con white topping, colonia El Porvenir	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Pendiente Inicio			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Guillen	A & V Ingenieros, S. de R. L.	100.00%			
	Construcción de solución vial Jacaleapa - Kennedy - UNITEC	Consorcio JF Construcciones, S.A. - Santos y Compañía, S.A. de C.V.	45.00%		Enero 2018	
	Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de muro de contención, aldea Suyapa, calle atrás de la iglesia	Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia El Contador	Francisco Noel García Armijo	100.00%			
	Conformación y balastado de calle, aldea El Cimarrón	Francisco Javier Salinas Chang	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Ciudad Nueva (II etapa), calle final	Constructora Lempira, S. de R.L.	95.00%		Proyecto en Aprobación de Ampliación	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia	Nelson Francisco Obando García	20.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle, colonia Villa Cristina, sector 3	Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales, S. de R.L. (CIIN, S. de R.L.)	Proyecto Fracasado			
	Conformación y balastado de calles, colonia Emmanuel	Juan Carlos Oconor Cano	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loarque	Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Resizapa	Constructora Marte, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2 calle 5	Hammer Wilson Dugón	100.00%			
	Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gracias a Dios	Félix Hernán Pinel Durán	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, colonia La Felicidad / aldea Las Casitas	Jesús Alex Vásquez Mondragón	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Norte	Félix Hernán Pinel Durán	100.00%			
	Restauración del Parque Central	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	95.00%		Octubre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	100.00%			
	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias: Los Periodistas, La Soledad, 21 de Febrero, Tiloarque y Venecia	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	100.00%			
	Construcción de sendero en Cerro Juana Laínez	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	70.00%		Octubre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Luis Andrés Zuniga	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonias El Recreo - Las Torres	A & V Ingenieros, S. de R. L.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESE, S. de R.L.)	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas del Valle	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Faldas del Pedregal	Luis Danilo Quan Mejía	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Viera	Luis Alfonso Polanco Henríquez	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Soledad calle final	Luis Marlon Chandias Antúnez	100.00%			
	Conformación y balastado de calles internas en aldea San Francisco de Soroguara	Carlos Roberto Padilla Marcia	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes, sector 2	Constructora, consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	86.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, aldea El Zapote	Claudia Marisela Matute Colindres	40.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Jazmín, calle Santa Rosa y calle Amapala	Constructora Lempira, S. de R.L.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Obrera, segunda calle	Pavimentos y Caminos, S.A. de C.V. (EPYC)	40.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°1	Alher Comayagua, S. de R.L. (ALHERCO)	100%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vieja Santa Rosa, calle Asunción	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	80.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia La Joya	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	40.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente	Martha Ligia Rojas Merlo	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de San José	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, aldea La Unión	Constructora Sol, S.A. de C.V.	40		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Sosa	Tania Yarlene Murillo Lanza	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de San José del Pedregal	Constructora Lempira, S. de R.L.	90.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Armando Calidonio	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	70.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto Hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 1	Constructora Buck, S. de R.L.	85.00%		Noviembre 2017	
	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea Villa Vieja	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	100.00%			
	Reconstrucción de calles con carpeta asfáltica, colonia Miraflores Norte	Santos y Compañía, S.A de C.V.	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, aldea Yaguacire	Constructora Sol, S.A. de C.V.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Nueva Suyapa, calle Las Torres	Nelson Armando Bustamante Bengtson	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miller, calle del parque	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Santa Rosa	Rene Arturo Martínez Campo	50.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Sauce	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Felicidad, última calle	Aleyda Lizzete Mendoza Panting	60.00%		Octubre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith N° 2	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	40.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Brisas, bloques 1, 2 y 3	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	100.00%			
	Conformación y balastado de calles, col. José Arturo Duarte	Luis Marlon Chandias Antúnez	100.00%			
	Supervisión de la construcción de la solución vial corredor intersección bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	66.67%		Noviembre 2017	
	Supervisión de la construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias	Saybe y Asociados S. de R.L.	66.67%		Noviembre 2017	
1034	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Rio Grande Sur (Cód. 1034)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1046	Bacheo con mezcla asfáltica en calle hacia represa Los Laureles (conexión bulevar F.F.A.A. - anillo periférico (Cód. 1046)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1189	Construcción de cunetas en colonia José Ángel Ulloa (Cód. 1189)	Javier Alberto Cruz Berbinsky	100.00%			
1233	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Cerro Grande, zona 4 segunda calle (Cód. 1233)	Alejandra Melissa Castro Paz	100.00%			
1305	Construcción de cunetas en colonia Planes del Mogote y colonias Altos de la Arturo Quezada (Cód. 1305)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	20.00%		Proyecto Temporalmente Suspendido	
1259	Pavimentación de calle con white topping en colonia san José del Pedregal (Cód. 1259)	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	50.00%		Noviembre 2017	
1347	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia (Cód. 1347)	Leticia Adelina Alfaro Alemán	30.00%		Octubre 2017	
1360	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén, Cuarta Estación Policial (Cód. 1360)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	95.00%		Octubre 2017	
1195	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en colonia El Recreo y aldea Santa Rosa (Cód. 1195)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1383	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas, aldea El Boquerón (Cód. 1383)	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1391	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, ultima calle (Cód. 1391)	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
1313	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor No. 1 (Cód. 1313)	Constructora IPEC, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
1377	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López, acceso al anillo periférico (Cód. 1377)	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	Proyecto Fracasado			
1415	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a Hospital Santa Rosita (II etapa) (Cód. 1415)	Construcciones y Supervisiones Metrópolis, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
1419	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Peña por Bajo, sector 3 (Cód. 1419)	Francisco Noel García Armijo	100.00%			
1374	Construcción de huellas y muro de contención en colonia Buenos Aires de Oriente (Cód. 1374)	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	Pendiente de Inicio			
1253	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Lomita (Cód. 1253)	Raúl Edgardo Guillen Hernández	Proyecto Fracasado - Ya fue realizado por otra institución.			
1431	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, calle rosquillera y acceso a anillo periférico (Cód. 1431)	Eli David Suarez Ramirez	70.00%		Octubre 2017	
1411	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Laguna (Cód. 1411)	Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V.	80.00%		Octubre 2017	
1365	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torocagua, calle Las Torres (Cód. 1365)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	95.00%		Noviembre 2017	
1423	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle del centro comunal (Cód. 1423)	Consultoría y Proyectos R y R, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
1424	Pavimentación de calle con white topping, en colonia El Retiro (Cód. 1424)	Walter Enrique Riedel Rodríguez	95.00%		Noviembre 2017	
1436	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Toncontin (Cód. 1436)	Saúl Arturo Díaz Baquedano	95.00%		Noviembre 2017	
1438	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 6, II etapa (Cód. 1438)	Walter Enrique Riedel Rodríguez	80.00%		Noviembre 2017	
1418	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de La Granja (Cód. 1418)	Nelson Armando Bustamante Bengtson	100.00%			
1318	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén (Cód. 1318)	Constructora Beta, S.A. de C.V. (COBESA)	95.00%		Octubre 2017	
1367	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brasilia (Cód. 1367)	Mirian Aracely Varela López	Proyecto Fracasado			
1439	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rosario segunda y ultima calle (Cód. 1439)	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	95.00%		Octubre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1467	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Francisco, colonia El Retiro (Cód. 1467)	Antonio Caso Lozano	90.00%		Octubre 2017	
1490	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, colonia Florencia Norte (Cód. 1490)	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	100.00%			
1464	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N° 2 - colonia 14 de enero (Cód. 1464)	Dina Esmeralda Gómez López	80.00%		Octubre 2017	
1401	Construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias (Cód. 1401)	Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	25.00%		Noviembre 2017	
1471	Ampliación paseo Liquidámbur restauración Parque Herrera (Cód. 1471)	Construcciones Renovadas, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	60.00%		Proyecto Temporalmente Suspendido	
1297	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1267)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	25.00%		Enero 2018	
1458	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1458)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	25.00%		Enero 2018	
1524	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1524)	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	25.00%		Noviembre 2017	
1478	Supervisión de la construcción de vía rápida de vía rápida - colonia La Vega . Bulevar Kuwait y obras complementarias (tramo III, con códigos: 1267, 1458 y 1524) (Cód. 1478)	Saybe y Asociados S. de R.L.	36.36%		Enero 2018	
	Conformación y balastado de calle, aldea Azacualpa, calle a las represas	Constructora IPEC, S. de R.L.	100.00%			
1341	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Los Jucos (Cód. 1341)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	10.00%		Noviembre 2017	
1435	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lempira (Cód. 1435)	Carlos Roberto Padilla Marcia	15.00%		Noviembre 2017	
1442	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio - colonia Villanueva (Cód. 1442)	Manuel Octavio Pineda Pineda	95.00%		Noviembre 2017	
1444	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suazo Córdoba (Cód. 1444)	Constructora IPEC, S. de R.L.	95.00%		Pendiente Ampliación de Contrato	
	Conformación y balastado de calle, aldea El Rincón - Cerro de Umpare	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	50.00%		Noviembre 2017	
1453	Pavimentación de calle con white topping, colonia La Travesía, sector El Cedro (Cód. 1453)	Constructora Lempira, S. de R.L.	45.00%		Noviembre 2017	
1475	Construcción de huellas vehiculares, col. Nueva Capital, calle principal (Cód. 1475)	Juan Manuel Álvarez Soto	80.00%		Noviembre 2017	
1503	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Rosa (Cód. 1503)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	100.00%			
1427	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Fe, calle hacia Inst. Unión, Esfuerzo y Democracia (Cód. 1427)	Marlong Jeovanny Caballero Toro	95.00%		Noviembre 2017	
658	Conformación y balastado de calles de aldea Amarateca, colonia Villa El Porvenir y la Joya (Cód. 658)	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
778	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Girasoles-Hotel Escuela Madrid (Cód. 778)	Constructora Tratterra, S. de R.L.	100.00%			
1487	Conformación y balastado de calles, colonia La Sosa norte - Los Quebrachos (Cód. 1487)	Claudia Marisela Matute Colindres	30.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rivas y col. La Burrera	Dina Esmeralda Gómez López	40.00%		Noviembre 2017	
1304	Construcción de cunetas en colonia Plan de los Pinos (Cód. 1304)	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIB)	50.00%		Noviembre 2017	
1323	Remodelación de área social en COMVIDA y ampliación de calzada frente a COLPROSUMAH (Cód. 1323)	Josué David Urtecho Figueroa	100.00%			
1451	Conformación y balastado de calles, aldea La Sabana (Cód. 1451)	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	100.00%			
1482	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Merriam y Col. Modesto Rodas (Cód. 1482)	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	95.00%		Noviembre 2017	
1494	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en col. Brisas de Olancho (Cód. 1494)	Mario Roberto Pineda Rodríguez	100.00%			
1434	Conformación y balastado de calles, colonia El Hatillo - aldea Limones (Cód. 1434)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	95.00%		Noviembre 2017	
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia calle principal (Cód. 1311)	Tania Yarlene Murillo Lanza	95.00%		Noviembre 2017	
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque, sector 2 (cód. 1511)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	95.00%		Pendiente Ampliación de Contrato	
1510	Conformación y balastado de calles, col. Mary Flake (Cód. 1510)	Lizandro Ifrail Bertrand Alvarenga	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sempe, sector 2 (Cód. 1409)	Constructora Obando Meza, S. de R.L. (COBAMEZ)	80.00%		Noviembre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cofradía (Cód. 1388)	Ingeniería Milenium, S. de R.L.	80.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4 (Cód. 1396)	Luis Marlon Chandias Antúnez	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes (Cód. 1361)	Constructora ECOMAC, S.A. de C.V.	60.00%		Octubre 2017	
	Construcción de cunetas y obras varias, colonia Cataluña (Cód. 1397)	Eli David Suarez Ramírez	60.00%		Noviembre 2017	
	Construcción de emballado de quebrada en colonia 15 de septiembre segunda etapa (Cód. 1322)	Carlos Roberto Padgett Lagos	95.00%		Pendiente Ampliación de Contrato	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontin, sector 2, atrás de farmacia Kielsa (Cód. 1432)	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	Proyecto Fracasado			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza (Cód. 1242)	Edith Xiomara Córdova Tinoco	80.00%		Octubre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia San Miguel (Cód. 1372)	Imperia, S. de R.L.	40.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (Cód. 1379)	Luis Rolando Zelaya Dávila	60.00%		Noviembre 2017	
	Construcción de varias obras de estructura metálica en distintos puntos del Distrito Central (Cód. 1326)	Luis Marlon Chandias Antúnez	100.00%			
	(Supervisión) Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEI, S.A.)	37.50%		Enero 2018	
	Consultoría para la Administración del Contrato de Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1 (Cód. s/c)	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Pendiente de Inicio			
	Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	25.00%		Enero 2018	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia América, sector 2 (Cód. 1460)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	Proyecto Reubicado - Pendiente de Inicio			
	Construcción de gradas y cunetas en colonia Nueva Suyapa, sector Las Flores (Cód. 1428)	Obando Constructores, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Río Grande Sur (Cód. 1497)	Saúl Arturo Díaz Baquedano	95.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, aldea San Matías (Cód. 1454)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	60.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, colonia Villa Madrid y río Abajo (Cód. 1443)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	80.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Rosalinda (Cód. 1468)	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	30.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, calle hacia cementerio Tierra Santa (Cód. 1413)	Aníbal Adalid Rovelo Cárcamo	45.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	50.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Marisela Matute Colindres	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Porvenir (aldea Amarateca). (Cód. 1426)	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	95.00%		Noviembre 2017	
	Conformación y balastado de calles, colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas (Cód. 1523)	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	95.00%		Noviembre 2017	
	Mantenimiento en cauce de río Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	100.00%			
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	80.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarateca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	45.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loarque, calle principal, II etapa (Cód. 1437)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	65.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1452)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	70.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1531)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	95.00%		Noviembre 2017	
	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia santa Eduviges, segunda calle (Cód. 1067)	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	80.00%		Noviembre 2017	
1573	Suministro de materiales eléctricos para mejoras en el Distrito Central	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	100.00%			
1324	Ampliación de calzada en bulevar Los Próceres	Josué David Urtecho Figueroa	50.00%		Ampliación de Monto en Proceso	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1448	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Aurora	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	45.00%		Noviembre 2017	
1474	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping , col. Jardines de Toncontin (sector 3) conexión col. Providencia	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	Pendiente de Inicio			
1472	Conformación y balastado de calles, aldea Loma Alta-aldea Pilguin	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	65.00%		Noviembre 2017	
1163	Construcción de muro para retención de agua, Laguna El Pedregal	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	80.00%		Noviembre 2017	
1459	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López, calle principal, sector 3	Construcciones y Supervisiones Metrópolis, S. de R.L.	80.00%		Noviembre 2017	
1506	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador San Isidro	Ingeniería Barmend, S. de R.L.	60.00%		Noviembre 2017	
1289	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sagastume	Bayardo José Marroquín Hernández	Pendiente de Inicio			
1440	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Carrizal y colonia San Jorge	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	Pendiente de Inicio			
1520	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Buenas Aires de Oriente	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1498	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores	EDIFICAH, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	15.00%		Noviembre 2017	
1239	Conformación y balastado de calles, aldeas Casa Quemada - Cofradía	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	85.00%		Noviembre 2017	
1387	Conformación y balastado de calles, colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	Pendiente de Inicio			
1328	Construcción de huellas y obras de mitigación en aldea San Juancito	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	95.00%		Noviembre 2017	
1348	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Calera	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	Pendiente de Inicio			
1496	Pavimentación de calle con white topping en residencial Interamericana	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)	85.00%		Noviembre 2017	
1489	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Ocotillo, valle de Amateca	Constructora Pilato, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1457	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara, ultima calle	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	15.00%		Noviembre 2017	
1528	Mantenimiento en cauce de quebrada Grande - quebrada La Soledad	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSE)	95.00%		Noviembre 2017	
1530	Pavimentación de calle con white topping, barrio El Reparto, avenida Nueva Esperanza	Silvio Rafael Mejía Aguilar	75.00%		Noviembre 2017	
1539	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia, calle secundaria	Tania Yarlene Murillo Lanza	65.00%		Noviembre 2017	
1543	Mantenimiento de cauce en río Choluteca (puente El Prado - puente san José de la Vega)	Félix Hernán Pinel	95.00%		Noviembre 2017	
1544	Mantenimiento de cauce en río Grande (tramo puente Germania - puente San José)	Alejandra Melissa Castro Paz	95.00%		Noviembre 2017	
1587	Conformación, balastado y construcción de huellas en colonia Altos de la Laguna	Constructora Marte, S.A. de C.V.	60.00%		Noviembre 2017	
1485	Conformación y balastado de calles, aldea El Durazno-Laguna del Pedregal	Imperia, S. de R.L.	80.00%		Noviembre 2017	
1502	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Leona - barrio Cabañas	Francisco Javier Salinas Chang	95.00%		Noviembre 2017	
1533	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en colonia Mirador de Oriente	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	Pendiente de Inicio			
1512	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Loarque	Francisco Javier Salinas Chang	65.00%		Noviembre 2017	
1551	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Álamo	Constructora INNOVA, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1558	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4, sector 2 (calle final)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	95.00%		Noviembre 2017	
1575	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, 7ma avenida	Marlong Jeovanny Caballero Toro	95.00%		Noviembre 2017	
1607	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias Prado Verde, Villa Colonial y Prado Alto, Tegucigalpa, M.D.C.	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	Pendiente de Inicio			
1564	Bacheo con mezcal asfáltica, colonia Satélite - Lomas del Guijarro	Wilfredo Bendeck Sabillon	100.00%			
1605	Mejoramiento al sistema de agua potable en las colonias José Simón Azcona, Suazo Córdova, Altos de Santa Rosa	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	Pendiente de Inicio			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1588	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fátima, calle final	Consultoría e Ingeniería Ponce y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	85.00%		Noviembre 2017	
1678	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodimiro Zelaya, sector 1, calle El Salón	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	100.00%			
1188	Construcción de muro de contención, gradas peatonales y vado inundable en colonia Flor de Campo, 3 de Mayo y aldea Las Casitas	Construcciones, Consultoría de Honduras, S. de R.L. (CONCOH)	95.00%		Noviembre 2017	
1241	Conformación y balastado de calles, Aldea El Durazno	Fredy Orlando Flores Nuñez	Pendiente de Inicio			
1473	Conformación y balastado de calles, sector El Hatillo, parte alta	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	80.00%		Agosto 2017	
1445	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Cañada	Constructora Joalca, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1504	Construcción solución vial - túnel primera entrada colonia Kennedy (giro a la izquierda) y obras conexas	JF Construcciones, S.A.	20.00%		Enero 2018	
1648	Supervisión de construcción de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas del bulevar Los Próceres	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Pendiente de Inicio			
1351	Supervisión construcción paso a desnivel Guacerique	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	15.00%		Enero 2018	
1504	Supervisión de la construcción solución vial - túnel primera entrada colonia Kennedy (giro a la izquierda) y obras conexas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	25.00%		Enero 2018	
1193	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rafael Leonardo Callejas	Constructora Lempira, S. de R.L.	Pendiente de Entrega de Sitio			
1316	Construcción de muro de contención en barrio El Manchen	Consultoría, Supervisión y Construcción de Obras, S. de R.L. (COSCO)	Pendiente de Entrega de Sitio			
1342	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Martin	Luis Danilo Quan Mejía	Pendiente de Entrega de Sitio			
1476	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea cantoral (II Etapa)	CS Ingeniería, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1479	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Elvir, calle al costado de la cancha	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Pendiente de Inicio			
1491	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cañada	Constructora Lempira, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1205	Conformación y balastado de calle en aldea san José del Potrero	Anibal Adalid Rovelo Cárcamo	Pendiente de Inicio			
1446	Pavimentación de calle con white topping, colonia Buenos Aires, calle hacia las gradas	Bayardo José Marroquín Hernández	Pendiente de Inicio			
1421	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, sector 2, calle secundaria	Servicios de Ingeniería Anfer, S.A.	Pendiente de Inicio			
1507	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venecia, última calle	Constructora y Consultora Sualeman, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1500	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José del Pedregal	CS Ingeniería, S. de R.L.	Pendiente de Entrega de Sitio			
1518	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Kennedy 4ta entrada	Allan Fabricio Fiallos Williams	95.00%		Noviembre 2017	
1529	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (acceso a la cancha)	Gerardo Rafael Herrera Simón	Pendiente de Inicio			
1370	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular, sector C y sector I	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	Pendiente de Entrega de Sitio			
1561	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Sur, portón 1	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1547	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia Gracias a Dios	Constructora Buck, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1548	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Israel Sur, calle principal	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	Pendiente de Inicio			
1560	Instalación de tubería de concreto hidráulico reforzado TCR 60", colonia El Hogar, I etapa	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	100.00%			
1582	Limpieza de muros con sandblasting en el Distrito Central	Tania Yarlene Murillo Lanza	95.00%		Octubre 2017	
1601	Mejoramiento al sistema de agua potable en colonia 21 de Octubre	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	Pendiente de Inicio			
1519	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de Enmendio, sector 6	Dina Esmeralda Gómez López	Pendiente de Inicio			
1567	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Japón N° 2	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1577	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lempira, 16 calle, entre 9na y 10ma avenida	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	Pendiente de Inicio			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1612	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera, calle a las canchas	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	95.00%		Noviembre 2017	
1635	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, zona 2	Servicios y Construcciones Terranova, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1565	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, anillo periférico calzada sur - norte (puente río Grande - canchas de fútbol)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	100.00%			
1339	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Palmas, calle hacia la resistolera	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Pendiente de Inicio			
1483	Pavimentación de calle con white topping, colonia Bella Vista norte	Luis Rolando Zelaya Davila	Pendiente de Inicio			
1534	Conformación y balastado de calle colonia Generación 2000	Tomas Roberto Sarmiento Rubí	Pendiente de Inicio			
1549	Conformación de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Los Jutes	CS Ingeniería, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1599	Mantenimiento en cauce de quebrada Salada, aldea Suyapa - quebrada Cajón	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	95.00%		Octubre 2017	
1598	Mantenimiento en cauce de río Guacerique, puente colonia Venezuela - barrio La Bolsa	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	95.00%		Octubre 2017	
1644	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Mercedes, calle final	Constructora Buck, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1645	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Perpetuo Socorro, calles finales	Constructora Buck, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1649	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, avenida alcázar y calle La Resistencia	Constructora Buck, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1677	Conformación y balastado de calles, aldea Zepates - aldea Carrizal	Marta Ligia Rojas Merlo	Pendiente de Inicio			
1682	Fundición de losa en embaulé de quebrada colonia El Hogar	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	95.00%		Diciembre 2017	
1725	Conformación y balastado de calles, aldea El Jute - Coa Arriba	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	95.00%		Diciembre 2017	
1661	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Casamata	Silvio Rafael Mejía Aguilar	25.00%		Diciembre 2017	
1721	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Loma La Minita	Marta Ligia Rojas Merlo	Pendiente de Inicio			
1695	Pavimentación de calle con white topping, colonia Villa Nueva, sector 1, calle final	Nelson Armando Bustamante Bengtson	Pendiente de Inicio			
1726	Conformación y balastado de calles, colonia Cruz Roja	Luis Marlon Chandias Antúnez	Pendiente de Inicio			
1692	Construcción de huellas vehiculares, colonia María José, calle principal	Jesús Alex Vásquez Mondragón	Pendiente de Inicio			
1749	Conformación y balastado de calles aldea La Cañada - aldea El Recreo	Luis Marlon Chandias Antúnez	Pendiente de Inicio			
1615	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Los Achiotés	Luis Marlon Chandias Antúnez	Pendiente de Inicio			
1585	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Morazán - Los Jucos	Edith Xiomara Córdova Tinoco	Pendiente de Inicio			
1674	Conformación y balastado de calles, aldea Carpintero - aldea Palo Blanco	David Alejandro Pinel Méndez	50.00%		Diciembre 2017	
1680	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Inestroza, calle de acceso a la azucarera	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	Pendiente de Inicio			
1260	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monseñor Fiallos	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
-	Adquisición de mezcla asfáltica y emulsión CRS-1	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1715	Supervisión de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Pendiente de Inicio			
1071	Restauración de Palacio Municipal	Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1647	Construcción de plaza de ventas frente a Hospital Escuela, calle La Salud	Constructora MYN, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1684	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESAs)	En Tramite de Anticipo			
1351	Construcción paso a desnivel Guacerique	JF Construcciones, S.A.	En Tramite de Anticipo			
1327	Construcción de obras civiles y de estructura metálica en varias colonias del Distrito Central	Honduras Structural Steel Construcción and Commerce, S. de R.L. de C.V. (Honduservice)	Pendiente de Inicio			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1484	Pavimentación de calle con white topping, col. Brisas del Norte, calle frente a escuela	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	Pendiente de Inicio			
1414	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Sosa calle secundaria	Fredy Orlando Flores Núñez	5.00%		Diciembre 2017	
1455	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, contiguo al aserradero	Carlos Roberto Padgett Lagos	Pendiente de Inicio			
1521	Conformación y balastado de calles colonia Tierra Blanca	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (COINF)	Pendiente de Inicio			
1557	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Las Moras, Tegucigalpa, M.D.C.	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	Pendiente de Inicio			
1579	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa Olímpica, sector 2	Juan Antonio Nuñez Hernández	Pendiente de Inicio			
1581	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque	Joseph Maldonado Contreras	5.00%		Diciembre 2017	
1611	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Bella Vista, calle frente a la iglesia	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	20.00%		Diciembre 2017	
1566	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 Caminos	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (COHDYL)	Pendiente de Inicio			
1568	Conformación y balastado de calles, aldea Cantagallos - aldea Guachipilín	Hammer Wilson Dubon	Pendiente de Inicio			
1562	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Ángel	Walter Enrique Riedel Rodríguez	Pendiente de Inicio			
1574	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente, ultima calle	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Pendiente de Inicio			
1652	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Tania Yarlene Murillo Lanza	Pendiente de Inicio			
1603	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia ciudad Lempira	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Pendiente de Inicio			
1608	Mejoramiento al sistema de agua potable en colonia Prados Universitarios	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	Pendiente de Inicio			
1653	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Independencia	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	5.00%		Diciembre 2017	
1570	Conformación, balastado de calles y construcción de vado en aldea Tierra Hueca	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	5.00%		Diciembre 2017	
1656	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Buck, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1663	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Chile, calle final	Yolanda Antonieta Ordoñez Bardales	5.00%		Diciembre 2017	
1670	Construcción de muro de contención en colonia Las Colinas, frente a universidad Pedagógica	Ramón Antonio Cáceres Reyes	Pendiente de Inicio			
1586	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Norte, bloque 75	Saúl Arturo Díaz Baquedano	Pendiente de Inicio			
1716	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Acacias	Hammer Wilson Dubon	Pendiente de Inicio			
1768	Conformación y balastado de calles, aldea Monte Redondo, parte alta	Juan Manuel Álvarez Soto	Pendiente de Inicio			
1597	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Abajo, sector San Pablo	Luis Rolando Zelaya Dávila	Pendiente de Inicio			
1798	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, colonia Universidad Norte - colonia Monte Verde	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	Pendiente de Inicio			
1664	Pavimentación de calle con concreto white topping, colonia Montelimar	Mario Roberto Pineda Rodríguez	10.00%		Diciembre 2017	
1648	Construcción de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas del boulevard Los Próceres	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Pendiente de Inicio			
1346	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Pinos	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L.	15.00%		Diciembre 2017	
1398	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles, calle Sacramento	Francisco Javier Salinas Chang	Pendiente de Inicio			
1495	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2, calle #5	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1522	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Manantial, calle principal	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	Pendiente de Inicio			
1532	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 8, calle atrás de la posta	Antonio Caso Lozano	Pendiente de Inicio			
1449	Construcción de cunetas en aldea El Hatillo	Constructora Codelco, S.A. de C.V.	15.00%		Diciembre 2017	

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1343	Construcción de parque en colonia Altos de Las Colinas	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)	10.00%		Diciembre 2017	
1604	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Trinidad, El Chile, El Porvenir y Lomas del Mayab	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1590	Pavimentación de calle con white topping, aldea Germania	Constructora Tratterra, S. de R.L.	Pendiente de Inicio			
1637	Conformación y balastado de calles, aldea Guangololo - aldea La Laguna	Fredy Orlando Flores Núñez	Pendiente de Inicio			
1675	Conformación y balastado de calles, colonia Sagastume - aldea Carpintero	Luis Marlon Chandias Antúnez	Pendiente de Inicio			
1705	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Mary Flake	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMACON)	Pendiente de Inicio			
1732	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillen, calle que conecta a la colonia Canaán	Laura Lilian Munguía Castellanos	10.00%		Diciembre 2017	
1602	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia Arturo Quezada	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	Pendiente de Inicio			
1584	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calles internas	Ingenieros Desarrolladores de la Construcción, S. de R.L. de C.V. (INDECO)	15.00%		Diciembre 2017	
1654	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Pendiente de Inicio			
1666	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, calle final de colonia Sagastume	Luis Danilo Quan Mejía	5.00%		Diciembre 2017	
1720	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Carrizal, sector 3	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	Pendiente de Inicio			
1569	Conformación y balastado de calles, aldea El Carrizal, desvió en salida a Danli	Alan Rodolfo Mitchael Vallecillo	Pendiente de Inicio			
1665	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Pagoda, calle final	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	10.00%		Diciembre 2017	
1698	Pavimentación de calle con white topping, colonia Kennedy, 4ta y 5ta entrada	Nidia Meza Casco	15.00%		Diciembre 2017	
1696	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torocagua, 3era avenida	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	Pendiente de Inicio			
1606	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelimar y Villa Centroamericana	María Elena Rodríguez Pagoaga	Pendiente de Inicio			
1329	Remodelación de escuela Republica de Guatemala y mantenimiento de calles en aldea El Naranjal	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1592	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea La Soledad N° 2	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1600	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea Jocomico	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1555	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Loarque, calle a Inice salida al sur	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V. (CONESTRA)	5.00%		Diciembre 2017	
1742	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 5	Luis Alfonso Polanco Henríquez	5.00%		Diciembre 2017	
1763	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor N° 1, última calle	Eli David Suarez Ramírez	Pendiente de Inicio			
1797	Bacheo con mezcla asfáltica, colonia Guaymuras	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Pendiente de Inicio			
1638	Conformación y balastado de calles y construcción de huellas en aldea Las Pilas	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1525	Pavimentación de calle con white topping, colonia 19 de septiembre, calle principal	María Elena Rodríguez Pagoaga	Pendiente de Inicio			
1589	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores, 3era y 4ta entrada desde bulevar Santa Cristina	Daniel Antonio Sansur Orellana	25.00%		Diciembre 2017	
1706	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre, acceso a talleres	María Elena Rodríguez Pagoaga	Pendiente de Inicio			
1755	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Tablón, calle principal	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (COGUZ, S. de R.L. de C.V.)	Pendiente de Inicio			
1583	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Villa Unión	Constructora Lempira, S. de R.L.	15.00%		Diciembre 2017	
1594	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Isabel	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	15.00%		Diciembre 2017	
1563	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de las Colinas	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	Pendiente de Inicio			
1694	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel Arcángel	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	Pendiente de Inicio			

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1779	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Las Tres Cruces	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1769	Conformación y balastado de calles aldea Tamal y Queso, segunda etapa	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	Pendiente de Inicio			
1752	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Reparto por Abajo, conexión con Reparto por Arriba	Walter Enrique Riedel Rodríguez	Pendiente de Inicio			
1668	Pavimentación de calle con white topping, colonia Nueva Providencia	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	Pendiente de Inicio			
1693	Construcción de huellas vehiculares y obras varias, colonia Cerro Grande, sector 2	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	5.00%		Diciembre 2017	
1659	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Porvenir, segunda y tercera calle	María Elena Rodríguez Pagoaga	10.00%		Diciembre 2017	
1791	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loarque	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	Pendiente de Inicio			
1808	Construcción de cunetas y huellas vehiculares, aldea Santa Rosa	Mario Antonio Medal Mendoza	Pendiente de Inicio			
1683	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-1	Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V.	12.00%		Enero 2018	
1686	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela: sector C-1	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	12.00%		Enero 2018	
1687	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela: sector C-2	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	12.00%		Enero 2018	
1689	Rehabilitación de capa de rodadura en la ciudad capital	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AESAS)	12.00%		Enero 2018	
1580	Construcción Plaza Costa Rica	Constructora MYN, S. de R.L. de C.V.	Pendiente de Inicio			
1707	Construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	Pendiente de Inicio			
1789	Supervisión de los proyectos con código 1071, 1580, 1647	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R. L. (DICOMA, S. de R. L.)	Pendiente de Inicio			
1359	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Tiloarque	Servicios, Equipos, Construcción, Materiales y Supervisión, S. de R.L. de C.V. (SERCOMAS)	Pendiente de Inicio			
1243	Conformación y balastado de calle, colonia Nueva Australia	Constructora Beta, S.A. de C.V. (COBESA)				
1556	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calle frente a cancha	Ingeniería Milenium, S. de R.L. (IM)				
1633	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monterrey, calle del centro comunal	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)				
1636	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Zapote Centro, atrás del templo Elim	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)				
1730	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 2, 3, 4	Carlos Roberto Padilla Marcia				
1609	Mejoramiento al sistema de agua potable en residencial Centro América	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)				
1731	Conformación y balastado de calles, colonia Altos de la Laguna, calles finales	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.				
1673	Mecanizado de calles en aldea Yaguacire - aldea Malalaja	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)				
1658	Construcción de huellas vehiculares, aldea Villa Vieja	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.				
1672	Mecanizado de calles en aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero	Agustín Alexis Torres Licona				
1741	Conformación y balastado de calles, aldea La Puerta	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (COINPRO)				
1738	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de la Vega	Mario Antonio Medal Mendoza				
1634	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Milpa Bajo y colonia Las Palmas	EDIFICA, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.				
1743	Construcción de varias canchas multiusos en el Distrito Central	Carlos Roberto Padilla Marcia				
1802	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, II etapa	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)				
1501	Pavimentación de calle con white topping, colonia Los Zorzales #2, Comayagüela, M.D.C.	Constructora IPEC, S. de R.L.				
1783	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Danli, calle principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.				

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	% de Avance Mes Anterior	% de Avance Mes Actual	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio
1713	Reparación de puente y conformación de calle, acceso a aldea San Francisco	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)				
1807	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Peña por bajo, calle de acceso	Constructora Buck, S. de R.L.				
1827	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Joya, calles internas	Luis Enrique Escobar Rivera				
1829	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos del Paraíso	Lizandro Ifrail Bertrand Alvarenga				
1843	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Alpes 1, II etapa	Alejandra Melissa Castro Paz				
1811	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Manantial, última calle	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.				
1685	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-3. Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico (CHC), Comayagüela	Pavimentos de Honduras, S.A. de C.V.				
1542	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Vegas del Country, calle final	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)				
1757	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Villa de Oriente	Juan Antonio Nuñez Hernández				
1614	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles, calle hacia la escuela	Sami Kunkar Kafatti				
1815	Mejoramiento del bulevar Centroamérica con concreto hidráulico MR 650 PSI entre puente sobre bulevar Fuerzas Armadas y puente frente a INFOP	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)				
1709	Construcción rotonda parque ADRAS (frente a DIBISA)	Obando Constructores, S. de R.L.				
1651	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle principal	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.				
1844	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa El Porvenir, II etapa	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.				
1804	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Luis Zuniga, calles internas	Jesús Alex Vásquez Padilla				
1662	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Unión sector 3 y 4	FLEFIL Y ASOCIADOS S de R L de CV				
1775	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Betania	Raúl Edgardo Guillen Hernández				
1803	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Norte	Allan Fabricio Fiallos Williams				
1781	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Campo Cielo calle principal	Constructora Buenaventura S. de R. L.				
1578	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, sector El Pozo	Nelson Martínez Dellanoce				
1750	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Crucitas, 1era calle	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratista, S. de R.L. (HISCON)				
1850	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, residencial Honduras	Edduin Enoc García Matute				
1839	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta sector 2	Rene Arturo Martínez Campos				
1258	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calle Los Inditos	Pineda Cano Ingenieros y Arquitectos Asociados, S. de R.L. de C.V. (PICAASO)				
1792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, calle a las gradas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar				
1767	Conformación y balastado de calles, colonia Montes de Bendición y Renacer	Constructora INNOVA, S. de R.L.				
1855	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Linda Miller, calle final	Javier Alberto Cruz Berbinski				
1552	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, salida a Danli, desde la posta	David Alejandro Pine! Méndez				
1711	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, anillo periférico, frente a Mega Larach	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)				
1707	Supervisión de la construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Consultora OMNI, S. de R.L.				



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

OFICIO AMDC-DCS-979-2017

Tegucigalpa, M.D.C.,
9 de noviembre del 2017

**ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el Mes de octubre 2017.**

Atentamente,


ING. MANUEL MEBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO