

Tegucigalpa M.D.C.
21 de noviembre de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-928-2017

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaría de Seguridad


Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-82-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de octubre 2017.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HH

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo

fm

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA



FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO



EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ÁREA VIP

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA



COMPLEJO JEFATURA DEPARTAMENTAL SANTA BÁRBARA



COMPLEJO JEFATURA DEPARTAMENTAL SANTA BÁRBARA



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SE

COMPLEJO DE LABORATORIO DPI SPS



FACHADA FRONTAL LABORATORIO



FACHADA FRONTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 43,382,862.62
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 49,679,322.02
Valor del Anticipo:	L. 8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 1,738,725.01
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 37,042,019.55

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	0%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	3.5%
Avance Financiero General Acumulado:	74.6%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

fm



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 75,913,394.23
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 85,007,769.07
Valor del Anticipo:	L. 15,182,678.85
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L. 2,420,719.90
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 00.00
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 77,159,020.21

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	0%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	90.8%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★
SECRETARÍA

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 152,959,190.57
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 177,957,593.06
Valor del Anticipo:	L. 30,591,838.11
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 4,419,731.29
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 160,040,245.69

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	5%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	2.5%
Avance Financiero General Acumulado:	89.93%