



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepeque
 correo electronico muni.lucerna@yahoo.com Cel. 9708-2827
 Informe de actividades en ejecucion proyectos
 Mes de Octubre 2016

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.P roy.
1	Construccion Centro de Salud(Sector Salud)	No hubieron actividades este mes	La Dorada	885,000.00	0.00	659564.46	225435.54	01-461
2	Construccion Cerca Perimetral Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	02-461
3	Construccion de Parque(Sector Seguridad)	1.pago de cuerda para chapiadora 2. anticipo 15% de contrato en reconstruccion de parque Casco U.	Casco Urbano	1100,000.00	22585.00	38070.20	1061929.80	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Cementerio(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	04-469
5	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	05-481
6	Mejoramiento de Viviendas (Sector Vivienda)	1.compra de materiales para personas de escasos recursos economicos	Municipio	450,000.00	9455.00	168246.53	281753.47	06-463
7	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	07-481
8	Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	1.pago de 4 dias de albañil y ayudante en ejecucion de proyecto 2.compra de materiales de construccion	Casco Urbano	2306,867.76	8615.00	2254700.57	52167.19	08-465
9	Mantenimiento Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	09-465
10	Ampliacion de linea primaria en tendido electrico (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Lucerna	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	09-481
11	Pavimentacion de Calle Principal(Sector Red Vial)	1.pago de II y III Estimacion en licitacion de pavimento calle principal C.U	Casco Urbano	1589,583.86	642053.46	1176337.14	413246.72	10-466
12	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Dormitorio/Aldea Nueva	58,917.09	0.00	0.00	58917.09	11-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepeque
 correo electronico muni.lucerna@yahoo.com Cel. 9708-2827
 Informe de actividades en ejecucion proyectos
 Mes de Octubre 2016

13	Mantenimiento y Reparacion de Puente Colgante(Sector Red Vial)	1.pago de 6 dias de limpieza	Lucerna	80,000.00	900.00	54882.05	25117.95	12-466
14	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Junta Caminos/Higon/Quebrada Grande	110,000.00	0.00	109911.50	88.50	13-466
15	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Las Peñas	50,000.00	0.00	27945.00	22055.00	14-466
16	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	El Gigante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	15-466
17	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Los Amates	60,000.00	0.00	57477.00	2523.00	16-466
18	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Copante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	17-466
19	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Santa Rosita/La Laguneta	50,000.00	0.00	49657.00	343.00	18-466
20	Aporte al Relleno Sanitario(Sector Saneamiento)	1.pago de ayudantes en realizacion de tren de aseo.2.pago a la empresa intermunicipal 3. pago de combustible	San Francisco	237,941.60	23762.20	215973.40	21968.20	19-469
21	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Santa Rosita	350,000.00	0.00	350203.00	-203.00	20-466
22	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Concordia/Camalote	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	21-466
23	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Las Colmenas	28,999.99	0.00	27761.00	1238.99	22-466
24	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Barrancas	11,000.00	0.00	0.00	11000.00	23-466
25	Contraparte Sesal Seguridad Alimentario(Sector Salud)	No hubieron actividades este mes	Municipio	150,000.00	0.00	124674.49	25325.51	24-469
26	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	1.compra de materiales de ferreteria para la construccion de tanque	Santa Rosita	150,000.00	85269.00	85269.00	64731.00	25-464
27	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	26-464
28	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Caralitos/Los Navos	56,000.00	0.00	54153.50	1846.50	27-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique
 correo electronico muni.lucerna@yahoo.com Cel. 9708-2827
 Informe de actividades en ejecucion proyectos
 Mes de Octubre 2016

29	Compra de Equipo de Transporte(Motocicleta)	No hubieron actividades este mes	Municipalidad	130,000.00	0.00	127399.02	2600.98	28-429
30	Cerca Perimetral de Campo de Futbol(Sector Seguridad)	No hubieron actividades este mes	Junta de los Caminos	100,000.00	0.00	36810.00	63190.00	29-467
31	Apertura de Calle(Sector Saneamiento)	No hubieron actividades este mes	Plan del Manzano/Las Delicias	55,000.00	0.00	54740.00	260.00	30-466
32	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	La Laguneta/La Joya	40,000.00	0.00	35190.00	4810.00	31-466
33	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	El Portezuelo	25,000.00	0.00	24633.00	367.00	32-466
34	Adquisicion de Terrenos para usos varios(sector Edificacion Bienes Inmuebles)	No se Inicio Proyecto	Municipio	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	33-413
35	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 17.5 horas de tractor en mantenimiento de calles	Quebrada Honda/Hacia los Limones	35,000.00	0.00	34212.50	787.50	34-466
36	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.5 hrs. De patrol en mantenimiento de calles.	El Malcotal/La Laguneta	25,000.00	0.00	24437.50	562.50	35-466
37	Terminacion de Construccion de Cancha de Futbol(Sector Social)	No hubieron actividades este mes	Casco Urbano	458,000.00	0.00	335899.32	122100.68	36-467
38	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	1.compra de materiales electricos para energia electrica en el Izotal.	El Izotal	75,000.00	0.00	75000.00	0.00	37-481
39	Elaboracion de Estudio de Energia Electrica(Sector Electrificacion)	No hubieron actividades este mes	El Respalde	30,000.00	0.00	15937.50	14062.50	38-481
40	Construccion de Division en centro Basico(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	39-461
41	Aporte Municipal para proyecto de Letrinizacion(Sector Saneamiento)	1.compra de materiales de ferreteria.	Las Peñas	625,619.42	0.00	597940.00	27679.42	40-469



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique
 correo electronico muni.lucerna@yahoo.com Cel. 9708-2827
 Informe de actividades en ejecucion proyectos
 Mes de Octubre 2016

42	Proyecto Ecofogones(FAPVS)(Sector Saneamiento)	1.compra de combustible en ejecucion de proyecto 2. elaboracion de 5600 ladrillos 3. compra de 56 bolsas de cemento	Lucerna/Encarnacion	201,822.32	0.00	200975.00	847.32	41-469
43	Elaboracion de Estudio de Agua (Sector Saneamiento)	No hubieron actividades este mes	La Laguneta	50,000.00	0.00	27684.00	22316.00	42-464
44	Compra de Alcantarillas(Sector Red Vial)	1. compra de alcantarillas	Municipio	64,000.00	12000.00	73500.00	-9500.00	43-466
45	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 116.8 horas de patrol 2. pago de dias de trabajo	Casco Urbano	518,192.00	229044.00	483855.00	34337.00	44-466
46	Colocacion de Ceramica en Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Quebrada Grande	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	45-461
47	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	1.compra de poste y materiales 2. pago de mano de obra calificada	Casco Urbano	27,000.00	0.00	26392.33	607.67	46-481
48	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	1.compra de poste y materiales 2. pago de mano de obra calificada	Junta de los Caminos	15,000.00	0.00	13131.60	1868.40	47-481
49	Remodelacion la Plazita(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	48-467
50	Electrificacion de Instituto Roman Villeda(Sector Educacion)	1. Compra de materiales electricos para Inst. Roman V. 2.pago de 18 dias de trabajo. 3anticipo de contrato en instalacion electrica	Casco Urbano	150,000.00	112463.61	112463.61	37536.39	49-481
					0.00			
	TOTAL				1146147.27	7755026.22	3633917.82	



Xiomara Yamileth Moran

Xiomara Yamileth Moran
 Dpto. Contabilidad