



Municipalidad de Lucerna Departamento de Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel. 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecución de Proyectos
Mes de Octubre 2017

Item	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy
1	Ampliacion de Centro de Salud (Sector Salud)	pago de primer desembolso en reparacion de Centro de salud de la Junta de los Caminos	Junta de los Caminos	45,843.20	5000.00	15000.00	30843.20	01-461
2	Ampliacion de Escuela (Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	300,000.00	0.00	291979.04	8020.96	02-461
3	Continuacion de Construccion de Parque (Sector Seguridad)	1.pago por mantenimiento y otros.	Casco Urbano	470,000.00	1990.00	468925.65	1074.35	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Centro Educacion Basica Sgto. Eleuterio Banegas Zavala (Sector Eduacion)	1. pago de cancelacion de contrato en la const.cerca p. 2.pago de cancelacion de const. De porton para cerca p. 3. pago en la constr.cerca perimetral	Casco Urbano	95,000.00	10000.00	84810.00	10190.00	04-461
5	Remodelacion de Local para Micoempresas (Sector Mujer)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	05-584
6	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Sector Viviendas)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Municipio	497,311.37	0.00	332078.33	165233.04	06-463
7	Proyecto Electrificacion (Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	450,000.00	0.00	0.00	450000.00	07-481
8	Proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa (Sector Saneamiento)	1.pago de 27 dias de operador en retroexcavadora. 2.cancelacion de contrato en elaboracion de ladrillo. 3.pago por al arena y piedra. 4.pago de acerrado de 1509 pies de maderales y elaboracion de 1000 ladrillos.	Casco Urbano	4665,130.06	33239.00	3722443.30	942686.76	08-465
9	Proyecto Electrificacion (Sector Electificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Delicias	460,000.00	0.00	0.00	460000.00	09-481

10	Continuacion de Pavimentacion de calle principal(Sector Red Vial)	1. pago de sonido en la inauguracion de calle de pavimentacion.	Casco Urbano	100,000.00	1500.00	56280.00	43720.00	10-466
11	Mantenimiento Puente Colgante(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	100,000.00	0.00	90463.00	9537.00	12-466
12	Ampliacion de Calles (Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Laguneta,Higon y Quebrada Grande	64,793.73	0.00	23200.00	41593.73	13-466
13	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	39439.00	561.00	14-466
14	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Gigante y Sapalotes	100,000.00	0.00	99900.00	100.00	15-466
15	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	86,000.00	0.00	85988.00	12.00	16-466
16	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta,Quebrada Grande hacia la Joya	40,000.00	0.00	32371.50	7628.50	17-466
17	Continuacion de Empedrado de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	1151,685.41	0.00	765864.75	385820.66	18-466
18	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente, Plan del Manzano, Las Delicias	80,000.00	0.00	79959.50	40.50	19-466
19	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Bª. El Centro,El Calvario,San Jose, Buenos Aires etc.	305,747.46	0.00	50572.00	255175.46	20-466
20	Continuacion de Construccion de Placita(Sector Seguridad)	1. pago de fabricacion de dos sillas de metal para la placita de Santa Rosita.	Santa Rosita	270,000.00	14200.00	248305.91	21694.09	21-467
21	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	40,000.00	0.00	37260.00	2740.00	22-466
22	Mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Barrancas	50,000.00	0.00	48645.00	1355.00	23-466
23	Construccion de Posta Policial(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	24-461
24	Mantenimiento de Escuela(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	100,000.00	0.00	58060.60	41939.40	25-461

25	Construccion de Aula e Inst.Roman Villeda(Sector Educacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	26-461
26	Construccion Centro Comunal(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	27-461
27	Proyecto de Agua Potable(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	28-464
28	Anexo de Linea Conduccion de Proy. Agua(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	0.00	0.00	0.00	0.00	29-464
29	Mantenimiento de Linea de Conduccion Proy. Agua Erapuquita(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	30-464
30	Proyecto Construccion de Letrinass(Sector Saneamiento)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Quebrada Grande - La Dorada	450,000.00	0.00	428082.00	21918.00	31-469
31	Convenio con Cooperacion Española SESAL(Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Casco Urbano y Comunidades	200,000.00	0.00	108099.00	91901.00	32-469
32	Reconstruccion de Cerca Perimetral en Centro de Salud(Sector Salud)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	La Dorada	80,000.00	0.00	64015.00	15985.00	33-461
33	Construccion de Tanque(Sector Saneamiento)	1. pago de cancelacion de contrato de tanque.	La Concordia	200,000.00	10000.00	138318.00	61682.00	34-464
34	Mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita/El Higon	55,925.71	0.00	3500.00	52425.71	35-466
35	Reconstruccion de Cerca Perimetral del Estadio(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Las Brisas	170,000.00	0.00	6000.00	164000.00	36-467
36	Cambio de Techo en Edificio de la Biblioteca(Sector Seguridad)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	Barrio el Centro	250,000.00	0.00	26500.00	223500.00	37-461
37	Aporte para proyecto de electrificacion(Sector Electrificacion)	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	El Naranjo	250,000.00	0.00	0.00	250000.00	38-481
TOTAL				75929.00	7406059.58	3761377.36		

Xiomara Moran
Xiomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad

