



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA NOVIEMBRE 2017

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES									
INGENIERIA MUNICIPAL									
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	NOVIEMBRE		OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES	
						EJECUTADO	% AVANCE		
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el proposito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educacion							
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dima Quetzada, Aldea San Luis	100%	39%	39%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto Ampliacion Escuela Digna America Ultima, Aldea La Muela	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa Coyoles Central	100%	88%	88%	1 Proyecto Formulado	
		Alcantarillado sanitario							
		100%	% Avance	- Proyecto II Etapa de Construcción de Alcantarillado Sanitario, El Carril	100%	88%	88%	1 Proyecto Formulado	
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales							
		100%	% Avance	- Proyecto Finalización de Cancha Multifuncion en Aldea Santa Barbara	100%	96%	96%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal	100%	85%	85%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal	100%	92%	92%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	100%	62%	62%	1 Proyecto Formulado	
		Infraestructura Vial							
		100%	% Avance	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido	100%	55%	55%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Balasara Oriental	100%	62%	62%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Tenero	100%	87%	87%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril	100%	84%	84%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	- Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Tapachula	100%	53%	53%	1 Proyecto Formulado	


 Departamento de Ingeniería Municipal