



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Reconstrucción y Remodelación Urbanística Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores, Casco Urbano	15	15	47110	21	1,241,896.38	40,330.02	0.00	0.00	0.00	1,282,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,282,226.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Reconstrucción y Remodelación Urbanística Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores, Casco Urbano	11	11	47110	21	200,000.00	2,062,934.37	1,115,614.66	0.00	1,147,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Aula Tecnológica	Aldea La Providencia	11	11	47110	21	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	155,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	26.00 %	114,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Dos Aulas Escolares	Aldea San Luis	11	11	47110	21	100,000.00	37,200.00	0.00	120,000.00	20,000.00	237,200.00	0.00	0.00	233,210.00	0.00	0.00	233,210.00	98.00 %	3,990.00	1.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea El Golfo	11	11	47210	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento de Cancha Multiusos	Aldea La Chachona	11	11	47210	21	100,000.00	0.00	0.00	50,680.00	100,000.00	50,680.00	0.00	0.00	41,646.10	0.00	0.00	41,646.10	82.00 %	9,033.90	17.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Micro Proyecto de Agua Potable	Tapiquiales de Las Nieves	11	11	47110	21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea Nueva Granada	11	11	47110	21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00 %	13,500.00	90.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica Caserio Monte Alegre	Aldea Loma Larga	11	11	47210	21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea El Aguacate	19	19	47210	21	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0050,000.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	Reconstrucción y Remodelación Urbanística Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores, Casco Urbano	19	19	47110	21	0.00	2,039.74	0.00	0.00	0.00	2,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,039.74	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mejoramiento de Centro de Salud	Barrio Sotero de Barahona	11	11	47110	21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	28.00 %	21,600.00	72.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable por Gravedad	Barrios Las America, Las Flores, General Madrid	11	11	47110	21	0.00	16,309.30	0.00	7,000.00	0.00	23,309.30	0.00	0.00	23,309.30	0.00	0.00	23,309.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construcción de Empedrados de Calles	Aldea Santa Rosita	11	11	47210	21	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción B° Plan de de tanques Cruz, Coronel de Almacenamiento de Agua Potable por Gravedad	Barahona	11	11	47110	21	0.00	16,309.30	0.00	15,000.00	2,000.00	29,309.30	0.00	0.00	24,309.30	0.00	0.00	24,309.30	82.00 %	5,000.00	17.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Aula Nueva en Escuela	Aldea La Chachona	11	11	47110	21	0.00	66,603.00	0.00	20,000.00	10,164.80	76,438.20	0.00	0.00	76,438.20	0.00	0.00	76,438.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Aldea El Aguacate	11	11	47210	21	120,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	102,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoramiento de Edificio de Rastro Municipal	Barahona	11	11	47110	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00	5,211.00	17.00 %	24,789.00	82.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de 300 m de carretera con concreto hidráulico alrededor del Parque central y Calles Principales	Casco Urbano	11	11	47210	21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00	15,631.00	78.00 %	4,369.00	21.00 %	TERMINADO	
20	Construcción Comedor Empleados Municipales		11	11	47110	21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mejoramiento de Kinder	Aldea La Chachona	11	11	47110	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Mejoramiento de Escuela	Aldea Quebrada Seca	11	11	47110	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mejoramiento de Kinder	Aldea El Sitio	11	11	47110	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de Kinder Mateo Clarest	Aldea Buenos Aires	11	11	47110	21	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	48.00 %	2,600.00	52.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción del Centro de Masica Educación Básica	Aldea La del Centro	11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	90,495.00	0.00	0.00	90,495.00	86.00 %	14,505.00	13.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción de Cerca de Centro de Salud	Aldea Nueva Granada	11	11	47110	21	0.00	53,500.00	0.00	15,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	53,670.00	0.00	0.00	53,670.00	78.00 %	14,830.00	21.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Cerca Escuela	Aldea Palomas	11	11	47110	21	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	63,856.00	0.00	0.00	63,856.00	91.00 %	6,144.00	8.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
																Transferencias	ERP	Otros						
28	Construcción Barrio Las Aulas Escolar Kinder Santos Hernandez	Americas	11	11	47110	21	0.00	21,646.00	0.00	17,000.00	0.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	34,956.00	0.00	0.00	34,956.00	90.00 %	3,690.00	9.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción de 2 Aulas Escolares	Aldea El Encanto	11	11	47110	21	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00	69,350.00	92.00 %	5,650.00	7.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Centro Cívico	Aldea Nueva Unión	11	11	47110	21	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción de Escuela	Aldea El Caulote	11	11	47110	21	120,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	200,736.00	95.00 %	9,264.00	4.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción de Cerca de Centro De Educación Básica Juan Lindo	Aldea Nueva Granada	11	11	47110	21	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea Loma Larga	11	11	47210	21	0.00	12,703.42	6,351.71	0.00	0.00	6,351.71	0.00	0.00	0.00	6,351.71	0.00	0.00	6,351.71	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea Harry Quiroz	11	11	47110	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Colmenas	11	11	47210	21	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento de Edificio Municipal	B° Funez Barahona	11	11	47110	21	101,574.10	9,676.00	0.00	0.00	0.00	111,250.10	0.00	0.00	0.00	36,368.88	0.00	0.00	36,368.88	32.00 %	74,881.22	67.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción de Sistema de Agua Potable	Casco Urbano, Red de Distribución	11	11	47110	21	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	Construcción de Caja Puente para Habilitar Paso en Quebrada	Barrio Las Américas	11	11	47210		0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Construcción de Centro Cívico	Aldea Loma Larga	11	11	47110	21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea El Aguacate	14	14	47210	21	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
41	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea Loma Larga	14	14	47210	21	0.00	118,648.29	0.00	0.00	0.00	118,648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,648.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
42	mejoramiento de Posta Policial	Aldea San Luis	11	11	47110	21	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	95.00 %	500.00	5.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Construcción de Kinder	Aldea El Picacho	11	11	47110	21	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2.00 %	48,800.00	97.00 %	EN PROCESO	
44	Construcción Kinder	Aldea Nueva Unión	11	11	47110	21	0.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00	7,282.00	66.00 %	3,600.00	33.00 %	EN PROCESO	
45	Reconstrucción y Remodelación Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores, Casco Urbano	19	19	47110	21	0.00	130,855.35	0.00	0.00	0.00	130,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,855.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción de Centro Básico Norberto Caballero	Aldea Buenos Aires	11	11	47110	21	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento Edificio Donde Funciona Centro de Salud Comunitario	Cordoncillos	11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	13,712.80	0.00	0.00	13,712.80	54.00 %	11,287.20	45.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción de Sistema de Agua Potable	Casco Urbano, Red de Distribución	15	15	47110	21	1,000,000.00	26,799.36	0.00	0.00	0.00	1,026,799.36	212,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,900.00	20.00 %	813,899.36	79.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento B° General Posta Policial Madrid		11	11	47110	21	0.00	14,916.00	0.00	0.00	0.00	14,916.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	96.00 %	590.00	3.00 %	EN PROCESO	
50	Mejoramiento de campo de Fútbol	La Chachona	11	11	47210	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	Mejoramiento B° Sotero Centro Cívico Barahona		11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	Mejoramiento Edificio La Escuela	Barrio General Madrid	11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mejoramiento Escuela	Aldea Los Ovitos	11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	36,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construcción de Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas	Aldea San José de Cordoncillos	11	11	47110	21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea El Aguacate	11	11	47210	21	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	11,215.32	0.00	0.00	11,215.32	28.00 %	28,784.68	71.00 %	EN PROCESO	
56	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea El Aguacate	15	15	47210	21	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	48,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,190.00	98.00 %	810.00	1.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
57	Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol	Aldea Loma Larga	19	19	47210	21	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0037,660.20	37,660.20	75.00 %	12,339.80	24.00 %	EN PROCESO	
58	Construcción Campo de Fútbol	Aldea Las Colmenas	11	11	47210	21	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	Mejoramiento Centro de Educación Básica Ramón Montoya	Aldea Ceibita	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	7.00 %	9,300.00	93.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento Escuela 18 de Noviembre		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	7.00 %	4,606.00	92.00 %	EN PROCESO	
61	Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Lindo	Aldea Nueva Granada	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	21,319.71	0.00	21,319.71	0.00	0.00	12,609.75	0.00	12,609.75	59.00 %	8,709.96	40.00 %	EN PROCESO	
62	Reconstrucción de Caja Puente	Aldea Nueva Unión	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00	28.00 %	3,578.00	71.00 %	EN PROCESO	
63	Construcción de Techo Nuevo Escuela Dionicio de Herrera	Aldea Quebrada Seca	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,164.80	0.00	10,164.80	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	98.00 %	164.80	1.00 %	EN PROCESO	
64	Mejoramiento Parque central		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3.00 %	29,000.00	96.00 %	EN PROCESO	
65	Mejoramiento de Kinder Lucila Orellana	Aldea La Providencia	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	34.00 %	1,970.00	65.00 %	EN PROCESO	
66	Mejoramiento Escuela	Aldea Las Margaritas	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	65.00 %	2,060.00	34.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias tramo carretero	Aldea La Tigra	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	87.00 %	1,925.00	12.00 %	EN PROCESO	
68	Construcción de embaulado de aguas negras	Barrio Plan de La Cruz	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	34,131.00	0.00	34,131.00	79.00 %	8,869.00	20.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción de empedrado de calles	Aldea Casitas	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	37,751.00	0.00	37,751.00	94.00 %	2,249.00	5.00 %	EN PROCESO	
70	Construcción Barrio Bella Vista	Aldea Bella Vista	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	13.00 %	13,030.00	86.00 %	EN PROCESO	
71	Mejoramiento Campo de Fútbol	Barrio Las Flores	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60.00 %	4,000.00	40.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
72	Construccion de Carretera con concreto hidráulico	Aldea Casitas	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	91.00 %	3,500.00	8.00 %	EN PROCESO	
73	Construccion de Muro perimetral en Escuela Republica de Guatemala	Aldea San Luis	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	13.00 %	17,300.00	86.00 %	EN PROCESO	
74	Construccion de Embaulado de aguas lluvias frente a Iglesia Católica	Barrio Funez Barahona	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	98,590.00	0.00	0.00	98,590.00	78.00 %	26,410.00	21.00 %	EN PROCESO	
75	Construcción de embaulado de aguas negras	Colonia Miguel Quiroz	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6,441.00	0.00	0.00	6,441.00	42.00 %	8,559.00	57.00 %	EN PROCESO	
76	Construcción de 2 aulas Centro Básico	Aldea Nueva Granada	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	53,000.00	47,000.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	34.00 %	30,600.00	65.00 %	EN PROCESO	
77	Construccion de Cerca de Kinder	Barrio Las Americas	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,080.55	0.00	0.00	7,080.55	47.00 %	7,919.45	52.00 %	EN PROCESO	
78	Construcción de Laboratorio de Análisis Clínico Centro de Salud	Sotero Barahona	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00	92,212.00	0.00	0.00	92,212.00	84.00 %	17,388.00	15.00 %	EN PROCESO	
79	Mejoramiento de Escuela La Democracia	Aldea Los Potrerillos	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	37.00 %	6,257.00	62.00 %	EN PROCESO	
80	Construcción tramo carretero concreto hidráulico Aldea Santa Rosita		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	96.00 %	400.00	4.00 %	EN PROCESO	
81	Construcción de Caja Puente	Barrio Las Americas y La Tigra	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	94.00 %	1,400.00	5.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos					
Totales							5,648,470.48	3,112,352.15	1,121,966.37	1,978,764.51	3,029,484.51	6,588,136.26	3,077,362.40	3,510,773.86	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Amner Mendoza Motiño

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Lorena Yamileth Moreno Murillo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tVh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwegdjWwaTS5lwwd8Lk7NrryH89yE69mVed8DwU1m+PO1CQGC
 zuJy8oQdz5nk2MuCmhQv1fchYda/uQU DX8YsUYbHcv/mOSUYQljYjH7fYv5Dri3+eyASjZZq8uPoGIhukV6+Anrgx3E/qa1JEopNyqRRkERTc5k+LoIK9NDkljeTBjrnuoWK
 1maCPTnAkWLL0i7EgFoHYHnpYRyCasw3atTahSmw==