

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Diciembre del 2017
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal




Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Daniel Flores zuniga- Eduardo Efrain Chandias	L. 7,955.00	74.73%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde Sr. Renam Mejia-Iglesia misionera revelacion divina	L. 18,167.85	81.33%
466	Pavimentacion de calle en el barrio la primavera, desde donde la esquina Sra. Andrea Escalante, hasta esquina del señor Rigo Petoben Pacheco	L. 194,500.00	87.13%
467	Construccion de muro Perimetral y fachada frontal de Estadio municipal "Cornelio Santos"	L. 163,862.83	67.77%
466	Pavimentacion de calle en la barrio la Primavera, tramo que va desde el Sr. Napoleon Diaz, hasta esquina propiedad Sra. Ada Luz Alvarado	L. 18,201.40	78.67%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sra. Leonarda Lainez--- Renan mejia	L. 18,167.85	75.03%
466	pavimentacion de calle y construccion de muros en el barrio El Pino tramo, que va desde Sr. Marcos granados- Sr. Manuel Santos , Etapa I	L. 23,686.90	81.82%


466	Pavimentacion de calle la primavera desde Sra. Suyapa zeyapa---- Sra. Leonarda Lainez	L. 9,371.35	66.95%
461	Construccion aula escolar aldea Rio Negro sector # 2 Edilberto Guifarro	L. 5,575.00	92.47%
466	construccion de alcantarrilla tipo Caja Barrio La Primavera, va desde la sra. Leonarda Lainez- Sr. Dagoberto Argeñal	L. 27,330.90	100.56%
*	Supervision de pavimentacion de calle en el barrio La Primavera, calle Sra. Andrea Escalante-Rigo Petoben Pacheco.	L. 0.00	0.00%
*	supervision de construccion de fachada frontal y obras complementarias estadlo municipal Cornello santos	L. 0.00	0.00%
*	supervision de proyecto construccion de planta de tratamiento sector norte	L. 0.00	0.00%
*	Supervision de la construccion de proyecto clinica materno Infantil , CESAMO Campamento	L. 0.00	0.00%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal
Reporte de Proyectos

Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Jefe de Proyectos

Ing. Alex Fernando.Cano Torres
Unidad Tecnica municipal
Reporte de proyectos