

Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación e razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de la Planificación con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 113,231.30	Servicios De Reparacion Y Mantenimiento De La Red De Bombafors En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli En El Proyecto: Cemité Vial	28/02/2017	Cristobal Iaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente). -Control de tiempos. -Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Lux) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura). -Verificar Cadenas (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	100.00%	L. 11,323.13	L. 113,231.30	L. 0.00	UTM CONT-00018-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Marín	23/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Mes	9	100.00%	L. 60,000.00	L. 540,000.00	L. 0.00	UTM CONT- 00034-2017
L. 537,824.00	CONTRATO POR SERVICIOS DE BARRIDO Y DEBARRENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR I" UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.	15/06/2017	NIDIA XOMARA MORAN AVILA, en REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA "COLINA VERDE"	15/06/2017	7 meses	7 entregas	Barrido, recolección y botado de basura	Mes	7	100.00%	L. 76,832.00	L. 537,824.00	L. 0.00	UTM CONT -00098-2017
L. 224,849.70	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/06/2017	David Antonio Rojas	07/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado de estación total Demolición de concreto Excavación material tipo I Excavación retroexcavadora fluato tipo I Ensamado con material selecto para tubería Suministro e instalación de tubería PVC Ø 80R 84 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" Acomodación domiciliarias YEE Ø 6" Releno y compactado con material del sitio Fundición de concreto similar al existente (aplica para las áreas donde se realizó demolición) Construcción Paso de inspección con losa de base, casquete y tapadera de concreto h promedio= 1.80, Ø interior de 1.20m, casquete de 0.30m. Caja de paso h=1.00 promedio y sección conforme se requiere Reconstrucción de pozo existente	ML ML M3 M3 M3 ML ML Unidad M3 ML Unidad Unidad Unidad	349.90 24 230.88 189 86 322.70 37.30 50 339.90 24 9 2 1	100.00%	L. 224,849.70	L. 224,849.70	L. 0.00	UTM CONT -00148-2017
L. 229,999.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/06/2017	AJO CONSTRUCTORES S. de R.L. de C.V.JORGE ALBERTO MORAAN CALIX	18/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Excavación con retroexcavadora (no incluye botado) Suministro e instalación de tubería: diámetro de Ø: Novafert (incluye ensamado) Construcción de caja de registro de 60cmx60cmx60cm Construcción de Paso de inspección h=1.10 m. tomado con espesor de losa de base, incluyendo casquete, media caba y tapadera Releno y compactado con material del sitio Fundición de concreto de 2'10cmx2 Acabado de material de desperdicio Limpieza general	ML M3 Global ML Unidad Unidad M3 Global Global	332.30 302.64 1 332.30 2 4 2.21 1 1	100.00%	L. 229,999.00	L. 229,999.00	L. 0.00	UTM CONT -00149-2017
L. 150,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/06/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	Pendiente	90 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Excavación con retroexcavadora de material no clasificado Reparación de pozo existente Reinstalación de tubería de PVC BCR-512Ø" Fundición de concreto encofrado Releno con material del sitio Construcción de Paso aéreo de tubería con estructura metálica de ángulo de 1" 1/4" x 1 1/4" x 3/16" y tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	ML M3 Unidad ML M2 M3 m	200 144 1 60 24 144 20	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00	UTM CONT -00156-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINA BOBODA EN ESCUELA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL PATATE, ZONA LAS ANIMAS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	02/06/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	07/06/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trasado y Marcado Excavación en suelo no clasificado Cimentación de manopla Armo, encofrado, fundido y desmoldado de castillos 483, Ø2 @20cm Armo, encofrado, fundido y desmoldado de solera inferior 483, Ø2 @20cm Pared de bloque en releno Armo, encofrado, fundido y desmoldado de solera inferior 483, Ø2 @20cm Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina de aluminio Gal: 26 color natural, con estructura de canalata Rematado de 2 Pul x 4 Pul Piso fundido de concreto simple en 4m acabado fino en área de cocina. Piso fundido de concreto simple en 4m acabado rústico en área de bodega. Construcción de lesta muñete para anclajes tipo (incluye muñete metálico de (aviratales) Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada con contramanto y herrajes Fabricación e inst. de ventana tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1"x1" con malla expandida de 1/4" Suministro e instalación de ventana de aluminio de 1m x1m Limpieza Final	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	24 8.44 9.44 28.6 23 59 36 10.55 10.55 2 2 1 1	100.00%	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. 0.00	UTM CONT -00134-2017
L. 299,999.97	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO DE CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES E BATAHA, UBICADO EN BARRIO ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	06/06/2017	FABRIZIO EDUARDO GARCIA OVIEDO	24/10/2017	80 días Hábiles	Una sola entrega	Fabricación y montaje de estructura de acero para techo a dos aguas consistente en armadura de 18.80mts de longitud, con ángulo de 21/2" X 21/2"X3/16" y Angulo de 2" x 2" x 1/8", pintado a dos manos de pintura anticorrosiva, soldado con electrodo E7018 1/8" Fabricación y montaje de estructura de techo con canalata de 2"x8", incluye sag rod de varilla #4 lisa, contra vientos de varilla #6, soldado con electrodo E6013 1/8"	Unidad M2	8 448.81	100.00%	L. 299,999.97	L. 299,999.97	L. 0.00	UTM CONT -00156-2017
L. 74,980.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	26/06/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elaboración de plano actualizado(firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies (incluye todos los gastos de traslado e instalación en el sitio) Instalación de cable #10, ACBR Suministro e instalación de E-2 Suministro e instalación de estructuras primarias	Global Unidad metros Unidad Unidad	1 2 850 10 8	80.00%	L. 87,458.00	L. 87,458.00	L. 7,496.00	UTM CONT -00162-2017

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 124,400.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE ARRIBA EL CHAPARRAL, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	13/08/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	28/08/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del Proyecto (Firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de cable #10 WVP Instalación de cable #10 WVP Instalación de cable #10 ACBR Reubicación de poste de madera Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de complementos de retenidas Suministro e instalación de complemento de escuela completa	Global Unidad Unidad Unidad metro metro metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 7 1 4 800 300 700 3 3 4 14 1	100.00%	L. 124,400.00	L. 124,400.00	L. 0.00	UTM CONT.-00183-2017
L. 25,000.00	Proyecto: Electrificación (Compra de planta solar para escuela) ubicado en la comunidad de La Estrella de este municipio de Danli	01/11/2017	PROMASO/Manuel Enrique Berto Hernandez	12/12/2017	30 días hábiles	Una sola entrega	Suministro e instalación de sistema de 150 Watts que incluye Módulo de 150 Watts Batería de ciclo profundo 208 AH Controlador de carga de 15 AH Inversor de 750 Watts Piso de bañeta Litro de agua destilada Incluye también estructura de aluminio, varilla de polarización base de apoyo con tubo hg, cable T8U 2x10, tablero de madera, 2 bombas operarias a 12v porta fuelle(4 fuelles adonates) cable de distribución preaislados Dodge No.12 enterrado, caja octagonal para registro e instalación de focos	unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad Global	1 1 2 1 6 1 1 1	100.00%	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00183-2017
L. 239,999.30	Proyecto: Abastecimiento Sanitario, ubicado en la colonia Los Pinos de esta ciudad de Danli	02/11/2017	Filiberto Gonzalez	06/11/2017	60 días hábiles	Des entregas	Trasado y Marcado Excavación con retroexcavadora en material no clasificado Ensamblado con material selecto Suministro e instalación de tubería PVC de 8" 6" Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.71m (incluye media caña, peñales, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.00m (incluye media caña, peñales, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 3.12m (incluye media caña, peñales, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.94m (incluye media caña, peñales, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 2.56m (incluye media caña, peñales, casquete y tapadera) Relecho con material del sitio Limpieza General	m m m m Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m Global	269.96 409 29 269.96 1 2 1 1 1 360 1	80.00%	L. 119,994.65	L. 119,994.65	L. 119,994.65	UTM CONT.00190-2017
L. 60,000.00	Proyecto: Alumbrado Eléctrico en Cancha, ubicado en la comunidad de El Empalme, zona de Juliapa de este municipio de Danli	01/11/2017	GERARDO AMO CASTILLO	27/11/2017	18 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de madera de 30 pies clase B (incluye asarroc Danli-El Empalme) Suministro e instalación de cable de acometida #6 Suministro e instalación de Lámpara LED de 200 amperios Suministro e instalación de Base para medidor (incluye contador)	unidad m unidad Unidad	4 70 4 1	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00191-2017
L. 184,140.00	Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en la colonia La Ceiba de esta ciudad de Danli	08/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	08/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (110m de longitud x 6.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	682 220	100.00%	L. 184,140.00	L. 184,140.00	L. 0.00	UTM CONT.00193-2017
L. 180,888.00	Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en el barrio de La Reforma de esta ciudad de Danli	08/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	08/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (93m de longitud x 7.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	669.60 186	100.00%	L. 180,888.00	L. 180,888.00	L. 0.00	UTM CONT.00194-2017
L. 49,932.00	PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/11/2017	Javier Antonio Estrada Gonzalez	08/11/2017	6 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de toma corriente doble 15 amp. 120volt Suministro e instalación de tubo tipo LED de 18 watts 90-220 volt	UNIDAD UNIDAD	1 1	100.00%	L. 49,932.00	L. 49,932.00	L. 0.00	UTM CONT.00196-2017
L. 20,700.00	*REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18*, UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	Dagoberto Godoy Marín	08/11/2017	máximo 3 meses	Una sola entrega	Alquiler de dos (2) soldadoras	Mes	3	100.00%	L. 20,700.00	L. 20,700.00	L. 0.00	UTM CONT.00196-2017
L. 28,980.00	SUMINISTRO DE LADRILLO RAPÓN RÚSTICO PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO *REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18*, UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	Justo Asael Canales Mejía	08/11/2017	05 días calendario	Una sola entrega	Ladrillo rapón rústico	Unidad	9000	100.00%	L. 28,980.00	L. 28,980.00	L. 0.00	UTM CONT.00197-2017
L. 2,199.00	SUMINISTRO DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO *REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18*, UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	Miguel Antonio Canales Mejía	08/11/2017	05 días calendario	Una sola entrega	Bloque de concreto de 6"	Unidad	180	100.00%	L. 2,199.00	L. 2,199.00	L. 0.00	UTM CONT.00198-2017
L. 14,385.00	SUMINISTRO DE MADERA PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO *CONTRAPARTE JCA (REMODELACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18)*, UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	Miguel Antonio Canales Mejía	08/11/2017	05 días calendario	Una sola entrega	Madera de pino rústico	Pi	1027.5	100.00%	L. 14,385.00	L. 14,385.00	L. 0.00	UTM CONT.00198-2017
L. 167,525.00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE LOUVERS Y PUERTAS METÁLICAS PARA EL PROYECTO *REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18*, UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	Dagoberto Godoy Marín	08/11/2017	15 días	Una sola entrega	Fabricación e instalación de Puerta Metálica de 1.80 m x 0.80m con contramaneo y herrajes Fabricación e instalación de Puerta Metálica de 1.80 m x 0.80m con contramaneo y herrajes Fabricación e instalación de Puerta Metálica de 1.80 m x 0.80m con contramaneo y herrajes Fabricación e instalación de Puerta Metálica de 1.80 m x 0.80m con contramaneo y herrajes Fabricación e instalación de Louver de canalata galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.48m x 2.55m) Fabricación e instalación de Louver de canalata galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.48m x 2.55m) Fabricación e instalación de Louver de canalata galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.48m x 2.55m) Fabricación e instalación de Louver de canalata galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.48m x 2.55m)	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	8 2 2 1 1 1 1 1	100.00%	L. 167,525.00	L. 167,525.00	L. 0.00	UTM CONT.00200-2017

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
	LA CIUDAD DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO						2"x4" chapa 14, (3.40m x 2.56m) Fabricación e instalación de Louver de canalera galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.40m x 2.56m) Fabricación e instalación de Louver de canalera galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.50m x 2.56m) Fabricación e instalación de Louver de canalera galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.51m x 2.56m) Fabricación e instalación de Louver de canalera galvanizada 2"x4" Cal. 1.0, tubo estructural rectangular de 2"x4" chapa 14, (3.4m x 2.56m)	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	3 1 1 1 1					
L. 6,000.00	SUMINISTRO DE VENTANA DE CELOSIA REALIZAR TRABAJOS PARA EL PROYECTO "REPARACIÓN C.E.B. PEDRO NUÑO N° 18", UBICADO EN EL BARRIO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	08/11/2017	JACINTO DONALDO MARTINEZ/ VIDRERIA DOMAR	08/11/2017	06 días calendario	Una sola Entrega	Ventana de celosía de 2.15m x 0.82m	Unidad	2	100.00%	L. 6,000.00	L. 6,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00351-2017
L. 99,999.00	Proyecto: Construcción de Parque, ubicado en la comunidad de Las Lomas Jamestrán, zona de Jutupa de este municipio de Danli	18/11/2017	Fausto Jose Lara Rodas	23/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para dados de concreto de 0.20m0.20x0.30 (56 unidades equivalentes a 0.86 m3) Fundición de dado de concreto cilíndrico de 0.20m0.20x0.30m Fabricación e instalación de Cerco metálico tipo barandal de tubo industrial redondo de 02" y tubo cuadrado de 1"x1" (incluye pintura color terracota o similar) Limpieza final	m unidad unidad m Global	110 56 56 110 1	100.00%	L. 99,999.00	L. 99,999.00	L. 0.00	UTM CONT.00302-2017
L. 36,430.00	Proyecto: Mantenimiento de Cementerios/Fabricación y montaje de estructura de techo para kiosco, ubicado en el cementerio general de la ciudad de Danli	20/11/2017	Eber Gerardo Ramirez Linares	06/12/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de estructura metálica decorativa existente Fabricación y desmontaje de estructura metálica de techo para Kiosco octagonal de tubo estructural galvanizado rectangular de 2"x4" apoyado en una columna de concreto existente, con rieños de canalera galvanizada de 2"x4" a una separación máxima de 0.80 m. Reinstalación de estructura metálica decorativa	Global Global Global	1 1 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,430.00	UTM CONT.00206-2017
L. 200,000.00	Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Kinder Gabriela, ubicado en la colonia Teodoro Rodas Valle de esta ciudad de Danli	21/11/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	21/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Picado de piso Picado en pared Repello y pulido Instalación de cerámica en piso interior del aula Instalación de cerámica en piso de corredor Instalación de cerámica en pared Desmontaje/repasación/reinstalación de Balcones. Tallado de elementos estructurales Instalaciones eléctricas Pared de tabla yeso Reparación de módulo sanitario (instalación de cerámica, repello, pulido y pintura) Enlucido Aplicación de pintura en pared Fundición de concreto simple para acera	M2 M2 M2 M2 M2 M2 unidad m Global M2 Global M2 Global M2 M2 M2	208.88 218.82 189.15 205.88 48.34 112.48 18 275.44 1 24.81 1 208.88 369.39 10.74	100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00208-2017
L. 280,000.00	Proyecto: Sistema de Aguas negras y Alcantarillado sanitario, ubicado en colonia Buena Esperanza, de esta ciudad de Danli.	23/11/2017	RAMÓN ARTURO CALIX MARIN	23/11/2017	80 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Construcción de Pozo de Inspección con una altura de 1.40 m. aprox. (Incluye media caña, casaque, tapadera y peldaños en los casos que se necesite) Corte de material asfalto compactado hasta 0.30 m. arriba de la altura de cresta de tubería. Suministro e instalación de tubería PVC de 6" BDR 81. Alterado y compactado con material del sitio. Demolición de pavimento Fundición de pavimento demolido para instalación de tubería Limpieza general	ML M3 Unidad M3 ML Global ML ML Global	288 280 6 88 266 1 10 1	100.00%	L. 280,000.00	L. 280,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00209-2017
L. 54,987.10	Proyecto: Mejoramiento de Lavaderos públicos, ubicados en Barrio Oriental de esta ciudad de Danli	23/11/2017	DAVID ANTONIO RUJAS MONTEB	23/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de material acumulado en el sitio (Rescolección) Asarreo de material recolectado Cargado y botado de material en volquete Reparación de estructura del techo (incluye reemplazo de los elementos de madera en mal estado y su curado) Desmontaje y colocación de cubierta de teja (incluye el reemplazo de la teja en mal estado por nueva y la neutralización de la teja existente que se encuentre en buen estado) Aplicación de pintura	M2 Global Global Global M2	231.60 1 1 130.90 108	100.00%	L. 54,987.10	L. 54,987.10	L. 0.00	UTM CONT.00211-2017
L. 228,786.20	Proyecto: Mejoras Instituto Tecnico Danli, ubicado en Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad de Danli	23/11/2017	RAMÓN ARTURO CALIX MARIN	27/11/2017	48 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación Cimentación de mampostería Solera inferior de 0.20m0.20m4#3.#2 @ 0.20m Pared de bloque lisado Castillo 0.15m0.20m.4#3.#2 @0.20m Solera superior 0.15m0.20m.#3.#2@0.20m Ballería de concreto Cargador en puerta Estructura de techo con canalera galvanizada y cubierta de aluzinc color natural Reliene y compactado con material selecto Fundición de piso de concreto simple acabado fino	m M3 M3 m2 m2 m m m m M2 M3 M2	80 8.96 12 42 60 27 42 10 1.30 118.80 90 114	10.00%	L. 22,878.82	L. 22,878.82	L. 208,607.88	UTM CONT.00221-2017
L. 21,060.00	SUMINISTRO DE 18,000 GALONES DE AGUA, PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE DANLI	28/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	28/11/2017	10 días calendario	Varías entregas según se requiera en el proyecto	Agua	Galón	18000	100.00%	L. 21,060.00	L. 21,060.00	L. 0.00	UTM CONT.00223-2017
L. 21,060.00	SUMINISTRO DE 18,000 GALONES DE AGUA, PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLES, UBICADO EN COLONIA LA CEBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI	28/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	28/11/2017	10 días calendario	Varías entregas según se requiera en el proyecto	Agua	Galón	18000	100.00%	L. 21,060.00	L. 21,060.00	L. 0.00	UTM CONT.00224-2017
L. 84,830.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACIÓN DE CALLES, UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE APALI Y GUALIQUEME DE LA ZONA DE JUTAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	01/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	01/12/2017	18 días calendario	Una sola Entrega	Patrol	Hora	87	100.00%	L. 84,830.00	L. 84,830.00	L. 0.00	UTM CONT.00226-2017
L. 47,700.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA POR DERRUMBES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA, PARAIBITO Y LIMONES DE LA ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	05/12/2017	José Mario Fortin Benites	05/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Retroexcavadora	hora	53	100.00%	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 0.00	UTM CONT.00232-2017

Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona, denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 349,840.98	PROYECTO: MEJORAS A CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OBRAS, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	06/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	08/01/2018	90 días calendario	Una sola Entrega	Demolición de paredes existentes Demolición de columnas existentes Relleno con material selecto Solera de remate de 10cmx15cm, #23, #2@15cm, concreto 1:2:2 Castillo de 15cmx15cm, #43, #2@25cm, concreto 1:2:2 Columna de 25cmx25cm, #43, #2@25cm, concreto 1:2:2 Firme de concreto reforzado 1:2:2, #43cm Pared de bloque simple de 15cm Techo de canales de 2"x4" Pulg. Con cubierta de lámina de Aluzinc calibre 26, color natural. Fabricación e instalación de portón de 2.00mx2.10m de lámina troquelada Fabricación e instalación de puerta de 0.60mx2.10m de lámina troquelada Ventanales de malla expandida Limpieza y aceros de material de desperdicio hasta 5m3	m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Unidad Unidad m3 m3	81.25 18.10 60.00 47.00 43.10 12.20 289.48 97.00 401.90 2.00 1.00 4.48 18.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 349,840.98	UTM CONT 00233-2017
L. 31,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN SAN JULIÁN, LA BATEA, EL RINCÓN DE LA ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Anibal Ávila Torres	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Retroexcavadores	Hora	36	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 31,800.00	UTM CONT 00234-2017
L. 99,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: REPARACIÓN TRAMO CARRETERO, UBICADO EN EL SECTOR SAN MARTÍN DE LA ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Mario Fortín Benites	11/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor	Hora	88	100.00%	L. 99,000.00	L. 99,000.00	L. 0.00	UTM CONT 00235-2017
L. 99,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN RIO HATO EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Mario Fortín Benites	11/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor	Hora	88	100.00%	L. 99,000.00	L. 99,000.00	L. 0.00	UTM CONT 00236-2017
L. 90,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y EL COOTILLO, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Mario Fortín Benites	18/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor	Hora	80	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. 0.00	UTM CONT 00237-2017
L. 99,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACIÓN, UBICADO EN QUEBRADA Y TRAMO CARRETERO EN LAS COMUNIDADES DE EL MAGUILLAR Y EL LIMÓN, ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Mario Fortín Benites	18/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor	Hora	88	100.00%	L. 99,000.00	L. 99,000.00	L. 0.00	UTM CONT 00238-2017
L. 80,000.00	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO ESCUELA GUÍA TÉCNICA, DE LA COLONIA LAS BRISAS DE DANLI	11/12/2017	RAMÓN ARTURO CALIX MARIN	11/12/2017	30 días calendario	Una sola Entrega	Excavación Fundición de Solera inferior de 0.15mx0.20m, #43, #2@0.20 Desmontaje de balcones existentes Fundición de castillo de 0.18mx0.20m, #43, #2@0.20 Pared de ladrillo refón Fundición de Solera superior de 0.15mx0.20m, #43, #2@0.20 Suministro e instalación de tubería PVC Ø4 Pulg. Suministro e instalación de tubería PVC Ø1/2 Pulg. Relleno y Compactado con material del sitio Fundición de piso de concreto simple Fabricación y montaje de estructura de techo con canaleta y cubierta de aluzinc color natural Repello y pulido Suministro e instalación de cerámicas en piso Suministro e instalación de servicio sanitario Suministro e instalación de urinario Suministro e instalación de lavamanos Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada con contramazo y herrajes	m3 m2 Globo m2 m2 m2 m2 Globo m2 m2 m2 m2 m2 m2 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	6 2.20 1 12 13.29 2.20 40 23 1 7.15 34.29 7.15 1 1 1 1	90.00%	L. 46,000.00	L. 46,000.00	L. 6,000.00	UTM CONT 00239-2017
L. 99,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA CAMPO Y SANTA ELENA DE LAS ZONAS DE JUTIAPA Y LA LODOSA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	11/12/2017	15 días calendario	Una sola Entrega	Tractor D6	Hora	58	100.00%	L. 99,000.00	L. 99,000.00	L. 0.00	UTM CONT 00240-2017
L. 19,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLE, UBICADO EN TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA CAMPO Y SANTA ELENA, ZONA DE JUTIAPA Y LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Fabrizio José Guillén Mzariego	11/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Volqueta	Hora	39	100.00%	L. 19,800.00	L. 19,800.00	L. 0.00	UTM CONT 00241-2017
L. 31,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLE, UBICADO EN TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA CAMPO Y SANTA ELENA, ZONA DE JUTIAPA Y LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Anibal Ávila Torres	11/12/2017	10 días calendario	Una sola Entrega	Retroexcavadora	Hora	36	100.00%	L. 31,800.00	L. 31,800.00	L. 0.00	UTM CONT 00242-2017
L. 81,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN SAN JULIÁN, LA BATEA, EL RINCÓN DE LA ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor D6	Hora	48	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 81,000.00	UTM CONT 00243-2017
L. 12,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLE, UBICADO EN TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JULIÁN, LA BATEA, EL RINCÓN DE LA ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Fabrizio José Guillén Mzariego	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Volqueta	Hora	25	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,800.00	UTM CONT 00244-2017

Actividades
Mes de Diciembre 2017

[illegible]

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monte del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de la Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monte ejecutado	Monte acumulado	Monte por ejecutar	No. De Contrato
L. 49,970.00	PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA II ETAPA C.E.B. MARTHA IRIAS, DEL BARRIO EL QUIQUIBUQUE DE DANLI	13/12/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	18/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Mercado Excavación para 10 zapatas de 0.80mx0.80x1m Armadado de hierro, encofrado, fundido y desencofrado de zapatas Armadado de hierro, encofrado, fundido y desencofrado de pedestales Relleno y compactado con material del sitio Suministro e instalación de pernos para columnas Limpieza General	ml m3 Unidad ml Global Unidad Global	79 6.40 10 1 40 1	20.00%	L. 9,994.00	L. 9,994.00	L. 39,976.00	UTM CONT.00248-2017
L. 219,999.00	PROYECTO: CONTINUACION PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Javier Antonio Estrada González	13/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 WVP forrado Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACBR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 pig Suministro e instalación de estructura secundaria Suministro e instalación de estructura secundaria tipo neutro B-2A Suministro e instalación de reténidas dobles y senillas Suministro e instalación de aterrizajes	Mts Mts Pie Unidad unidad unidad unidad	2,822 1,475 1,080 33 18 10 10	90.00%	L. 197,999.90	L. 197,999.90	L. 21,999.90	UTM CONT.00249-2017
L. 248,800.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION I ETAPA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Javier Antonio Estrada González	13/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Actualización de diseño eléctrico con coordenadas UTM y GDB Marcado de brecha para poste Acarreo de postes (De Chichimora- Las Delicias)	Global Km Viaje	1 12 10	100.00%	L. 248,800.00	L. 248,800.00	L. 0.00	UTM CONT.00250-2017
L. 84,848.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COLONIA CEPUDO, ZONA DEL ALTIPLANO, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Javier Antonio Estrada González	28/12/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 WVP forrado Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACBR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 pig Suministro e instalación de estructura secundaria tipo neutro "B" Suministro e instalación de luminarias	Mts Mts Pie unidad unidad	1,280 625 850 18 8	5.00%	L. 4,747.26	L. 4,747.26	L. 80,197.75	UTM CONT.00251-2017
L. 29,991.00	PROYECTO: APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, UBICADO EN BARRIO PUEBLO NUEVO, DE LA COMUNIDAD DE OIRAJE, ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	14/12/2017	Javier Antonio Estrada González	14/12/2017	6 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 WVP Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACBR	Unidad Mts Mts	3 380 80	100.00%	L. 29,991.00	L. 29,991.00	L. 0.00	UTM CONT.00252-2017
L. 100,000.00	PROYECTO: AGUA POTABLE(ACOMETIDA ELECTRICA), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SARTENELAS, ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	15/12/2017	GERARDO AMID CASTILLO	19/12/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACBR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACBR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 WVP Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies(incluye acarreo) Suministro e instalación de cuchillas de 27xv. 100 amperios Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de reténidas Suministro e instalación de protecciones para el transformador Elaboración de diseño eléctrico	metro metro metro Unidad unidad unidad unidad unidad Global	320 100 40 1 4 4 2 2 1	95.00%	L. 95,000.00	L. 95,000.00	L. 5,000.00	UTM CONT.00253-2017
L. 149,998.16	PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALZADA DE ESTA CIUDAD DE DANLI	16/12/2017	José Mario Fortin Benites	15/01/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado de pozo Excavación con retroexcavadora en suelo clasificado Construcción de pozo de inspección H=1.50 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Construcción de pozo de inspección H=2.45 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Construcción de pozo de inspección H=3.37 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Relleno y compactado con material del sitio	unidad M3 Unidad unidad unidad M3	13 115.21 10 1 2 21	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,998.16	UTM CONT.00254-2017
L. 199,999.90	PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TRAVASIAS EL OLINGO, DE LA ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	18/12/2017	Fabrice José Guillén Mazariego	08/01/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Cimentación de mampostería Relleno con material selecto Cado de concreto simple Solera inferior 0.15mx0.20m-4#3, #2@0.20m Pared de bloque #9 Castillo de 0.15mx0.20m- 4#3, #2@0.20m Solera superior 0.15m x 0.20m-4#3, #2@0.20m Batería de concreto Cargador en puerta Estructura de techo de chapa galvanizada de 2"x4" y subierta de Aluzinc Cal. 28, color natural. Piso de concreto simple, acabado fino Tallado de Elementos Suministro e instalación de puerta metálica, con contramuro y herrajes (1mx2.10m) Ventanas tipo balcón de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla expandida de 1/2" Construcción de librero fijo	ml m3 m3 m3 Unidad ml m2 ml ml m2 m2 ml Unidad Global	28 28.7 19.33 17 11 28 76.11 33 28 4.28 1.2 87.81 48 194.66 13.78 1	5.00%	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 189,999.91	UTM CONT.00255-2017
L. 201,404.75	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN BARRIO EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI	19/12/2017	Ronald Isaac Tineco Cestilo	19/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (54m de ancho en un primer tramo y de 64.50 m de longitud x 7.50m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Borlillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	805.78 238	70.00%	L. 140,883.33	L. 140,883.33	L. 60,421.43	UTM CONT.00256-2017
L. 89,860.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO: REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	19/12/2017	José Mario Fortin Benites	19/12/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Volqueta Retroexcavadora Motoniveladora	hora hora hora	34.50 28 31.80	95.00%	L. 85,367.80	L. 85,367.80	L. 4,492.50	UTM CONT.00257-2017
L. 30,000.00	PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POZO BENITO, ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	19/12/2017	Fabrice José Guillén Mazariego	03/01/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de balcones Suministro e instalación de puertas Suministro e instalación de baños (económicos, color blanco marca ecolina) y construcción de caseta Construcción de fosa séptica	M2 Unidad Global Global	13.53 2 1 1	5.00%	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 28,500.00	UTM CONT.00258-2017
L. 46,000.00	PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI	19/12/2017	Abraham Kafeti Diaz	19/12/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Tractor	Hora	23	100.00%	L. 46,000.00	L. 46,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00259-2017
L. 100,000.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, SAN JOSE, ZONA DE EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	20/12/2017	Javier Antonio Estrada González	29/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies CL-5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies CL-5 Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies CL-4	Unidad Unidad Unidad	8 2 4	15.00%	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 85,000.00	UTM CONT.00260-2017

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Diciembre 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 21,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN TODA LA ZONA DE EL PORVENIR, ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	José Anibal Ávila Torres	18/01/2018	10 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	43	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 21,800.00	UTM CONT.00281-2017
L. 92,800.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE LA ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Dagoberto Godoy Marín	18/01/2018	10 días calendario	Una sola entrega	Patrol	Hora	80	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,800.00	UTM CONT.00282-2017
L. 36,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Patricio José Guillén Mazariego	18/01/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Retrosavadora	Hora	40	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 36,000.00	UTM CONT.00283-2017
L. 347,880.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ARRIBA, ZONA DE BANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2017	48 días calendario	Una sola entrega	Replanteo de proyecto Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para guarda Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de cable # 1/0 W/P Suministro e instalación de cable # 1/0 ACBR Suministro e instalación de cable #2 ACBR Suministro e instalación de cable #1/4, acero Reubicación de poste de madera y líneas primaria y secundaria Suministro e instalación de poste de 40' Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de aterrizajes de tierra	Global Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros Metros Metros Unidad Unidad Unidad Unidad	1 8 13 4 4 1,300 1,800 1,280 1,000 1 3 34 7	40.00%	L. 138,140.00	L. 138,140.00	L. 208,710.00	UTM CONT.00284-2017
L. 149,700.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUABAL, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2017	48 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras neutro Suministro e instalación de cable #1/0, ACBR Suministro e instalación de cable #2, ACBR Suministro e instalación de poste de 35 Suministro e instalación de retenidas	Unidad Unidad Unidad Metros Metros Unidad Unidad	11 7 8 900 900 3 18	90.00%	L. 134,730.00	L. 134,730.00	L. 14,970.00	UTM CONT.00285-2017
L. 94,360.00	PROYECTO: REPARACIÓN DE CALLES, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS Y LOS GUACIMOS DE LA ZONA DE JUTAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Dagoberto Godoy Marín	22/12/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Patrol	Hora	81	100.00%	L. 94,360.00	L. 94,360.00	L. 0.00	UTM CONT.00286-2017


Ing. Aly V. González
Director Unidad Técnica Municipal

