

Tegucigalpa M.D.C.
22 de enero 2018

OFICIO No. SDS-GRT/CF-23-2018

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaría de Seguridad

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-02-2018, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de diciembre 2017.

Cabe mencionar que el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Préstamo BID No. 2745 /BL-HO a cerrado su ejecución en tiempo, por lo cual todas las obras de infraestructura están concluidas en un 100% física y financieramente.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN



Cc: Director General del Programa
Archivo

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotol, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

jm



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Construcción del Edificio Administrativo y de Laboratorios De La Policía Científica Y Criminalística de la Dirección Policial De Investigaciones (DPI) En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 152,959,190.57
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 177,257,909.58
Valor del Anticipo:	L. 30,591,838.11
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 9,914,368.26
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 177,257,909.58
Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	- %
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	5.59%
Avance Financiero General Acumulado:	100%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE S

**Construcción de La Jefatura Departamental en La Ciudad de Santa Bárbara,
Santa Bárbara**

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 75,913,446.84
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 84,893,446.84
Valor del Anticipo:	L. 15,182,678.85
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L. 2,420,719.90
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 7,734,426.63
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 84,893,446.84
Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	-%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	5%
Avance Financiero General Acumulado:	100%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

fm

**Construcción de la Jefatura Departamental en La ciudad De Comayagua,
Comayagua**

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 43,382,862.62
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 43,719,547.69
Valor del Anticipo:	L. 8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 6,677,528.14
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 43,719,547.69

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	-%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero General este periodo:	15.3%
Avance Financiero General Acumulado:	100%



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

COMPLEJO DE LABORATORIO DPI SPS



FACHADA FRONTAL LABORATORIO



EDIFICIOS DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO

Préstamo No.2745/BL-HO

Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

fm



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA



COMPLEJO JEFATURA DEPARTAMENTAL SANTA BÁRBARA



COMPLEJO JEFATURA DEPARTAMENTAL SANTA BÁRBARA

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotol, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA



FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO



EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ÁREA VIP

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083