



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	PROYECTO BARRIO SAN ANTONIO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	13-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00 %	496,400.00	99.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
2	PROYECTO LA UNION, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	LA UNION	11	11	23400	02-2017	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	33,494.98	0.00	0.00	33,494.98	66.00 %	16,505.02	33.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
3	PROYECTO CASCO URBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	CASCO URBANO	15	15	47210	13-2016 Y 10-2017	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	199,558.00	0.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00	420,828.00	52.00 %	379,172.00	47.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DEL UNION, INSTITUTO UNION Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO, LA UNION	11	11	47110	13-2016, 08 Y 09, 11-2017	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	481,454.63	0.00	0.00	481,454.63	96.00 %	18,545.37	3.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
5	PROYECTO EL MALCINCAL COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL MALCINCAL	EL MALCINCAL	11	11	41130	01-2017	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
6	PROYECTO CASCO URBANO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	47210	13-2016 Y 01, 02, 05, 07-2017	100,000.00	142,899.25	0.00	350,262.14	0.00	593,161.39	0.00	0.00	577,926.00	0.00	0.00	577,926.00	97.00 %	15,235.39	2.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL	EL CEDRAL	19	19	47210	01-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	20.00 %	158,200.00	79.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIE NTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO		11	11	47210	01-2017	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,906.00	0.00	0.00	50,906.00	84.00 %	9,094.00	15.00 %	TERMINADO	EN PROCESO
9	PROYECTO MEJORAMIE NTO ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS		11	11	47110	02-2017	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	14.00 %	51,300.00	85.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
10	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE FUENTE DE AGUA DE SAN AGUSTIN		11	11	41130	03,04-2017	15,685.50	0.00	114,314.50	0.00	130,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	66.00 %	43,000.00	33.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCION DE UNION, ALCANTARILLEMPIRALADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO		11	11	47210	13-2016, 02, 07, 11 Y 12-2017	0.00	0.00	403,876.65	100,000.00	603,876.65	0.00	0.00	503,800.90	0.00	0.00	503,800.90	83.00 %	100,075.75	16.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	PROYECTO RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO		11	11	47210	13-2016 Y 02, 03, 07-2017	203,987.85	0.00	50,000.00	0.00	1,313,492.41	0.00	0.00	1,298,887.07	0.00	0.00	1,298,887.07	98.00 %	14,605.34	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIE NTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO		11	11	47110	01-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12.00 %	44,000.00	88.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	PROYECTO MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL		11	11	23400	01-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	84.00 %	6,400.00	16.00 %	TERMINADO	TERMINADO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
15	PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BASCA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA ALDEA SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	11	11	47110	13-2016 y 13-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	71,000.00	0.00	0.00	37,846.00	0.00	0.00	37,846.00	53.00 %	33,154.00	46.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
16	PROYECTO LAS QUEBRADAS, TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	LAS PEÑAS	11	11	41130	08-2017	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00 %	20,000.00	40.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
17	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	47210	13-2016, 05-2017	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,405.89	0.00	0.00	3,405.89	17.00 %	16,594.11	82.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
18	PROYECTO BARRIO SAN PEDRO, LA MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	SAN PEDRO, LA UNIÓN	15	15	47110	13-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	127,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,073.00	63.00 %	72,927.00	36.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
19	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA ALDEA EL SITIO	EL SITIO	11	11	47110	02,11 Y 13-2017	0.00	117,233.70	0.00	99,226.30	0.00	216,460.00	0.00	0.00	216,460.00	0.00	0.00	216,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
20	PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD E LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	LAS PEÑAS	11	11	47110	13-2016 Y 12-2017	100,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	84,080.00	0.00	0.00	84,080.00	62.00 %	50,920.00	37.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
21	COMPRA TERRENO PARA BALASTERS	EL PACAYAL	11	11	41130	12-2017	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	PROYECTO CASCO COMPRA DE URBANO TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO		11	11	41130	13-2016 Y 04-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	21.00 %	275,000.00	78.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	PROYECTO EL SITIO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMON ROSA DE EL SITIO		11	11	41130	04 Y 10-2017	080.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
24	PROYECTO BARRIO SAN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO		11	11	47210	10-2017	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00	51.00 %	28,992.00	48.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
25	PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO		11	11	47110	01 Y 08-2017	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	19,569.45	0.00	0.00	19,569.45	88.00 %	2,430.55	11.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	PROYECTO SAN BARTOLO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO		11	11	47110	01-2017	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA		11	11	47210	13-2016, 01,10-2017	500,000.00	106,887.91	0.00	0.00	500,000.00	106,887.91	0.00	0.00	18,665.00	0.00	0.00	18,665.00	17.00 %	88,222.91	82.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
28	PROYECTO LOS BARRIENTOS CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS		11	11	47210	02-2017	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	21,123.35	0.00	0.00	21,123.35	26.00 %	58,876.65	73.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
29	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO		11	11	47210	03 Y 08, 13 -2017	0.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	624,183.53	0.00	0.00	624,183.53	92.00 %	50,816.47	7.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCIÓN DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO		11	11	47210	08-2017	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
31	PROYECTO CASCO RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIZAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA		15	15	47210	13-2016 Y 14-2017	142,127.50	0.00	0.00	50,000.00	0.00	192,127.50	140,850.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	190,850.00	99.00 %	1,277.50	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
32	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN		11	11	47110	08-2017	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	51,550.00	32.00 %	106,450.00	67.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
33	PROYECTO BARRIO SAN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO		11	11	47210	10-2017	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	10.00 %	35,800.00	89.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II	SAN CARLOS II11	11	41130	11-	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	83.00 %	10,000.00	16.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
35	PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	41130	01,05	0.00	50,000.00	0.00	24,265.42	0.00	74,265.42	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80.00 %	14,265.42	19.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
<b>Totales</b>							<b>3,901,632.06</b>	<b>1,226,694.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,945.01</b>	<b>767,000.00</b>	<b>7,717,271.28</b>	<b>467,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,031,530.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,499,011.80</b>		<b>2,218,259.48</b>			

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthkIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk16W8qOBVT8d/HOV3Oj9vHtbVmmipDUQ+ISJSgMXU  
Vcf3LffrkWgVHFqjef+wcFaXOJRui5NG+vO/V2MTeBOECfmJHnDNfKp+dH9xadZ9il4hWAwijngm8ssYyajpkYgW13L11iW4QXXi4OdrELg3hNs1bxRI0xFw6IbkDsmP4rr3Cbl  
tNZ8drcrdcwtkCUJgi+PHvxWAGSbhY=