

GERENCIA TÉCNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.com

Teléfono: 2665-0416

PARA:



LIC. ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Oficio GT MPC- 01/2018

DE:

ING. DUNIA ARAGELY ZUNIGA
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL

ASUNTO:

INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA:

08 DE ENERO 2018

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, correspondiente al mes de Diciembre 2017, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

01/04/2013

Informe Mensual De Proyección De Ejecución

Departamento De Supervisión De Proyectos

Periodo: 01 al 30 de Octubre del 2012

Nº	Nombre / Tipo de Proyecto	Modalidad de Proyecto	Módulo de Proyecto	Objetivo	Descripción de Proyecto	Estado de Proyecto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Valor Ejecutado	Valor Presupuestoado	Cuentas Corrientes		Cuentas de Capital		Cuentas de Inversión	
															Compras	Transferencias	Compras	Transferencias	Compras	Transferencias
0000000001	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Mejorar la infraestructura vial del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 5 km que conectará el casco urbano con las zonas rurales. Se incluye la compra de materiales, mano de obra y maquinaria.	En ejecución	Ing. Juan Pérez	01/01/2012	31/12/2012	100.000.000	80.000.000	80%	80.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
0000000002	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un puente sobre el río principal.	Se trata de la construcción de un puente de concreto de 100 metros de longitud. Incluye estudios de ingeniería, licitación y ejecución.	En ejecución	Ing. María Gómez	01/02/2012	31/12/2012	150.000.000	120.000.000	80%	120.000.000	150.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
0000000003	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Ampliar el sistema de alcantarillado.	Proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado en el sector central del municipio. Incluye la instalación de tuberías y pozos.	En ejecución	Ing. Carlos Ruiz	01/03/2012	31/12/2012	80.000.000	65.000.000	81%	65.000.000	80.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
0000000004	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un centro de salud comunitario.	Construcción de un centro de salud comunitario con 10 consultorios y sala de emergencias. Incluye mobiliario y equipos médicos.	En ejecución	Ing. Ana López	01/04/2012	31/12/2012	120.000.000	95.000.000	79%	95.000.000	120.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
0000000005	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Mejorar el sistema de agua potable.	Proyecto de mejora del sistema de agua potable, incluyendo la reparación de tuberías y la instalación de nuevos tanques de almacenamiento.	En ejecución	Ing. Roberto Díaz	01/05/2012	31/12/2012	90.000.000	70.000.000	78%	70.000.000	90.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
0000000006	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un mercado municipal.	Construcción de un mercado municipal moderno con 50 puestos de venta y áreas de almacenamiento. Incluye servicios de agua y electricidad.	En ejecución	Ing. Patricia Vega	01/06/2012	31/12/2012	110.000.000	85.000.000	77%	85.000.000	110.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
0000000007	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Ampliar el sistema de recolección de basura.	Proyecto de ampliación del sistema de recolección de basura, incluyendo la compra de camiones y la contratación de personal.	En ejecución	Ing. Miguel Torres	01/07/2012	31/12/2012	70.000.000	55.000.000	79%	55.000.000	70.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
0000000008	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un centro de capacitación.	Construcción de un centro de capacitación para el personal municipal. Incluye aulas, biblioteca y sala de conferencias.	En ejecución	Ing. Gabriela Ortiz	01/08/2012	31/12/2012	60.000.000	45.000.000	75%	45.000.000	60.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
0000000009	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Mejorar el sistema de drenaje pluvial.	Proyecto de mejora del sistema de drenaje pluvial en el sector urbano. Incluye la limpieza de canales y la instalación de nuevos drenajes.	En ejecución	Ing. Daniel Castro	01/09/2012	31/12/2012	50.000.000	38.000.000	76%	38.000.000	50.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
0000000010	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un centro de atención al ciudadano.	Construcción de un centro de atención al ciudadano con salas de espera, oficina de atención y área de quejas. Incluye personal capacitado.	En ejecución	Ing. Valeria Rojas	01/10/2012	31/12/2012	40.000.000	30.000.000	75%	30.000.000	40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
0000000011	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Ampliar el sistema de recolección de basura.	Proyecto de ampliación del sistema de recolección de basura, incluyendo la compra de camiones y la contratación de personal.	En ejecución	Ing. Miguel Torres	01/11/2012	31/12/2012	70.000.000	55.000.000	79%	55.000.000	70.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
0000000012	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	Objetivo: Construir un centro de atención al ciudadano.	Construcción de un centro de atención al ciudadano con salas de espera, oficina de atención y área de quejas. Incluye personal capacitado.	En ejecución	Ing. Valeria Rojas	01/12/2012	31/12/2012	40.000.000	30.000.000	75%	30.000.000	40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0