



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729  
Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal El Modelo Bo. San Sebastián	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m <sup>2</sup> divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	ene-17	Hay retraso en la ejecución	N/A	Habrá retraso en la finalización del proyecto se	N/A
		Marco Tulio Murillo Villanueva Edgar Pérez Aguilar Ident. No. 0419-1984-00120				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Rosa Amalia Martínez Se iconstruyó el piso de concreto. Se estima un avance del 100%							
		Nueva Concepción Del Carmen				Wruedil Enot González Ident. No. 0419-1986-00161 Wilder Leonel Sánchez Ident. No. 0419-1997-00147	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Modesta Contreras Se realizó la instalación eléctrica domiciliaria. El poryecto se encuentra ejecutado en un 100%						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		El Modelo				Gerson Oswaldo Diaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sr. Juan José Mata Se construyó el piso, y se está construyendo la pila y el sanitario Se estima un avance del 95% en esta vivienda			Se retrasó el proyecto	N/A	Se amplió la duración del proyecto dos meses	El clima fue un factor importante que evitó el traslado de material hasta el sitio del proyecto.
		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Pueblo Nuevo		Consiste en construir 5 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m <sup>2</sup> divididos con paredes de bloqueen en dos dormitorios sala-comedor y baño. De las 5 viviendas una es tipo duplex o sea dos viviendas están divididas por una pared	Se beneficiarán directamente 5 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	dic-17				
		Pueblo Nuevo				Encargado de trabajos de soldadura Nombre: José Alexander Santos López Ident. No. 0419-1985-00187			17-dic-16	Sr. Marcial Contreras Se instaló el techo y puerta de la unidad sanitaria. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%		dic-17	N/A	N/A	N/A	
		Bo. El Progreso				Encargado de trabajos de soldadura Nombre: José Alexander Santos López Ident. No. 0419-1985-00187			17-dic-16	Sra. Marien Mejía Se instaló el techo y puerta de la unidad sanitaria. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%		dic-17	N/A	N/A	N/A	
						Encargado de trabajos de soldadura Nombre: José Alexander Santos López Ident. No. 0419-1985-00187			17-dic-16	Sra. Wendy Mejía Se instaló el techo de la vivienda, falta la instalación de puertas y ventanas y la construcción del piso. Se estima un avance aproximado del 75%.		dic-17				

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula en esc. Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento	Directamente se beneficiarán los niños y niñas de la comunidad de Pueblo que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil. Nombre: Juan José Arta Velásquez. Id. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 200,000.00	17-dic-16	Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se construyeron las aceras alrededor del aula, se construyó el piso interior del aula y el corredor y se construyeron las cajas de registro del sistema de alcantarillado de la escuela. Falta la fabricación e instalación de ventanales y la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto.		dic-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Técnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantas y 17 profesores que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto. Nombre: Jcarlos Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	17-dic-16	Se finalizó la etapa de cimentación. El proyecto se encuentra en la etapa de construcción de paredes, dos de las paredes cuentan con cinco hiladas de bloque y la otra tiene dos hiladas. Además se está nivelando el terreno de la parte interna del aula para construir el piso firme posteriormente. Se estima un avance aproximado del 25% del proyecto.	L. 208,660.00	ene-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación a la red de Energía Eléctrica en caserío Peña Blanca	Peña Blanca, Santa Teresa	Mejorar las condiciones de vida de la población, proporcionando un servicio básico a los sectores con carencias del servicio	Consiste en realizar una ampliación eléctrica en caserío o sector Peña Blanca de la aldea Santa Teresa	Se beneficiarán directamente 9 familias	Nombre: Misael Menjivar Mejía. Ident. No. 0419-1973-00130	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 180,000.00	17-dic-16	Se realizó la ampliación eléctrica en sector Peña Blanca de aldea Santa Teresa, con las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcaje de agujeros.</li> <li>• Incado y aplomado de postes.</li> <li>• Ubicación de retenida.</li> <li>• Vestido de postes.</li> <li>• Tendido y flechado de cables.</li> <li>• Instalación de 4 lámparas tipo canasta.</li> </ul>	L. 165,000.00	dic-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de carreteras	Area rural	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las carreteras que fueron afectadas por las constantes lluvias, especialmente la actividad de instalación de alcantarillas y habilitación de pasos	Directamente se beneficiarán los habitantes del area rural del municipio, 600 habitantes aproximadamente	Se contrató un albañil para actividades de construcción de cabezales de alcantarillas. Nombre: Carlos Arturo Henríquez. Id. No. 0401-1941-00318. Se contrató maquinaria para reparación y apertura de carreteras. Nombre: José Luis Martínez Vargas. Id. No. 0401-1979-01859	Fondos municipales	L. 180,000.00	17-dic-16	Se finalizó la construcción de cabezales en el sector de La Caña y se están construyendo cabezales. Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación: Tramo Carretero Desde El Modelo Hacia Santa Teresa. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. Balastado parcial. Tramo Carretero desde Santa Teresa hacia Cerro Redondo. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. Balastado parcial.	L. 185,000.00	dic-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles	Casco Urbano	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las calles del Casco Urbano que fueron afectadas por las constantes lluvias	Directamente se beneficiarán los habitantes del Casco Urbano del municipio, 3500 habitantes aproximadamente	Se contrató un albañil para actividades de construcción de muros y cabezales de alcantarillas: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318 Se contrató maquinaria para reparación y apertura de calles Nombre: José Luis Martínez Vargas Id. No. 0401-1979-01859	Fondos municipales	L. 250,000.00	17-dic-16	Se finalizó la reparación de la alcantarilla en Bo. San Cayetano por propiedad del Sr. Alfonso Gonzáles. Se finalizó la apertura de calle en el sector La Lomita del Bo. San Cayetano pero falta el balastado de la misma. Se continúa con la reparación de la calle por propiedad del Sr. Gabriel Chacón, falta instalar alcantarillas. Se está construyendo un muro de contención para la ampliación de la calle en Bo. San Nicolás por la propiedad del Sr. Oscar Villanueva. Se estima un avance aproximado del 60% del proyecto.	L. 250,000.00	ene-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
El proyecto fue ejecutado por un grupo de estudiantes de promoción social del Instituto Alvaro Contreras con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás Copán	Mejoramiento de viviendas con dotación de letrinas	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones de vida de la población de escasos económicos de la comunidad Pueblo Nuevo	El proyecto consiste en la construcción de doce letrinas con taza campesina y casetas de lámina de zinc y ángulo de 1x1, con su respectiva fosa séptica	Directamente se beneficiarán 12 familias de escasos recursos económicos de la comunidad	Se contrató un soldador para la fabricación de las casetas: Nombre: Edgar Jeovany Pérez Aguilar Id. No. 0419-1984-00120	Fondos municipales	L. 30,000.00	17-dic-16	El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%		dic-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

