



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729




INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	Se realizó la reparacion de la instalacion electrica en centros educativos del municipio	80,000.00	3,000.00	70,791.49	9,208.51
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones menores a edificios	110,000.00	2,139.00	85,263.50	24,736.50
3	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se construyeron las aceras alrededor del aula, se construyó el piso interior del aula y el corredor y se construyeron las cajas de registro del sistema de alcantarillado de la escuela. Falta la fabricación e instalación de ventanales y la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto.	170,000.00	20,312.50	117,782.50	52,217.50
4	Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco	Se finalizó la etapa de cimentación. El proyecto se encuentra en la etapa de construcción de paredes, dos de las paredes cuentan con cinco hiladas de bloque y la otra tiene dos hiladas. Además se está nivelando el terreno de la parte interna del aula para construir el piso firme posteriormente. Se estima un avance aproximado del 25% del proyecto.		90,949.00	90,949.00	(90,949.00)
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Sra. Modesta Contreras Se realizó la instalación electrica domiciliaria. El poryecto se encuentra ejecutado en un 100%	500,000.00	1,500.00	377,974.50	122,025.50
6	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Compra de cemento para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	1,196,734.45	28,950.00	1,154,808.43	41,926.02
7	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica) Urbano y Rural	Se fabricaron 12 letrinas con taza campesina y casetas de lámina de zinc y ángulo de 1x1, con su respectiva fosa séptica	225,000.00	19,831.29	222,014.99	2,985.01
8	Construccion de viviendas solidarias	Sra. Wendy Mejia Se instaló el techo de la vivienda, falta la instalación de puertas y ventanas y la construcción del piso. Se estima un avance aproximado del 75%. Sr. Marcial Contreras Se instaló el techo y puerta de la unidad sanitaria. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100% Sra. Marlen Suyapa Mejia Se instaló el techo y puerta de la unidad sanitaria. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100% Sra. Cristina López Se construyó el piso. Se estima un avance del 95% aproximadamente.	421,728.15	19,391.61	312,835.36	108,892.79

		Sra. María Juana Gutierrez Se construyó el piso y se instaló el sanitario. Se estima un avance del 95% aproximadamente. Sra. Rosa Amalia Martínez Se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 100%				
9	Mejoramiento de viviendas populares, (Letrinización) Urbano y Rural	Compra de materiales para construcción de casetas de letrinas en barrio pueblo nuevo	50,000.00	11,085.00	64,878.00	(14,878.00)
10	Construcción y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepción	Juan Jose Mata: Se construyó el piso, y se está construyendo la pila y el sanitario Se estima un avance del 95% en esta vivienda	200,000.00	4,250.00	140,775.25	59,224.75
11	Mantenimiento y reparación al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparaciones menores al sistema	300,000.00	87.00	170,267.59	129,732.41
12	Ampliación alcantarillado sanitario, Urbano	Fabricación de cajas de registro en calle barrio San Cayetano	140,000.00	5,279.00	63,577.00	76,423.00
13	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se finalizó la reparación de la alcantarilla en Bo. San Cayetano por propiedad del Sr. Alfonso Gonzáles. Se finalizó la apertura de calle en el sector La Lomita del Bo. San Cayetano pero falta el balastado de la misma. Se continúa con la reparación de la calle por propiedad del Sr. Gabriel Chacón, falta instalar alcantarillas. Se está construyendo un muro de contención para la ampliación de la calle en Bo. San Nicolás por la propiedad del Sr. Oscar Villanueva. Se estima un avance aproximado del 60% del proyecto.	448,255.61	36,550.00	362,567.00	85,688.61
14	Apertura de calle desde donde don Andres Mejía hasta donde doña Cristina Mejía, barrio San Cayetano	Se esta aperturando la calle con retroexcavadora y volqueta	150,000.00	99,395.00	203,830.00	(53,830.00)
15	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se realizó la pintura de la estructura del parque central	120,000.00	25,050.61	35,379.60	84,620.40
16	Reparación de alumbrado público, Urbano y rural	Se estan haciendo reparaciones de lamparas de alumbrado publico en todo el municipio	208,062.50	10,287.50	183,220.05	24,842.45
17	Ampliación servicio de energía eléctrica en sector Peña Blanca de Aldea Santa Teresa	Se realizó la ampliación eléctrica en sector Peña Blanca de Aldea Santa Teresa, con las siguientes actividades: • Marcaje de agujeros. • Incado y aplomado de postes. • Ubicación de retenida. • Vestido de postes. • Tendido y flechado de cables. • Instalación de lámparas tipo canasta.	160,000.00	23,187.50	154,618.59	5,381.41

		Se finalizó la construcción de cabezales en el sector de La Caña y se están construyendo cabezales. Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación: Tramo Carretero Desde El Modelo Hacia Santa Teresa Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. Balastado parcial Tramo Carretero desde Santa Teresa hacia Cerro Redondo Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. Balastado parcial.				
18	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		1,416,865.97	180,690.00	1,507,955.00	(91,089.03)
	TOTAL				6,909,456.23	1,705,627.92



 P.M y C.P Denia Iveth Mejia
 Departamento de presupuesto