

Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: 0801 Departamento de: Francisco Morazan Municipio de: Distrito Central

Periodo: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	En proceso / Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros							
GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO																								
1	Conformacion y Balastado de calles y obras complementarias	Col. Torocagua - Col. Iberia		propios	2623/2011		1,742,164.11	107,812.89				1,849,977.00	x					1,849,977.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
2	Conformacion y Balastado de calles	Col. Ciudad Guzman y Altos de la Laguna del D.C		propios	2647/2011		1,697,160.00					1,697,160.00	x					1,697,160.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
3	Conformacion y Balastado de Calles	Col. Arciery, David Betancourth y Nueva Galilea del D.C		propios	2648/2011		1,684,901.80					1,684,901.80	x					1,684,901.80	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
4	Conformacion y Balastado de Calles	Col. Modelo ,America y los Angeles del D.C		propios	2622/2011		1,692,500.00					1,692,500.00	x					1,692,500.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
5	Conformacion y Balastado de Calles	Bo. La Concordia,Col. Miramesi, Renacer, Villa Campesina. Del D.C		propios	2499/2011		1,685,800.00					1,685,800.00	x					1,685,800.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
6	Conformacion y Balastado de Calles	Col. Nueva Australia		propios	2476/2011		669,704.00					669,704.00	x					669,704.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION																								
7	Medidas de Obras de Prevencion Mitigacion	Col. Kassandra		propios	1238/2011		1,391,882.00	-	-	-	-	1,391,882.00	x					(15%ant) (Est.1)	208,782.30 403,907.00	91%	122,130.51	9%	En proceso	este anticipo es pago en el año 2011 la Estimacion No1 y 2 si se ejecuto en este I trimestre del 2012
8	Dragado y Mitigacion de Quebrada	Quebrada Agua Salada (tramo puente Col. San Angel - caja puente Infop- caja puente blvd FFAA Col.- Las Colinas)		propios	2642/2011		1,269,751.49	-	-	-	-	1,269,751.49	x					(Est.2)	657,062.19	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
GERENCIA DE TECHOS DIGNOS																								
9	PROYECTO N.14-2011(97 TECHOS)	Lomas del Norte, Vegas de Carrizal, Jose Arturo Duarte, Centeno N.2, 1ero. De Diciembre, Brisas del Norte, Vista Hermosa Norte, Altos de Centro America, Ojo de Agua, Villa Campesina, Villa Delmy, Valle de Angeles, Villa Nueva.			3643-PRES-2011		800,000.00		10,174.57			789,825.43		PRES-FS- HO-7035- TAIWAN				789,825.43	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
10	PROYECTO N.12-2011(148- TECHOS)	Villa Campesina, Renacer, Saucique, Miramesi, Rodimiro Zelaya, Canaan, La Joya, Loma Las Minitas, Cerro Juan A. Lainez, La Sosa, El Cerrito.		TAIWAN	3644-PRES-2011		1,000,000.00		12,500.99			987,499.01		PRES-FS- HO-7035- TAIWAN				987,499.01	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
11	PROYECTO N.25-2011(9-TECHOS)	Fuerzas Unidas, Linda Miller, Cuesta N.1,		A.M.DC.	1199-PRES-2011		83,000.00		4,150.00			78,850.00	Propios					78,850.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	
12	PROYECTO N.05/MCTED-2012(10- techos)	La Divanna		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				78,850.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre	

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	En proceso / Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros						
13	PROYECTO N.07/MCTED-2012(10- techos)	El Durazno Izaguirre, Guillen, Agua Blanca, Mirador de Oriente, Luis Andres Zuniga, Vella Vista.		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				78,850.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
14	PROYECTO N.28-2011(11-TECHOS)	Altos de Miramessi		TAIWAN	3444-PRES-2011		83,000.00		4,150.00			78,850.00		PRES-FS- HO-7035- TAIWAN				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
15	PROYECTO N.14-2011(8-TECHOS)	Villa Cristina		A.M.DC.	714-PRES-2011		83,000.00		4,150.00			78,850.00	Propios					0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
16	PROYECTO N.32-2010(12-TECHOS)	Mileniun Sur		A.M.DC.	3278-PRES-2011		83,000.00		4,150.00			78,850.00	Propios					0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
17	PROYECTO N.35-2011	Nueva Capital		A.M.DC.	3279-PRES-2011		83,000.00		4,150.00			78,850.00	Propios					0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
18	PROYECTO N.01-2012(173 - TECHOS)	VILLA NUEVA, LA TRAVESIA, ALTOS DE LA LOMITA, OJO DE AGUA, LA IZAGUIRRE, VILLA DELMY, BO. SAN JOSE DE LA MONTAÑA, BO. SAN PABLO, VIEJA SANTA ROSA, VILLA ESTANZUELA, NUEVA ESPERANZA, NUEVA VIERA, LAS PALMAS.		A.M.DC.	220-PRES-2012		1,499,625.00					1,499,625.00		BID				0.00	0%	1,499,625.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
19	PROYECTO N.02-2012(169- TECHOS)	VILLA CAMPESINA, ALTOS DE MIRAMESSI, VILLA LUCRECIA, RENACER, NUEVA SANTA ROSA, SAGASTUME N.1, BO. EL BOSQUE, VILLA ESTANZUELA, REPARTO POR ARRIBA, POLICARPO PAZ, LAS BRISAS, 23 DE JUNIO.		A.M.DC.	220-PRES-2012		1,499,625.00					1,499,625.00		BID				0.00	0%	1,499,625.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
20	PROYECTO N.03-2012(170 - TECHOS)	SAN BUENA, VENTURA, RIO LINDO, LOS ENCUESTROS, KUNWAT, AUSTRALIA, BUENA VISTA, SAN FRANCISCO, SAN MARTIN, BRASILIA, REPUBLICA DE VENEZUELA, PEÑA POR BAJO, SUAZO CORDOVA N.2, CERRO J. A LAINEZ, JARDIN DE LAS COLINAS, VILLA NUEVA.		A.M.DC.	220-PRES-2012		1,499,625.00					1,499,625.00		BID				0.00	0%	1,499,625.00	100%	En proceso	Medicion I trimestre
21	PROYECTO N.04-2012(169 - TECHOS)	MIRAMESSI, LA CANAAN, BO. EL CERRITO, RODIMIRO ZELAYA, BO. EL RINCON, QUEBRACHITOS, REPARTO POR ARRIBA, BO. EL EDEN, EL RETIRO, 3 DE MAYO, LA HAYA, NUEVA ESPERANZA, LA FATIMA, VILLA UNION, ALEMANIA, VILLA FRANCA, LAS AYESTAS, PLANES DEL MOGOTE, LOMAS DEL NORTE, EL PORVENIR.		A.M.DC.	220-PRES-2012		1,499,625.00					1,499,625.00		BID				0.00	0%	1,499,625.00	100%	En proceso	Medicion I trimestre
22	PROYECTO N.05-2012(94 -TECHOS)	MILENIUM SUR, BERLIN, SAN JOSE DEL LOARQUE, LA OBRERA, LA DIVANNA, NUEVA CAPITAL, REPARTO POR ARRIBA, EL HATILLO, VILLA VIEJA, CERRO JUAN A LAINEZ, CANAAN, BO. GUADALUPE, NEUVA SANTA ROSA, REPARTO POR BAJO.		A.M.DC.	220-PRES-2012		849,825.00					849,825.00		BID				0.00	0%	849,825.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	En proceso / Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros						
23	PROYECTO N.06-2012(0- TECHOS)	SANTA CLARA, 1ERO. DE DICIEMBRE, CIUDAD ESPAÑA, VILLA CRUSTINA, EL PROGRESO, BETANIA, GERUSALEN N.2, BO. LA SOLEDAD, SOLEDAD N.2, FERNANDO CALDERON.		A.M.DC.	220-PRES-2012		849,825.00					849,825.00		BID				0.00	0%	849,825.00	100%	En proceso	Medicion I trimestre
24	PROYECTO N.01/MCTED-2012(11- techos)	El Rosario		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
25	PROYECTO N.02/MCTED-2012(10- techos)	Sabana Grande, Smith,N.1, Bo. El Eden, Los Profesores		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
26	PROYECTO N.03/MCTED-2012(10- techos)	Amuño Cantarero Lopez		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
27	PROYECTO N.04/MCTED-2012(10- techos)	Jardines del Carrizal.		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
28	PROYECTO N.05/MCTED-2012(9- techos)	La Divanna		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
29	PROYECTO N.08/MCTED-2012(9- techos)	Lomas del Norte,		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
30	PROYECTO N.09/MCTED-2012(10- techos)	Lomas del Norte,		A.M.DC.	220-PRES-2012		83,000.00		4,150.00			78,850.00		BID				0.00	0%	78,850.00	100%	En proceso	licitacion I trimestre
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																							
31	Fumigación y limpieza de Centros Educativos en distintos puntos del DC. Se entrego dos kit de aseo general a cada escuela visitada	Comayagüela, Tegucigalpa y Aldeas		propios	356 Y 488		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00						10,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
32	Alimentación de 4000 locatarios afectados por incendios, durante 7 días, posteriormente los locatarios procedieron a la elaboración de alimentos y la AMDC pago Lps.30.00 por cada plato elaborado	Comayagüela		propios	488		1,318,603.44	-	-	-	-	1,318,603.44	x					1,318,603.44	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
33	Flete para entrega de pupitres en diferentes escuelas del DC	Comayagüela, Tegucigalpa y Aldeas		propios	311-356		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	x					3,000.00	100%	0.00		Terminado	se pago el servicio de Olancho a Tegucigalpa
34	Entrega de 500 raciones de masaca	Comayagüela, Tegucigalpa y Aldeas		propios	488		81,250.00	-	-	-	-	81,250.00	x					81,250.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
35	Celebración del día de La Mujer en Parque Central	Tegucigalpa		propios	488		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	x					2,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
36	Flete para entrega de sillas de rueda a personas con capacidades especiales	Plantel de la Gerencia de Desarrollo Humano		propios	488		4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	x					4,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	Sillas donadas por Operación Bendición se pago el flete de SPS a Tegucigalpa
37	Celebración Día de la Mujer	Plaza Civica General Francisco Morazán y Colonia Los Pinos		propios	488		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	x					2,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
GERENCIA DE FUNERARIA DEL PUEBLO																							
38	Donacion de Ataúdes	Villa Nueva, Nueva Suyapa, La Sosa, El Carrizal, Campo Cielo, Ramon Amaya Amador entre otras		Fondos	321		148,000.00	-	-	-	-	148,000.00	X					148,000.00	100%		0%	Terminado	I Trimestre
39	Donacion de Ataúdes	La Travesia, Bo. Morazan, La Cabaña, 14 de Marzo, Cerro Grande, la Iberia entre otras		Fondos	324		148,000.00	-	-	-	-	148,000.00	X					148,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	[%] Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	[%] Pendiente ejecución	En proceso / Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	ERP	Otros						
40	Donacion de Ataúdes	1 de Diciembre, San Francisco, Los Laureles Camizal, Santa C		Fondos	342		148,000.00					148,000.00	X					148,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
41	Alquiler Sala Funebre Tegucigalpa	Barrio Morazan Edificio L y M		Fondos	439		180,000.00					180,000.00	X					45,000.00	25%	135,000.00	75%	proceso	Pago de alquiler de Enero -Febrero y Marzo 2012
42	Alquiler Sala Funebre Comayagua	Barrio Guacerique		Fondos	438		180,000.00					180,000.00	X					45,000.00	25%	135,000.00	75%	proceso	Pago de alquiler de Enero -Febrero y Marzo 2012
GERENCIA SUELOS DIGNOS																							
43	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	SAN JUAN DEL NORTE		A.M.D.C.	200-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
44	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	VILLA NUEVA		A.M.D.C.	188-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
45	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	VILLA NUEVA		A.M.D.C.	189-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
46	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	LOS PINOS		A.M.D.C.	191-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
47	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	LOS PINOS		A.M.D.C.	192-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
48	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	LOS PINOS		A.M.D.C.	193-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
49	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	ARCIERY, UNIDAD Y FUERZA		A.M.D.C.	194-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
50	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DAVID BETANCOURTH, NUEVA ESPAÑA		A.M.D.C.	195-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
51	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	182-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
52	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	181-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
53	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	179-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
54	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	180-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
55	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	NUEVA CAPITAL		A.M.D.C.	202-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
56	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	NUEVA CAPITAL		A.M.D.C.	201-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
57	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	178-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
58	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTE BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	177-2012		80,000.00					80,000.00	x					0.00	0%	80,000.00	100%	proceso	I Trimestre
59	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	176-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
60	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	175-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
61	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	174-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
62	CONSTRUCCION DE SUELOS DIGNOS	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS		A.M.D.C.	173-2012		80,000.00					80,000.00	x					80,000.00	100%	0.00	0%	Terminado	I Trimestre
TOTALES							26,318,866.84					107,512.89						26,345,904.17					

Alcalde (sa) Municipal
Ricardo Antonio Alvarez Arias
Nombre completo

Firma y sello



Auditor (a) Municipal
Polando Aguilar Ochoa
Nombre completo

Firma y sello




Tesorero (a) Municipal
Marta Beatriz Fonseca
Nombre completo

Firma y sello



Contador (a) Municipal
Nelson Uberre Magaña
Nombre completo

Carnet N° 31307



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: 0801 Departamento de: Francisco Morazan Municipio de: Distrito Central

Período: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

I Trimestre 2012 (Gerencia de Turismo)

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(% Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(% Pendiente ejecución	En proceso / Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	ER P	Otros						
1	Elaboración de Alfombras	Antigua PC, Museo del Hombre y Ave. Cervantes		11	488		3,436,922.83					3,436,922.83	x					650,000.00	18.91	2,786,922.83	81.09		
TOTALES							3,436,922.83					3,436,922.83						650,000.00		2,786,922.83			

Alcalde (sa) Municipal

Ricardo Antonio Alvarez Arles

Nombre completo

Firma y sello



Auditor (a) Municipal

Rolando Aguilar Ordoñez

Nombre completo

Firma y sello




Tesorero(a) Municipal

Martin Steven Escobedo

Nombre completo

Firma y sello



Contador (a) Municipal

Nelson Ubence Meza

Nombre completo

Firma y sello



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: _____ Departamento de: _____ Municipio de: _____

Período: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones		Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros					
1	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento Con Micro-carpeta de varias calles Pavimentadas con Asfalto de Tegucigalpa" Paquete I. Contrato No.0795/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			36014,447.24	8997,687.64		36014,447.24	X					35342,417.78	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
2	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento de las Principales Vías Pavimentadas de Tegucigalpa en el Sector T-1" Paquete II. Contrato No.0900/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			26097,240.70			26097,240.70	X					24582,446.39	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
3	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento de las Principales Vías Pavimentadas de Tegucigalpa en el Sector T-2" Paquete III. Contrato No.0796/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			28319,082.18	7074,101.73		28319,082.18	X					27266,715.25	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
4	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento de las Principales Vías Pavimentadas de Tegucigalpa en el Sector T-3" Paquete IV. Contrato No.0796/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			27092,709.68	6545,043.30		27092,709.68	X					22517,355.85	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
5	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento de las Principales Vías Pavimentadas de Comayagüela en el Sector C-1" Paquete V. Contrato No.0795/GC/AMDC/2010	Comayagüela	Tasa Vehicular			26872,028.61	8679,275.00		26872,028.61	X					25156,036.75	100%	0.00	0%	Inicio: 28 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
6	"Rehabilitación, Bacheo y Mejoramiento de las Principales Vías Pavimentadas de Comayagüela en el Sector C-2" Paquete VI. Contrato No.0797/GC/AMDC/2010	Comayagüela	Tasa Vehicular			27246,141.11	6600,879.39		27246,141.11	X					27156,872.99	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 12 meses.
7	"Evaluación y Supervisión, Rehabilitación y Bacheo de calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Contrato No.0599/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			11814,566.13	2782,608.64		14597,178.77	X					9400,000.00	100%	0.00	0%	Inicio: 20 de Mayo de 2010. Duración: 14 meses.
8	CONTRATO No.0770/GC/AMDC/2010. "Estudios Pasos a Desnivel y Obras Complementarias en Intersecciones Conflictivas en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela"	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			10019,237.01			10019,237.01	X					3526,204.73	36%	6393,032.28	64%	Inicio: 01 de Junio de 2010. Duración: 10 meses.
9	"Diseño pavimentaciones calles principales: Col. 21 de octubre desde El Manchón hasta plantal de la A.M.D.C. y Col. 21 de febrero desde intersección San Francisco hasta conectar al entlo periferico" Contrato No.0952/GC/AMDC/2010	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			686,092.00			686,092.00	X					686,092.00	100%	0.00	0%	Inicio: 20 de Julio de 2010. Duración: 2.5 meses.
10	Diseño Ampliación de Puente Gemelo del Paso a Desevel sobre Blvd. Comunidad Económica Europea y sus aproximaciones y Obras Complementarias" Contrato No.1315/GC/AMDC/2010	Comayagüela	Tasa Vehicular			390,231.78			390,231.78	X					390,231.78	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Septiembre de 2010. Duración: Un mes.
11	Servicio de monitoreo de Vulnerabilidad de la Capital	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			893,719.80			893,719.80	X					893,719.80	100%	0.00	0%	Inicio: 03 de Mayo del 2010 Duración: 08 meses.
12	Supervisión paso a desnivel intersección bulevares La Hacienda y Suyape	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			9641,574.47			9641,574.47	X					9428,461.62	98%	213,112.85	2%	Inicio: 01 de Marzo del 2011 Duración: 13 meses.
13	Construcción Paso a desnivel intersección bulevares La Hacienda y Suyape	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			67258,404.57			67258,404.57	X					57233,062.91	85%	10025,341.66	15%	Inicio: 14 de Marzo del 2011 Duración: 12 meses.
14	Consultoría para el monitoreo de instrumentos piezométricos e inclinométricos en desplazamiento del benthiche y el reparto del Distrito Central	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			893,719.80			893,719.80	X					804,347.82	99%	89,371.98	1%	Inicio: 01 de Abril del 2011 Duración: 06 meses.
15	Ampliación Puente gemelo del paso a desnivel sobre el bulevar comunidad económica europea y sus aproximaciones y obras complementarias	Comayagüela	Tasa Vehicular			14627,753.71			14627,753.71	X					14481,758.31	99%	146,995.40	1%	Inicio: 11 de Julio del 2011 Duración: 6 meses.
16	Supervisión de la Ampliación Puente gemelo del paso a desnivel sobre el bulevar comunidad económica europea y sus aproximaciones y obras complementarias	Comayagüela	Tasa Vehicular			2466,173.08			2466,173.08	X					2422,367.57	98%	43,805.51	2%	Inicio: 11 de Julio del 2011 Duración: 6 meses.
17	Obras de Mantenimiento vial y peatonal del Casco Histórico de Tegucigalpa	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			21905,922.13			21905,922.13	X					16959,379.62	77%	4946,542.51	23%	Inicio: 18 de Octubre del 2011 Duración: 6 meses.
18	Supervisión de las Obras de Mantenimiento vial y peatonal del Casco Histórico de Tegucigalpa	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			2959,313.94			2959,313.94	X					1632,220.95	55%	1327,092.99	45%	Inicio: 11 de Octubre del 2011 Duración: 6 meses.





19	Bacheo puntual en las principales calles: San Miguel, Guanacaste, Miraflores, Estadio Nacional del Distrito Central	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		842,548.96		842,548.96	X					842,548.96	100%	0.00	0%	Inicio: 17 de Agosto del 2011 Duración: 45 días.
20	Bacheo en la Calle principal de la Colonia 21 de Febrero	Comayagüela	Tasa Vehicular		842,424.00		842,424.00	X					842,424.00	100%	0.00	0%	Inicio: 18 de Agosto del 2011 Duración: 45 días.
21	Bacheo puntual en las principales calles de Comayagüela C-1	Comayagüela	Tasa Vehicular		842,457.00		842,457.00	X					842,457.00	100%	0.00	0%	Inicio: 05 de Septiembre del 2011 Duración: 45 días.
22	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-1	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		845,214.28		845,214.28	X					845,214.28	100%	0.00	0%	Inicio: 05 de Septiembre del 2011 Duración: 45 días.
23	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-3	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		844,886.00		844,886.00	X					844,886.00	100%	0.00	0%	Inicio: 05 de Septiembre del 2011 Duración: 45 días.
24	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-2	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		849,865.60		849,865.60	X					849,865.60	100%	0.00	0%	Inicio: 05 de Septiembre del 2011 Duración: 45 días.
25	Bacheo puntual en las principales calles de Comayagüela C-2	Comayagüela	Tasa Vehicular		845,869.60		845,869.60	X					845,869.60	100%	0.00	0%	Inicio: 05 de Septiembre del 2011 Duración: 45 días.
26	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-2	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		1746,351.76		1746,351.76	X					1746,351.76	100%	0.00	0%	Inicio: 18 de Octubre de 2011 Duración: 60 días.
27	Bacheo puntual en las principales calles de Comayagüela C-2	Comayagüela	Tasa Vehicular		1712,050.00		1712,050.00	X					1712,050.00	100%	0.00	0%	Inicio: 07 de Noviembre de 2011 Duración: 60 días.
28	Bacheo puntual en las principales calles de Comayagüela C-1	Comayagüela	Tasa Vehicular		1784,976.50		1784,976.50	X					1784,976.50	100%	0.00	0%	Inicio: 07 de Diciembre de 2011 Duración: 60 días.
29	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-3	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		1746,000.00		1746,000.00	X					1746,000.00	100%	0.00	0%	Inicio: 07 de Diciembre de 2011 Duración: 60 días.
30	Bacheo puntual en las principales calles de Tegucigalpa T-1	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		1746,732.05		1746,732.05	X					1746,732.05	100%	0.00	0%	Inicio: 01 de Diciembre de 2011 Duración: 60 días.
31	"Supervisión Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Contrato No 0183/GCU/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular		8787,522.45		8787,522.45	X					2425,407.66	28%	6362,114.79	72%	Inicio: 06 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
32	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-1 Contrato No 0245/GCU/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		14393,860.63		14393,860.63	X					4114,189.89	29%	10279,670.74	71%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
33	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-2 Contrato No 0003/GCU/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		6323,821.13		6323,821.13	X					4285,764.27	68%	2038,056.86	32%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
34	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-3 Contrato No 0246/GCU/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular		14507,037.25		14507,037.25	X					3531,694.94	24%	10975,342.31	76%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
35	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-1 Contrato No 0004/GCU/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular		10177,130.00		10177,130.00	X					3413,626.85	34%	6763,503.35	66%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
36	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-2 Contrato No 0002/GCU/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular		14556,070.63		14556,070.63	X					0%	0%	14556,070.63	100%	Inicio: 01 de Febrero 2012 Duración: 06 meses.
37	"Pavimentación con concreto Hidráulico en las Calles: Paseo Marco Aurelio Soto, Calle Principal Colonia Meridian II, Once (11) Calle de Comayagüela en Barrio Perpetuo Socorro" Contrato No 0809/GCU/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular		13011,330.46		13011,330.46	X					0%	0%	13011,330.46	100%	
TOTALES					445286,508.26	38879,596.76	414669,116.90						312693,771.28		87160,384.14		

Alcalde (sa) Municipal
Nombre completo
Firma y sello


Auditor (sa) Municipal
Nombre completo
Firma y sello


Tesorero (a) Municipal
Nombre completo
Firma y sello


Contador (a) Municipal
Nombre completo
Firma y sello




Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: 0801 Departamento de: Francisco Morazan Municipio de: Distrito Central

Periodo: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones		Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros					
1	"Supervisión Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Contrato No.0183/CO/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			8,787,522.45			8,787,522.45	X					2,425,407.86	28%	6,362,114.79	72%	Inicio: 09 de Enero 2012 Duración: 08 meses.
2	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-1 Contrato No.0245/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			14,393,860.63			14,393,860.63	X					4,114,189.89	29%	10,279,670.74	71%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
3	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-2 Contrato No.0003/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			6,323,821.13			6,323,821.13	X					4,295,764.27	68%	2,028,056.86	32%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
4	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-3 Contrato No.0246/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			14,507,037.25			14,507,037.25	X					3,531,694.94	24%	10,975,342.31	76%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
5	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-1 Contrato No.0004/GCL/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular			10,177,130.00			10,177,130.00	X					3,413,626.65	34%	6,763,503.35	66%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
6	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-2 Contrato No.0002/GCL/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular			14,556,070.63			14,556,070.63	X					-	0%	14,556,070.63	100%	Inicio: 01 de Febrero 2012 Duración: 06 meses.
7	"Pavimentación con concreto Hidráulico en las Calles: Paseo Marco Aurelio Soto, Calle Principal Colonia Meridian II, Once (11) Calle de Comayagüela en Barrio Perpetuo Socorro." Contrato No.0809/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			13,011,330.48			13,011,330.48	X					-	0%	13,011,330.48	100%	
TOTALES						81,756,772.57			81,756,772.57						17,780,683.41		63,976,089.16		

Alcalde (sa) Municipal
Ricardo Antonio Alvarez Arias
Nombre completo



Auditor (a) Municipal
Rolando Aguilar Ordoñez
Nombre completo



Tesorero (a) Municipal
Martin Stuart Fonseca
Nombre completo



Contador (a) Municipal
Nelson Ubence Meza
Nombre completo



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: 0801 Departamento de: Francisco Morazan Municipio de: Distrito Central

Periodo: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones				Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	Ejecutado (%)	Monto pendiente de ejecución	Pendiente ejecución (%)	En proceso / Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transposos de mas	Transposo de menos		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	ERP	Otros						
1	Programa Transporte público para el D.C.	Tegucigalpa	Ptmo. BID 2465/BL-HO	Externa		32	214,993,715.00					214,993,715.00		695,878.26				695,878.26	0.32	214,297,836.74	99.68		
2	Programa Transporte público para el D.C.	Tegucigalpa	AMDC	Contraparte		32	25,252,239.00					25,252,239.00	789,835.72					789,835.72	3.13	24,462,403.28	96.87		
TOTALES							240,245,954.00					*****						1,485,713.98		238,760,240.02			

Alcalde (sa) Municipal
Ricardo Antonio Alvarez Arias

Nombre completo



Auditor (a) Municipal
Rolando Aguilar Ortiz


Nombre completo



Tesorerero (a) Municipal
Martin Siles Font

Nombre completo

Firma y sello



Contador (a) Municipal
Nelson Ubence Meza

Nombre completo

Firma y sello



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Código: 0801 Departamento de: Francisco Morazan Municipio de: Distrito Central



Período: del 1 de enero al 31 de Marzo de 2012

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	Fuente de financiamiento	Código presupuestario	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	Modificaciones		Presupuesto definitivo	Fondos utilizados					Presupuesto ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de ejecución	(%) Pendiente ejecución	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones		Propios (Corrientes)	Préstamos	Transferencia	E R P	Otros					
1	"Supervisión Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Contrato No.0183/CO/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			8,787,522.45			8,787,522.45	X					2,425,407.66	28%	6,362,114.79	72%	Inicio: 09 de Enero 2012 Duración: 08 meses.
2	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-1 Contrato No.0245/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			14,393,860.63			14,393,860.63	X					4,114,189.89	29%	10,279,670.74	71%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
3	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-2 Contrato No.0003/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			6,323,821.13			6,323,821.13	X					4,295,764.27	68%	2,028,056.86	32%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
4	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector T-3 Contrato No.0246/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa	Tasa Vehicular			14,507,037.25			14,507,037.25	X					3,531,694.94	24%	10,975,342.31	76%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 06 meses.
5	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-1 Contrato No.0004/GCL/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular			10,177,130.00			10,177,130.00	X					3,413,626.65	34%	6,763,503.35	66%	Inicio: 10 de Enero 2012 Duración: 03 meses.
6	"Rehabilitación, Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela" Sector C-2 Contrato No.0002/GCL/AMDC/2012	Comayagüela	Tasa Vehicular			14,556,070.63			14,556,070.63	X					-	0%	14,556,070.63	100%	Inicio: 01 de Febrero 2012 Duración: 06 meses.
7	"Pavimentación con concreto Hidráulico en las Calles: Paseo Marco Aurelio Soto, Calle Principal Colonia Meritán II, Once (11) Calle de Comayagüela en Barrio Parpetuo Socorro." Contrato No.0809/GCL/AMDC/2012	Tegucigalpa y Comayagüela	Tasa Vehicular			13,011,330.48			13,011,330.48	X					-	0%	13,011,330.48	100%	
TOTALES						81,756,772.57			81,756,772.57						17,780,683.41		63,976,089.16		


Alcalde (sa) Municipal
Ricardo Antonio Álvarez Arias
Nombre completo
Firma y sello



Auditor (a) Municipal
Rolando Aguilar Ordoñez
Nombre completo
Firma y sello



Tesorero (a) Municipal
Martín Stuart Fonseca
Nombre completo
Firma y sello



Contador (a) Municipal
Nelson Ubence Meza
Nombre completo
Firma y sello

