



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Centro Comunal	Aldea San Francisco	15	15	47110	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción Centro Comunal	Aldea Santa Barbara	15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción De Sala Velatoria	Aldea San Lorenzo Arriba	15	15	47110	79	535,020.00	0.00	0.00	0.00	525,020.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Centro Comunal	Aldea Lomitas Del Este	15	15	47110	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	99.00 %	2.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción Cerco Perimetral Kinder Rosa Maria Moya	Campo Nerones	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona	Aldea Ciudad Vieja	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo	Balsamo Oriental	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez	Aldea la Ceibita	15	15	47110	79-2016	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	19,329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,329.08	27.00 %	50,670.92	72.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de Kinder	Col. La Torre	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción De Un Aula Vista	Aldea Buena Vista	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	42.00 %	39,930.00	57.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Punto de Taxis	San Luis	11	11	47210	83	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,755.03	0.00	0.00	18,755.03	93.00 %	1,244.97	6.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Col. San Luis	15	15	47210	79	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción Luz y de Alcantarillado Sanitario	Luz y de Esperanza	15	15	47210	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción de Alcantarillado Sanitario,	Col. Ramon Amaya Amador	15	15	47210	79	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Col. La Betania	15	15	47110	79	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción Cerco Perimetral Escuela Leocadio Puerto	Aldea San Carlos	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia María Gonzales	Aldea Tepusteca	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción de Letrinas	Aldea El Terrero	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción Jardín de Niños Nilia Puerto	Col. Universitaria 2	15	15	47110	79-2016	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	13.00 %	39,110.00	86.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador	Aldea El Bambu	15	15	47110	79-2016	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Cancha Polideportiva Instituto Jose Trinidad Cabañas	Olanchito	15	15	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción de Pozo Séptico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus	Aldea Nombre De Jesus	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de Kinder	Aldea Las Minas	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.00	4.00 %	95,972.00	95.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción de Kinder	Limones A de Kinder	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción de Kinder Col. Salinas	Aldea Medina de Kinder	11	11	47110	84-2017	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de Muro de Contención	SITRAPROADA 11 de Muro de SA Contención	11	11	47210	83	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,857.00	0.00	0.00	20,857.00	52.00 %	19,143.00	47.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Col. Gran Comision	15	15	47210	79	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	Construcción Aldea Los de la Red de Horcones Agua Potable		15	15	47210	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción Balsamo de Graderia Oriental en Campo de Futbol		11	11	47110	83	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción La Sabana Cerco Perimetral de Campo de Futbol		11	11	47110	79	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción Aldea Ciudad de Red de Vieja, Las Agua Potable Minas, Potrerillos		15	15	47210	79	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario	El Carril	15	15	47210	79	500,000.00	0.00	0.00	0.00	265,075.00	234,925.00	197,786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	197,786.41	84.00 %	37,138.59	15.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción Aldea Nombre de Cerco Perimetral para Tanque de Almacenamiento de Agua,	De Jesus	15	15	47210	79	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	14.00 %	34,008.00	85.00 %	EN PROCESO	
34	Construcción Aldea de Caja Tepusteca Puente		11	11	47210	83	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción Aldea San de Puente Carlos Peatonal		19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,678.00	99.00 %	322.00	0.00 %	EN PROCESO	
36	Construcción El Mestizal de Jardin de Paz Municipal		19	19	47110	83	0.00	400,000.00	0.00	105,000.00	0.00	505,000.00	208,164.36	0.00	224,671.14	0.00	0.00	432,835.50	85.00 %	72,164.50	14.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción El Agricultor Centro Comunal		15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción Aldea Cerco Carbonera Perimetral Escuela Lempira		11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construcción Aldea Perritos de Aula Escuela Adalberto Paz Ariza		15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción Coyoles Central de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa		15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	104,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,707.60	87.00 %	15,292.40	12.00 %	TERMINADO	
41	Construcción Aldea Quebrada de Piso para Centro Educativo	Plana	15	15	47110	79-2016	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	76.00 %	1,675.00	23.00 %	TERMINADO	



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Página: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
42	Apoyo a Construcción #2 de Kinder Sonrisas Infantiles	Col.El Triangulo	11	11	47110	83-2017	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	72,218.50	0.00	0.00	72,218.50	90.00 %	7,781.50	9.00 %	TERMINADO	
43	Construcción de Kinder	Aldea Las minas Aguan	11	11	47110	83-2017	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción de la Red de Agua Potable	Trojas Aldea	15	15	47210	79	200,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción de Red de Agua Potable	Aldea Las Hicotecas	15	15	47210	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada	Aldea San Jose	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre	Aldea El Nance	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar,	Aldea Cejas de Terrero	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Construcción de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado	Aldea El Ocote	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción de Kinder SA	SITRAPROADA	15	15	47110	79-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore	Olancho	15	15	47110	79-2016	450,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción de Escenario Jardín de Niños Celia Saravia de Funez	Olancho	15	15	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Construcción de Kinder Adalid Oseguera	Jaguas Abajo	19	19	47110	81-2017	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	47,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.00	59.00 %	32,564.00	40.00 %	TERMINADO		
54	Construcción de Techo Escuela	Caserio Agua Sarca	11	11	47110	83-2017	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
55	Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable	Las 6 Comunidades Valle Arriba	15	15	47210	83	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	87.00 %	20,600.00	12.00 %	TERMINADO	
56	Pavimentación de Calles n de Calles Gonzales, Area Urbana	Col. Mauro Gonzales, Miranda Quezada	15	15	47210	83	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	532,041.60	1,467,958.40	1,299,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,095.68	88.00 %	168,862.72	11.00 %	EN PROCESO	
57	Construcción de Caja Puente	Aldea San Dimas	19	19	47210	79	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción de Techo Centro Comunal	Aldea de Medinas	15	15	47110	79	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Construcción Centro Comunal	La Union Neronos	15	15	47110	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Construcción de Parque	Aldea Carbajales	15	15	47110	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Construcción de Centro Comunal	Balsamo Oriental	19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción de Sala Velatoria	Col. SUTRASFCO	15	15	47110	79	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de Kiosko en Parque	Aldea Puerto Escondido	19	19	47210	83	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00	53,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.52	82.00 %	11,432.48	17.00 %	TERMINADO	
64	Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio	Cooperativa 4 De Enero	19	19	47210	83	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Construcción de Kiosko en 6 Parque	Aldea Limones	19	19	47210	83	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Construcción de Centro Comunal	Aldea San Luis	11	11	47110	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción de Centro Comunal	Aldea San Dimas	11	11	47110	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Construcción de Capilla en Cementerio	Comunidad La de Capilla en 12	11	11	47110	83	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA HECTOR DANILO MOYA	COL. JAGUAS ARRIBA	11	11	47110		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
70	Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada,	Aldea San Luis	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.60	21.00 %	39,293.40	78.00 %	TERMINADO	
71	Mejoramiento de Techo de dos módulos de Escuela Joaquín Reyes Tejeda	Colonia La Libertad	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,180.63	0.00	0.00	7,180.63	14.00 %	42,819.37	85.00 %	EN PROCESO	
72	MEJORAMIE NTO DE TECHO CENTRO EDUCATIVO RAFAEL ELIODORO VALLE	ALDEA TEPUSTECA	15	15	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	69,742.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69,742.33	99.00 %	257.67	0.00 %	TERMINADO	
73	Ampliación del Cerco Perimetral Linios del Valle	Col. Murillo Soto	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	CONSTRUCCION DE ESCENARIO ALDEA EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	COMUNIDAD DE COYOL	15	15	47110		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33,192.45	55.00 %	26,807.55	44.00 %	EN PROCESO	
75	Ampliación de Cerco Perimetral en Centro Educativo Plácido Betancourt	Olanchito	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Ampliación de Jardín de Niños Caridad Viuda de Ponce	Col. 08 de Febrero	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	18,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.50	25.00 %	51,878.50	74.00 %	EN PROCESO	
77	Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito	Col. Laureles	15	15	47210		0.00	121,491.99	0.00	400,000.00	0.00	521,491.99	520,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,015.00	99.00 %	1,476.99	0.00 %	TERMINADO	
78	Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Angel Arias	Aldea El Terrero	15	15	47210		40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Ampliación Al Alcantarillado Sanitario	Col. Murillo Soto	14	14	47210		0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,276.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Ampliación Al Alcantarillado Sanitario	Col. Murillo Soto	15	15	47210		180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Pr�stamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
81	Ampliaci�n A La Red De Agua Potable	Olanchito	11	11	47210		785,000.00	0.00	2,690.10	15,000.00	240,000.00	557,309.90	0.00	0.00	499,057.63	0.00	0.00	499,057.63	89.00 %	58,252.27	10.00 %	EN PROCESO	
82	Mejoras a Red de Agua potable	Aldea Tepusteca	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	190,000.00	30,000.00	160,000.00	24,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24,515.06	15.00 %	135,484.94	84.00 %	EN PROCESO	
83	Finalizaci�n de Sala Velatoria ,	Aldea San Jose	15	15	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00	41.00 %	40,933.00	58.00 %	EN PROCESO	
84	Proteccion sobre Caja Puente,	Aldea Samilla	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Mejoramiento Colonia La de Techo de Libertad dos modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda		14	14	47110		0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.005,800.00	0.00	5,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	Mejoramiento El Carril de Techo para Dos Aulas Kinder Cesar Flores		15	15	47110		2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	97.00 %	63.50	2.00 %	TERMINADO	
87	Mejoras a Escuela Luis Romero,	Comunidad El Pinol	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,995.00	0.00	0.00	11,995.00	23.00 %	38,005.00	76.00 %	EN PROCESO	
88	Ampliacion del Hogar Materno	Aldea Tepusteca	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Finalizaci�n de Cancha Multiusos	Aldea Santa Barbara	11	11	47110		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	109,934.00	0.00	0.00	109,934.00	87.00 %	15,066.00	12.00 %	EN PROCESO	
90	Mejoramiento Col. Los a Cancha de Laureles Futboll IMPREMA , Olanchito		19	19	47210		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
91	Mejoramiento Bo El Centro de Parque Municipal		15	15	47210		800,000.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00	1,159,000.00	864,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	864,966.23	74.00 %	294,033.77	25.00 %	EN PROCESO	
92	Mejoras a Alcantarilla	Aldea SITRAPROADA SA	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada,	Aldea San Luis	14	14	47110		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0014,000.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	Mejoramiento SUTRASFCO de Techo a Kinder Marinela Rivera,		11	11	47110		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00	96.00 %	364.00	3.00 %	TERMINADO	
95	Mejoramiento Bo El Centro al Cementerio Antiguo		15	15	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
96	Construccion de Caja Puente	Aldea El Barranco	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	392,445.51	0.00	392,445.51	347,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	347,380.31	88.00 %	45,065.20	11.00 %	EN PROCESO	
97	Mejoramiento de Techo CEPREB Emanuel	Olanchito	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Mejoramiento de Techo para Dos Aulas Kinder Cesar Flores	El Carril	11	11	47110		97,548.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00	67,548.50	0.00	0.00	37,928.78	0.00	0.00	37,928.78	56.00 %	29,619.72	43.00 %	EN PROCESO	
99	Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera,	SUTRASFCO	15	15	47110		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles ,	Aldea Tegujajinal	14	14	47110		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.002,362.00	2,362.00	29.00 %	5,638.00	70.00 %	EN PROCESO		
101	Mejoraminto de Techo en Escuela Lempira,	Aldea Carbonera	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	37,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Construccion de Techo Centro Comunal,	El Nance	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
103	Mejoras a Bodega Municipal	Bo La Estacion	19	19	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	41,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,807.00	83.00 %	8,193.00	16.00 %	TERMINADO	
104	Mejoras a Alcantarilla	ALDEA SITRAPROADA SA	11	11	47210		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construccion de Cerco Perimetral Instituto Ramon Amaya Amador	Aldea Armenia	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40.00 %	30,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
106	DEUDA 2013 Bloquera Altamirano Norte (Construcción de Alcantarillado para Reparación de Carretera Hacia Comunidad de la Libertad del Norte y Mejoramiento de Vivienda	Comunidad de la Libertad del Norte	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,468.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
107	Construccion de Cerco Perimetral Terencio Sierra	Aldea La Sabana	11	11	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
108	Ampliacion de Kinder	Col. Jaguas Arriba	15	15	47110	79-2016	110,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
109	Mejoramiento de Escuela Concepcion Manuel Martinez	Aldea El Ocote	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
110	Ampliacion de Escenario Marina Manzanares	Aldea Medinas	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	49,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49,130.53	81.00 %	10,869.47	18.00 %	EN PROCESO	
111	MEJORAS A ESCUELA SANTA MARIA	ALDEA LA HICACA	11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
112	MEJORAMIE NTO DE TECHO, BAÑOS Y PILAS	PUERTO ESCONDIDO	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
113	MEJORAMIE NTO DE AULAS INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS	COL. GRAN COOMISION	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50.00 %	15,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
114	MEJORAMIE NTO DE SERVICIOS SANITARIOS PAULA ANTONIA VELASQUEZ	ALDEA AGUA CALIENTE	15	15	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	7.00 %	37,048.00	92.00 %	EN PROCESO	
115	FINALIZACION DE KINDER FAUSTINO LOZANO	ALDEA LA MASICA	15	15	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	21,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.00	53.00 %	18,459.00	46.00 %	TERMINADO	
116	Mejoras A la Red de Agua Alemana Potable	Aldea La Red de Agua Alemana	15	15	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
117	Mejoramiento de la Red de Agua Potable de las 8 Comunidades	San Jose, de la Red de Cuyoles, Buenos Aires	15	15	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
118	Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto	San Marcos	15	15	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
119	Ampliación A La Red De Agua Potable	Olanchito	14	14	47210		0.00	169,588.82	0.00	0.00	0.00	169,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	169,588.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
120	I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	Salida a Agalteca	11	11			0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	0.00	361,326.36	0.00	0.00	361,326.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	Mejoras a Estadio Municipal	Bo Mejia	11	11	47110		200,000.00	0.00	1,537.20	0.00	194,164.80	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
122	Finalización de Cerco de Cancha de Fútbol,	Col. 21 de Noviembre	11	11	47110		0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
123	Mejoramiento Rastro Municipal	Bo La Estacion	11	11	47110		0.00	76,149.84	0.00	0.00	0.00	76,149.84	0.00	0.00	15,455.26	0.00	0.00	15,455.26	20.00 %	60,694.58	79.00 %	EN PROCESO	
124	Mejoramiento Rastro Municipal	Bo La Estacion	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	38,741.36	61,258.64	25,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.00	41.00 %	35,874.64	58.00 %	EN PROCESO	
125	Mejoras a Funeraria Betina Diaz		19	19	47210		0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,050.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Ampliacion de Parte Frontal de Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle	Barrio La Estacion	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Ampliacion de Escuela Digna America Urbina	La Muralla	15	15	47110	79-2016	90,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,000.00	99,000.00	83,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	83,321.35	84.00 %	15,678.65	15.00 %	TERMINADO	
128	Ampliacion de Escuela Hector Danilo Moya	Col. Los Angeles	15	15	47110	79-2016	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construcción de la Red de Agua Potable	Comunidad de la Red de Trojas Aldea	11	11	47210	79	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Construcción de un Aula	Aldea La Piedra	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Ampliación A La Red De Agua Potable	Olanchito	15	15	47210		2,785,097.00	0.00	0.00	0.00	2,132,000.00	653,097.00	574,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	574,314.48	87.00 %	78,782.52	12.00 %	EN PROCESO	
132	II Etapa de Construcción de Alcantarillado Sanitario	Colonia SITRABARIMA SA, Olanchito	15	15	47110		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	288,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	288,019.45	82.00 %	61,980.55	17.00 %	EN PROCESO	
133	Mejoramiento al Alcantarillado Pluvial	Aldea Tepusteca	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	16,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.00	64.00 %	8,998.00	35.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
134	Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)	Bo La Estacion	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
135	Construcción de Caja Puente	Aldea El Barranco	14	14	47210		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
136	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BAÑO ESCUELA JUAN PABLO SOTO	ALDEA SAN DIMAS	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	99,800.00	99.00 %	EN PROCESO	
137	Finalización de Puente	La Epaca - El Coyolar	19	19	47210		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
138	Mejoras a Puente	Juncal a Reforma	11	11	47210		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14.00 %	30,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
139	Mejoras a Escuela La Esperanza	Aldea La Esperanza	11	11	47110	79-2016	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	19,963.89	0.00	0.00	19,963.89	57.00 %	15,036.11	42.00 %	EN PROCESO	
140	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Ascona	Aldea El Cajon	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
141	Construcción de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista	Juncal	11	11	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
142	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramon Montoya,	Col. Gran Comision	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	Mejoramiento de Techo en Escuela Pedro Nufio	Aldea Piedra Blanca	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	14,884.03	0.00	0.00	14,884.03	49.00 %	15,115.97	50.00 %	EN PROCESO	
144	Sustitución de Techo en Escuela Rosa Luque,	Colonia 8 de Febrero , Olanchito	15	15	47110		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	18.00 %	16,240.00	81.00 %	EN PROCESO	
145	Sustitución de Techo en Centro de Salud	Aldea El Terrero	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
146	Construcción de Punto de Taxis	Aldea San Luis	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	11,329.09	0.00	11,329.09	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	63.00 %	4,179.09	36.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
147	II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	Salida a Agalteca	11	11	47210		0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	51.00 %	93,149.84	48.00 %	EN PROCESO	
148	MEJORAMIENTO DE TOCHO DE TECHO Y PISO EN ESCUELA LEMPIRA	COMUNIDAD LIBERTAD DEL NORTE	11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	17,958.40	0.00	0.00	17,958.40	59.00 %	12,041.60	40.00 %	EN PROCESO	
149	Mejoramiento de Techo en Esc. Manuel de Jesus Subirana	Aldea Agalteca	11	11	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	14,787.85	0.00	0.00	14,787.85	36.00 %	25,212.15	63.00 %	TERMINADO	
150	Mejoramiento Col Los a Cancha de Fútbol IMPREMA, Olanchito	Laureles	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
151	Construcción de la Red de Agua Potable	Aldea La Piedra del Tigre	15	15	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80.00 %	5,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
152	TECHADO DE CANCHA DE ALDEA FUTBOLITO	TROJAS	15	15	47110		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,996.10	86.00 %	9,003.90	13.00 %	EN PROCESO	
153	DEUDA 2013 Construcción de Alcantarillas para Reparación de Carretera hacia la Comunidad Libertad del Norte y Mejoramiento de Vivienda	ALDEA LIBERTAD DEL NORTE	19	19	47210		0.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,468.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
154	Construcción de Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia Col. 21 de Noviembre	Col.21 De Noviembre	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
155	Construcción de Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejia Z	Campo Nerones	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
156	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa	Las Hicotecas	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	14.00 %	21,378.00	85.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
157	Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola	Aldea Campo Nuevo	11	11	47110	79-2016	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
158	Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador	Aldea Armenia	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40.00 %	30,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
159	Construcción de Letrinas	Aldea La Sabana	11	11	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
160	Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca	Aldea Sabanetas	15	15	47110	79-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
161	Construcción de Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce	Aldea Brisas de Jaguaca	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
162	Construcción de Kinder Chaparral Hector Danilo Moya	Aldea El	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca,	Aldea Sabanetas	15	15	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
164	Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa	Limones 6	15	15	47110	79-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
165	Construcción de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez	Aldea Las Almendras	11	11	47110	83-2017	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
166	Construcción de Kinder Col. Honorio Yanez	Aldea El Carril	11	11	47110	83-2017	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
167	Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba	Aldea Nombre De Jesus	15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
168	Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio	Aldea San Jose	15	15	47110	79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
169	Construcción de Puente Peatonal	Aldea Agua Caliente	19	19	47210	79	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
170	Construccion de Caja Puente	Aldea El Barranco	19	19	47210	83	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
171	Construcción Centro Comunal	Aldea Tejas	15	15	47110	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
172	Construccion de Centro Comunal	Aldea Balsamo Oriental	14	14	47210	83	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
173	Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita	Coyoles Central	15	15	47110	79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
174	Construccion de Alcantarilla de Acceso al Campo de Futbol	Aldea El Agricultor	19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.00	19.00 %	40,391.00	80.00 %	EN PROCESO	
175	Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios	Aldea San Lorenzo	11	11	47110	79-2016	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00 %	10,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
176	Construcción de Escuela de Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto	Col. Guillermo Moore	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
177	Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano	Aldea La Gloria	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
178	Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira	Col.Libertad Sur	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
179	Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga	Aldea Brisas De Monga	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
180	Construccion de Escuela	Aldea El Porvenir	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
181	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya	Gran Comision	15	15	47110	85-2017	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
182	Construcción de Canal para Quebrada	Aldea Nuevo Mendez	15	15	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
183	Construcción de Aldea Quemado 19 de Caja Puente		19		47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
184	Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud Carbajales	11	11		47110	83-2017	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
185	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable Aldea la Envidia 15		15		47210	79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
186	Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol El Cajon 11	11	11		47110	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
187	Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol La Minas 15	15	15		47110	79	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	78.00 %	6,040.00	21.00 %	EN PROCESO	
188	Construcción de Alcantarillado Uchapa Sanitario Brisas de 15	15	15		47110	79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
189	Construcción de Aldea Agua De Tanque Caliente De Agua 11	11	11		47210	79	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,313.30	0.00	0.00	69,313.30	99.00 %	686.70	0.00 %	TERMINADO	
190	Construcción de Los Angeles de la Red de Agua Potable 15	15	15		47210	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
191	Construcción de Col.25 De de Caja Puente Noviembre 11	11	11		47210	83	0.00	24,349.62	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,349.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	
192	Construcción de Aldea Nuevo Centro Mendez Comunal 15	15	15		47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
193	Construcción de Tegualgal Cerco Perimetral de Campo de Fútbol 11	11	11		47110	79	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	Construcción de Aldea El de Represa Aguacate 11	11	11		47110	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							16,502,117.00	3,509,650.47	14,227.30	2,609,442.60	5,612,042.76	16,994,940.01	6,390,445.04	0.00	1,839,042.80	0.00	211,750.82	8,441,238.66		8,553,701.35			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgtUYTGS7bdGUAkUC3UlfScJ4X3+ygUAkSpw2CDoYLylOhYXpy+L
IjgVWwTwah8N2AICRAC8Y6ihn6qEVTh0aRkQiXcJ5+3Dhy6sVex8+LqCCC/uyhc9qr3YOEGFcluwYRI+N+g8xKs4G+YeSxAcIS1VCPfwY29bT1JiQJLZ9eJS