



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

ACUMULADO DE ENERO 2018

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO  | ACTIVIDADES  | PRESUPUESTO | EJECUTADO EN EL MES | ACUMULADO | PEND. EJECUCION |
|----|--|--|-------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1  | Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo   | Se instalaron los ventanales en toda el aula y también la puerta. Falta la instalación eléctrica y pintura del aula. Se estima un avance aproximado del 93% del proyecto.  | 65,000.00   | 35,381.00           | 35,381.00 | 29,619.00       |
| 2  | Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco   | Se continúa en la etapa de construcción de paredes, una de las tres paredes se encuentra nivelada para la instalación del techo, las dos restantes ya cuentan con la solera superior. Faltan las actividades de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Finalización de paredes</li><li>• Instalación de techo</li><li>• Construcción de piso</li><li>• Instalación eléctrica</li><li>• Instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance aproximado del 55% del proyecto.</li></ul> | 56,164.00   | 0.00                | 0.00      | 56,164.00       |
| 3  | Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion | <b>Ramon Menjivar:</b><br>Se realizó la compra de arena para iniciar la construccion de paredes  | 60,000.00   | 5,800.00            | 5,800.00  | 54,200.00       |

|              |  |  |            |  |                  |                    |
|--------------|--|--|------------|--|------------------|--------------------|
| 4            | Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural | <p>Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación:</p> <p>Tramo Carretero en la Cumbre Desde alcantarilla de Catarino Orellana a la Propiedad del Señor Cruz Santos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas.</li> <li>• Balastado parcial</li> </ul> <p>Tramo Carretero en La Cumbre El Sisín desde propiedad de Arnaldo Pineda hacia falla de carretera 200 mts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas.</li> <li>• Balastado parcial.</li> </ul> <p>Tramo Carretero de las Jagüillas hacia El Copalchil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuneteo y limpieza de alcantarillas.</li> <li>• Balastado parcial.</li> </ul> <p>Tramo Carretero en El Tejutal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación.</li> <li>• Balastado parcial.</li> </ul> <p>Tramo Carretero hacia El Cerro Redondo por el puente de la Escabrosa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de calle por derrumbe que interrumpía el paso hacia esa comunidad.</li> </ul> | 460,000.00 |  | -                | 460,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |  |  |            |  | <b>41,181.00</b> | <b>1377,983.00</b> |



P.M y C.P Dénia Iveth Mejía  
Departamento de presupuesto

