



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	47110	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
2	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	ALDEA EL DERRUMBADO	11	11	47110	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	RAPARACION SERCA ESCUELA	TABLONES	11	11	47110	NO.2 5-2015	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA	ALDEA EL ZAPOTE	11	11	47110	NO.2 5-2015	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
5	CONSTRUCCION CREMATORIOS CENTRO EDUCATIVOS	LA IGUALA	11	11	47110	NO.2 5-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
6	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	ALDEA DE TARAGUAL	11	11	47110	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
7	PROYECTO DE AGUA	ALDEA EL DERRUMBADO	11	11	11100	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	PROYECTO ELECTRIFICACION	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	47210	NO.2 5-2015	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	ELECTRIFICACION	BO. EL JUTE ALDEA DE MATAZANO	11	11	47210	NO.2 5-2015	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
10	ELECTRIFICACION	CASA VIEJAS LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	NO.2 5-2015	143,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	MANTENIMIENTO CARRETERO	LA IGUALA A MATAZANO	11	11	23400	NO.2 5-2015	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	MANTENIMIENTO CARRETERO	LA IGUALA , CURUNATE, GUADALUPE Y CHUSQUIN	11	11	23400	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	EL NARANJAL	11	11	47210	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,417.08	23,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,582.92	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	RIO DE LA CRUZ	11	11	47210	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	DIVISIONES OFICINAS MUNICIPALES	LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
16	REPARACION DE TECHOCENTRO INSTITUTO POMPILIO ORTEGA	LA IGUALA	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,084.90	144,915.10	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69.00 %	44,915.10	30.00 %	EN PROCESO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	CONSTRUCCION SANITARIOS EN ESCUELA	LAS PLAYAS	11	11	47110	NO.2 5-2015 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAMIENTO TABLEROS CENTRO BASICO	TABLEROS	11	11	47210	No.7- 0.00 2016	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	ELECTRIFICACION	ALDEA EL MANGO	11	11	47210	NO.2 5-2015 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA LAS PILAS	11	11	47210	No.7- 0.00 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION KINDER	ALDEA DE POTRERILLOS	11	11	47110	NO.2 5-2015 170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION CENTRO BASICO	ALDEA DE NUEVA PAZ	11	11	47110	NO.2 5-2015 150,000.00	0.00	0.00	51,463.05	0.00	201,463.05	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49.00 %	101,463.05	50.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION KINDER	ALDEA SANTA ANA	11	11	47110	NO.2 5-2015 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	ALDEA LAS OLOMINAS	11	11	47110	NO.2 5-2015 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA MATAZANO	11	11	47210	NO.2 5-2015 100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,977.60	56,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	56,022.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA EL ZAPOTE	11	11	47210	NO.2 5-2015 50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,541.40	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	458.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	AMPLIACION CENTRO DE SALUD	ALDEA LAGUNAS	11	11	47110	NO.2 5-2015 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA EL MANGO	11	11	47210	NO.2 5-2015 50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,062.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,937.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION SANITARIOS EN ESCUELA	ALDEA TABLONES	11	11	47110	NO.2 5-2015 29,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,590.40	100.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION CENTRO SALUD	ALDEA LOS LLANOS	11	11	47110	NO.2 5-2015 100,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	PAVIMENTACION	LA IGUALA CENTRO	11	19	47210	No.5- 0.00 2016	1,060,187.20	0.00	0.00	0.00	1,060,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,187.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE KINDER	ALDEA DE NUEVE POSAS	11	11	47110	NO.2 5-2015 150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	CONSTRUCCION AULA MONTAÑITA ESCOLAR	ALDEA LA	11	11	47110	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,948.80	44,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,051.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	PROYECTO DE AGUA	ALDEA EL JUNCAL	11	11	11100	NO.2 5-2015	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,750.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	MANTENIMIENTO DE CALLES	AGUA CILENCIA HACIA EL RYITO	11	11	23400	NO.2 5-2015	209,999.90	0.00	0.00	0.00	204,999.90	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUCCION SERCACENTRO DE KINDER	LA IGUALA	11	11	47110	NO.2 5-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION AULAS ADOVAL ESCOLARES	ALDEA EL	11	11	46100	NO.2 5-2015	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	ALDEA DE SANTA LUCIA	11	11	47210	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	385,115.36	585,115.36	0.00	0.00	585,115.36	0.00	0.00	585,115.36	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA DE QUIOCO	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	REPARACION DE KINDER	ALDEA LAS PILAS	11	11	47110	NO.2 5-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION AUDITORIO	ALDEA SAN MIGUEL	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66.00 %	50,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA EL ZAPOTE	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	368,547.75	468,547.75	0.00	0.00	468,547.75	0.00	0.00	468,547.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	BO. CARRIO CARRIZALES	11	11	47210	NO.2 5-2015	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	ALDEA EL ZAPOTILLO	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	RIO MOJANAL	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	250,000.00	0.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	QUEBRADA SECA	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION AULAS CENTRO TECNOLOGICAS	LA IGUALA	11	11	47110	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	CONSTRUCCION CENTRO BASICO	ALDEA LOS LLANOS	11	11	47110	NO.2 5-2015	183,590.40	0.00	0.00	267,735.75	451,326.15	0.00	0.00	451,326.15	0.00	0.00	451,326.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
50	REPARACION SERCA ESCUELA	ALDEA OJACA	11	11	47110	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA ESQUINGUAL	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	APERTURA DE CALLE	LA IGUALA CENTRO HACIA LOS MOLINAS	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	ELECTRIFICACION BARRIO LAS DELICIAS	ALDEA TARAGUAL	11	11	47210	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCCION KINDER	ALDEA BUENA ESPERANZA	11	11	47110	NO.2 5-2015	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	CONSTRUCCION KINDER	ALDEA EL ZAPOTE	11	11	47110	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	ELECTRIFICACION CAPILLA DE CEMENTERIO	LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	ALDEA RIO BLANCO	11	11	47110	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
58	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE OJACA	11	11	47210	NO.2 5-2015	38,409.60	0.00	0.00	0.00	11,659.60	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,750.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA LLANO LARGO	11	11	47210	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	87.00 %	100,000.00	12.00 %	EN PROCESO	
60	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	LA IGUALA CENTRO	11	15	11100	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
61	CONSTRUCCION CENTRO BASICO	ALDEA SAN MIGUEL	11	11	47210	NO.2 5-2015	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION SANITARIOS EN CENTRO BASICO	ALDEA NUEVA PAZ	11	11	47110	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CLINICA MATERNO INFANTIL	ALDEA DE MATAZANO	11	11	47210	No.7-2016	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
64	CONSTRUCCION DE CARRETERA HACIA CILIORA	LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	NO.2 5-2015	66,158.58	0.00	0.00	0.00	66,158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA DE SANTA LUCIA	11	11	47210	NO.2 5-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	PAVIMENTACION	LA IGUALA CENTRO	11	11	47210	NO.2 5-2015	100,000.00	0.00	0.00	904,175.54	0.00	1,004,175.54	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	99.00 %	4,175.54	0.00 %	EN PROCESO	
67	ELECTRIFICACION	ALDEA LAS PILAS	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
68	MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO	LA IGUALA HACIA LOS CILES	11	11	23400	NO.2 5-2015	116,158.58	0.00	0.00	0.00	1,558.58	114,600.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43.00 %	64,600.00	56.00 %	EN PROCESO	
69	CONSTRUCCION SERCACARRIZALES DE KINDER	BO. SERCACARRIZALES	11	11	47210	No.7- 2016	0.00	110,451.32	0.00	0.00	0.00	110,451.32	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90.00 %	10,451.32	9.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCION DE KINDER	ALDEA TARAGUAL	11	15	47110	NO.2 5-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							6,772,907.46	3,046,888.52	0.00	3,857,037.45	1,998,158.94	11,678,674.44	400,000.00	0.00	8,417,239.26	0.00	1,060,187.20	9,877,426.46		1,801,248.03			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCIO OLANDO MIRANDA PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WALTER JOVANY ORTEZ PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZOI1DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lpnAoHDbNaUb0l7zacbs09fAyySjlgSLo+vjt9FRWjg0aUgttWI
8QIWqB5A9CRnTagBh3s0etT+//wMhhombOMr+2WksEouJCufBs9Qc10/qD/3DHx9uS/ayVmlfP3Za4h9abg/coV+hlo8cjl5xiiHXHBrdk32Ph3ZgZEgaQi1XtzJkd0ZImoihg0
W7jplh/M7eLrTP9N27mC/IC3s2P+c=