

PRIMER TRIMESTRE 1 DE ENERO A 31 MARZO AÑO 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: NOR ESTE-

*NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA JUAN ORLANDO HERNANDEZ, PINAL SAN ANTONIO.

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO

*PROPOSITO: PARA PODER BRINDAR UN ESPACIO DE EDUCACION DE CALIDAD A LOS NIÑOS @ DE LA COMUNIDAD Y GENERAR OPCIONES DE MAS EMPLEO.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN 2 AULAS ESCOLARES DE 6X8, CON SU RESPECTIVO CORREDOR Y TECHO. Y ADEMAS ESPACIO NECESARIO EN LA OBRA.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE MEJORAR LA EDUCACION DE NIÑOS @ PARA QUE EEOLOS OBTENGAN UN ESPACIO DE EDUCACION, Y SALGAN FORMADOS PARA PODER ENPRENDER EN EL FUTURO.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: GERENTE DE OBRAS PUBLICAS: ING. SAID VALLE RESIDENTE OBRA: SERVIO MURILLO TEL. 9487-6607

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 200,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: Acta #25 Diciembre 2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 200,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 MARZO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. SE EJECUTO SEGÚN LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: SUR - ESTE

*NOMBRE DEL PROYECTO: KINDER PETRONILA DE HERNANDEZ

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: COMUNIDAD DE LA LIMA CAÑADA

*PROPOSITO: PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS NIÑOS @ PARA QUE ELLOS PUEDAN TENER UN AMBIENTE AGRADEBLE A LA HORA DE RECIBIR SU PAN DEL SABER. Y BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD.

DESCRIPCION DEL PROYECTO CONSISTE EN UN AULA DE 6X8, CON SU RESPECTIVO CORREDOR,TECHO, PISO. SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CON LA CONSTRUCCION DEL AULA SE TIENE UN ALCANZE DE PODER CREAR ESE ESPACIO PARA 45 NIÑOS @ DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO.

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: GERENTE OBRAS PUBLICAS: ING SAID VALLE. RESIDENTE OBRA: ING SERVIO MURILLO TELEFONO: 9487-6607 - 3241-4796

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 140,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA # 26 SETP. 2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO.

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 140,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 MARZO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. SE EJECUTO SEGÚN LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: NOR- ESTE

*NOMBRE DEL PROYECTO: COMEDOR INFANTIL LLANITO VERDE

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: EN LA COMUNIDAD DE LLANITO VERDE - SECTOR CAMPUCA.

*PROPOSITO: PARA PODER PROPORCIONAR UN ESPACIO, DONDE SE PUEDA COCINAR LOS ALIMENTOS DE NIÑOS @ Y TENGAN UN LUGAR AGRADABLE Y COMODO PARA PODER INGERIR ESOS ALIMENTOS.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE, AREA DE 92.4 M2 EN EL CUAL ESTA UNA BODEGA, COCINA, AREA DE COMEDOR Y SU RESPECTIVO PASILLO. CONSISTE CON SU PISO DE MOSAICO TECHO,BALCONES,VENTANAS Y PUERTAS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CON ESTE PROYECTO SE TIENE UN ALCANSE QUE LAS MADRES DE SUS HIJOS SE ORGANIZEN Y PUEDAN HACER SUS ALIMENTOS EN UN ESPACIO DE CALIDAD, DANDO UN PROMEDIO DE MAS DE 50 NIÑOS BENEFICIADOS.

IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA.

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNA.

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: PROYECTO MANCOMUNADO, MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA, FAO ING: SAID VALLE GERENTE DE OBRAS PUBLICAS. RESIDENTE OBRA: ING SERVIO MURILLO

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO ES MANCOMUNADO CON: MUNICIPALIDAD,MANCOMUNIDAD COLOSUCA Y FAO.

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA. ENERO 2018

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION CON 31.90%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): NINGUNA

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 MARZO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. SE EJECUTA SEGÚN LO PLANIFICADO

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNO.

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: *DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR ESTE), PINAL SAN JOSE

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PUENTE HAMACA)

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: SOBRE RIO GUACA.

*PROPOSITO: CONSTRUIR UNA OBRA FISICA QUE SIRVA PARA LA LIBRE CIRCULACION PEATONAL SOBRE RIO GUACA.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL (30 METROS APROX.) CON BASES DE CONCRETO REFORZADO, CABLES DE ACERO Y PLATAFORMA DE MADERA QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS PARA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE AMBAS COMUNIDADES EN TODA EPOCA DEL AÑO.
EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD, ALLAN SOWER Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO GUACA DE 30 MTS LONG. APROXIMADAMENTE

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. SAID VALLE GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
RESIDENTE OBRA: ING SERVIO MURILLO
TELEFONO: 9487-6607 TELEFONO: 3241-4796

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD Y APORTE DE ALLAN SOWER

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 85,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2,017

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 74.07%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 85,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 MARZO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: ESTE- SUR

*NOMBRE DEL PROYECTO: COMEDOR INFANTIL

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA.

*PROPOSITO: PARA PODER PROPORCIONAR UN ESPACIO, DONDE SE PUEDA COCINAR LOS ALIMENTOS DE NIÑOS @ Y TENGAN UN LUGAR AGRADABLE Y COMODO PARA PODER UN PROMEDIO DE MAS DE 50 NIÑOS BENEFICIADOS.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE, AREA DE 92.4 M2 EN EL CUAL ESTA UNA BODEGA, COCINA, AREA DE COMEDOR Y SU RESPECTIVO PASILLO. CONSISTE CON SU PISO DE MOSAICO TECHO,BALCONES,VENTANAS Y PUERTAS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CON ESTE PROYECTO SE TIENE UN ALCANSE QUE LAS MADRES DE SUS HIJOS SE ORGANIZEN Y PUEDAN HACER SUS ALIMENTOS EN UN ESPACIO DE CALIDAD, ASI CREANDO UN BENEFICIO DE MAS DE 50 NIÑO @ JOVENES.

IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: PROYECTO MANCOMUNADO CON; MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA,FAO GERENTE OBRAS PUBLICAS: ING SAID VALLE RESIDENTE OBRA: ING SERVIO MURILLO

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO MANCOMUNADO CON: MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA,FAO

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA ENERO 2018

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUSION 0.70%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 100,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 MARZO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. SE EJECUTO SEGÚN LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA

ING SAID VALLE
Gerente Obras

