



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Marzo 2018

Información General				Ejecución del Proyecto											
	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN-03	PLAZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (MANO DE OBRA)	Bo San Francisco	Alquiler de equipo para limpieza	027-2018	RENATO QUAN	Fondos Municipales	01/03/2018	26/03/2018	25	100 %	100.00 %	L. 7,500.00	L. 0.00	L. 7,500.00	
IN-04	PLAZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (MANO DE OBRA)	Bo San Francisco	Mano de Obra para la elaboración de obra gris para lamparas	028-2018	CORAZETH RODRIGUEZ	Fondos Municipales	02/03/2018	27/03/2018	25	100 %	100.00 %	L. 39,580.00	L. 0.00	L. 39,580.00	
IN-05	PLAZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (MANO DE OBRA)	Bo San Francisco	Mano de Obra para la elaboración de obra gris	030-2018	EVER SUAZO	Fondos Municipales	07/03/2018	06/04/2018	40	100 %	100.00 %	L. 80,266.00	L. 0.00	L. 80,266.00	

Ara. Ilsa Gabriela Gómez
 Unidad de Proyectos

