



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Febrero 2018

Información General				Ejecución del Proyecto										
	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final
										Físico	Financier			
IN-01	PLAZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (MANO DE OBRA)	Bo San Francisco	Mano de Obra para la elaboración de mobiliario urbano	358-2017	RODYN MACHADO	Fondos Municipales	18/12/2017	18/01/2018	31	100 %	100.00 %	L. 76,977.20	L. 0.00	L. 76,977.20
IN-02	COSTRUCCION DE ACERAS CON CONCRETO ESTAMPADO Y BORDILLOS, SECTOR OESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Bo San Francisco	Mano de Obra y Suministro de Materiales para la construcción acera y bordillos	009-2018	SINPAD S DE RL	Fondos Municipales	07/02/2018	29/03/2018	40	100 %	93.78 %	L. 88,576.50	-L. 5,506.64	L. 83,069.86

Arq. Isis Gabriela Gámez
Unidad de Proyectos

