



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729

Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula en esc. Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento	Directamente se beneficiarán los niños y niñas de la comunidad de Pueblo que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil: Nombre: Juan José Arta Velásquez Id. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 200,000.00	30-nov-17	Se pintó el aula. Falta la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	L. 150,000.00	31/4/2018	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución. Se espera finalizarlo en el mes de abril.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Técnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantes y 17 profesores.	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto: Nombre: Jcarlos Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	30-nov-17	Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, puertas y ventanas, se conformó el suelo para el piso. Las actividades pendientes serán: • Pegado de cerámica • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto.	L. 208,660.00	31/4/2018	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución. Se espera finalizarlo en el mes de abril.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles	Casco Urbano	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las calles que han sido afectadas por las constantes lluvias, especialmente la actividad de instalación de alcantarillas	Directamente se beneficiarán los habitantes del área rural del municipio, 600 habitantes aproximadamente	Se contrató un albañil para actividades de construcción de cabezales de alcantarillas: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 30,000.00	30-nov-17	El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	L. 130,000.00	mar-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Sistema de agua	El Carrizal	Mejorar las condiciones de acceso al agua de los habitantes de la comunidad El Carrizal	El proyecto consiste en la construcción de un nuevo tanque, línea de conducción y ampliación de la red de distribución. Además se instalará una bomba sumergible para la extracción del agua del lugar llamado Los Choros y enviarle al nuevo tanque para distribuirla en la comunidad ya que con el sistema actual se presentan muchas deficiencias del vital líquido	Directamente se beneficiarán todos los habitantes de la comunidad El Carrizal. Según estudio de línea base 2015 son 467 habitantes	Actualmente se está ejecutando solo la contraparte de la comunidad que consiste en la construcción del tanque y los encargados son los miembros de la junta de agua.	Fondos municipales Fondos de contraparte de la comunidad a través de la Junta de Agua	L. 300,000.00	30-nov-17	El tanque se encuentra terminado, se hizo la instalación de la bomba y se instaló la tubería madre que conducirá el agua hacia el tanque. ya se hizo la prueba de funcionamiento y el tanque ya se encuentra totalmente lleno con una capacidad de 13,000 galones de agua. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto.	L. 300,000.00	jul-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas por emergencia en el municipio (Sr. Ramón Menjivar)	Las Brisas	Mejorar las condiciones de vida de una familia de escasos recursos economicos	El proyecto consiste la construcción de una vivienda de bloque, techo de canaleta y zinc, y piso de cemento con su unidad sanitaria. Las dimensiones son de 5X 6 m. El proyecto se está realizando como una emergencia ya que la vivienda de esta familia fue dañada por las fuertes lluvias y movimientos del terreno donde se ubica la misma.	Directamente se beneficiará 1 familia de cuatro miembros	Nombre del Albañil: Gerson Oswaldo Diaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales	L. 100,000.00	30-nov-17	La vivienda se encuentra con la cantidad 9 hiladas ya se le esta fundiendo la segunda solera de la parte de arriba. Se estima un avance aproximado del 60% del proyecto.	L. 100,000.00	may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Muro Perimetral en Escuela Manuel Luna Castillo	Barrio El Progreso	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de bloque y hierro el cual contendrá 8 hiladas y la solera final	Directamente se beneficiara a maestros, facilitadores de la educación, 340 niños y niñas que asisten a la escuela Manuel Luna Castillo	Nombre del Albañil: Diego Portillo Ident. No. 0419-1964-00199		L. 107,160.00	23-ene-18	Ya se esta trabajando en domoler el muro viejo para luego anivelar para colocar el castillo de hierro para la solera principal, y empezar a pegar bloque. Se estima un avance aproximado del 10% del proyecto.	L. 107,160.00	may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

  
 Bach. Nery Orlando Pineda Menjivar  
 Dirección Técnica de Gestión Municipal