

INSEP  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
I Trimestre 2017

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA


Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

| Resultado | Descripcion                             | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre |   |               | Ejecutado ENERO |        |            | Ejecutado FEBRERO |       |            | Ejecutado MARZO |        |               | Ejecucion acumulada en el trimestre |        |            | % de Avance Trimestre |          |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------------------|-------|------------|-----------------|--------|---------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------|----------|
|           |                                         |                    | Cantidad                   | % | Costo         | Cantidad        | %      | Costo      | Cantidad          | %     | Costo      | Cantidad        | %      | Costo         | Cantidad                            | %      | Costo      | %                     |          |
| 1         | Canalizaciones                          | M3                 | 15,057                     | 0 | 1,575,000.00  | 12,790          | 84.944 | -          | 8,992             | 59.72 | -          | 500             | 3.3207 | 983,143.18    | 22,282                              | 147.98 | 983,143    | 147.984               | 62.42179 |
| 2         | Estructuras de gavion                   | M3                 | 14,282                     | 0 | 3,336,465.00  | 9,476           | 66.349 | -          | 3,520             | 24.65 | -          | 1,971           | 13.801 | 7,303,136.26  | 14,967                              | 104.80 | 7,303,136  | 104.796               | 218.8884 |
| 3         | Alcantarillas                           | ML                 | 48                         | 0 | 3,926,426.00  | 28              | 0      | -          | 12                | 0     | -          | 8               | 0      | 2,237,532.18  | 48                                  | 100.00 | 2,237,532  | 100                   | 56.98649 |
| 4         | Bordos                                  | M3                 | 22,303                     | 0 | 8,880,149.00  | 3,899           | 17.482 | -          | 9,500             | 42.6  | -          | 7,770           | 34.838 | 7,066,594.07  | 21,169                              | 94.92  | 7,066,594  | 94.9155               | 79.57743 |
| 5         | Obras Periodo Post Invernal             | M3                 | -                          | 0 | -             | -               |        | -          | -                 | 0     | -          | -               | 0      | -             | -                                   | 0      | -          | 0                     | #iDIV/0! |
| 6         | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3                 | -                          | 0 | -             | -               |        | -          | -                 | 0     | -          | -               | 0      | -             | -                                   | 0      | -          | 0                     | #iDIV/0! |
| 0         | Dirección y Coordinación                |                    | -                          | 0 | 4,325,700.25  | -               |        | 830,097.99 | -                 | 0     | 856,560.00 | -               | 0      | 1,389,132.20  | -                                   | 0      | 3,075,790  | 0                     | 71.10502 |
| TOTALES   |                                         |                    | 51,690                     |   | 22,043,740.25 | 26,193          | 50.673 | 830,097.99 | 22,024.00         |       | 856,560.00 | 10,249          |        | 18,979,537.89 | 58,466                              | 113.11 | 20,666,196 | 113.109               | 93.75086 |

Total Actividad - Obra  
Total Institucion  
Totales del Reporte





Ing. Juan José Alvarado  
Director UPEG-CCIVS